Приложение 2
к приказу исполнительного обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

**Заказчик :** Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района"

**Поставщик :** Товарищество с ограниченной ответственностью "Айқын МСБ"

**Наименование строительства и его адрес :** Среднему ремонту автомобильных дорог в Акерменского сельского округа Меркенского района

**Дополнительное соглашение** №1 от 19.07.2023г.

# СПРАВКА №1

## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за июль 2023 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 23 | 15.06.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (цена) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Среднему ремонту автомобильных дорог в Акерменского сельского округа Меркенского района | 15 047 566 | 13 435 327 | | | | | | | 1 612 239 | 15 047 566 |
| ИТОГО | **15 047 566** | **13 435 327** | | | | | | | **1 612 239** | **15 047 566** |
| **К оплате:** | **15 047 566** | **13 435 327** | | | | | | | **1 612 239** | **15 047 566** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района"**

**Аким** _____ ***Байдаулетов Г.И.***

**ПОСТАВЩИК:**
**ТОО "Айқын МСБ"**

***Директор*** _____ ***Елісентов Н.А.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айқын МСБ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Среднему ремонту автомобильных дорог в Акерменского сельского округа Меркенского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№23** от **15.06.2023г.**
Дополнительное соглашение **№1** от **19.07.2023г.**

## Акт выполненных работ

за **Июль 2023 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ул. Азербаев | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0106-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншея глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 1 | | 0,006 | 2107034,68 | 1782671,16 | 12642 | 10696 | | 3131 | 17035 |
| | | | | км траншеи | | 324363,52 | 400329,72 | 1946 | 2402 | | 1262 | |
| 2 | 2 | 1122-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Демонтаж | | 0,006 | 2663586,73 | 788624,80 | 15982 | 4732 | | 12863 | 31153 |
| | | | | км трубопровода | | 1874961,92 | 298603,18 | 11250 | 1744 | | 2308 | |
| 3 | 3 | 1122-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка | | 0,006 | 7004080,47 | 985781,01 | 42024 | 5915 | 22048 | 16079 | 62751 |
| | | | | км трубопровода | | 2343702,40 | 363253,98 | 14062 | 2180 | | 4648 | |
| 4 | 4 | 261-301-0179 *РСНБ РК 2022* | Трубы железобетонные безнапорные раструбные ГОСТ 6482-2011 | | 6 | 35000,00 | | 210000 | | 210000 | | 226800 |
| | | | | м | | | | | | | 16800 | |
| 5 | 5 | 1220-0101-0702 *РСНБ РК 2022* | Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м², толщина слоя до 50 мм | | 1202 | 998,37 | 929,08 | 1200041 | 1116754 | 216 | 232238 | 1546866 |
| | | | | м² кромки | | 69,11 | 199,24 | 83070 | 239486 | | 114587 | |
| 6 | 6 | 412-101-0112 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км | | 66,748 | 936,00 | | 62476 | | | | 67474 |
| | | | | т·км | | | | | | | 4998 | |
| 7 | 7 | 1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 54 | 4855,31 | 1566,27 | 262187 | 84579 | 164232 | 38823 | 325091 |
| | | | | м³ материала основания в плотном теле | | 247,71 | 417,98 | 13376 | 22571 | | 24081 | |
| 8 | 8 | 1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 54 | 153,52 | 153,52 | 8290 | 8290 | | 1992 | 11184 |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 0,00 | 51,24 | 0 | 2767 | | 822 | |
| 9 | 9 | 1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022* | Покрытая толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство | | 330 | 334,62 | 283,18 | 110425 | 93449 | 845 | 35769 | 157888 |
| | | | | м² покрытия | | 48,88 | 51,48 | 16130 | 16988 | | 11695 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | 1127-0602-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 | | 330 | 3,74 | 0,02 | 1234 | 7 | 92 | 1228 | 2660 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 3,44 | 0,00 | 1135 | 0 | | 198 | |
| 11 | 11 | 212-501-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II | | 42,33312 | 22423,00 | | 949236 | | 949236 | | 1025174 |
| | | | | т | | | | | | | 75939 | |
| 12 | 12 | 216-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70 | | 0,1652 | 186493,00 | | 30809 | | 30809 | | 33273 |
| | | | | т | | | | | | | 2465 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2908345 | 1324422 | 1377477 | 342122 | 3587270 |
| | | | | | | | | 140970 | 288138 | 0 | 259803 | |
| | | | *ул. Жамбыл* | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1220-0101-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 $м^2$, толщина слоя до 50 мм | | 804 | 998,37 | 929,08 | 802689 | 746980 | 145 | 155341 | 1034675 |
| | | | | $м^2$ кромки | | 69,11 | 199,24 | 55564 | 160189 | | 76645 | |
| 2 | 2 | 412-101-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км | | 84,96 | 72,00 | | 6117 | | | | 6606 |
| | | | | т км | | | | | | | 489 | |
| 3 | 3 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,8-2,9 $т/м^3$. Устройство | | 161 | 334,62 | 283,18 | 53874 | 45592 | 412 | 17451 | 77830 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 48,58 | 51,48 | 7870 | 8288 | | 5706 | |
| 4 | 4 | 1127-0602-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 | | 161 | 3,74 | 0,02 | 602 | 3 | 45 | 599 | 1298 |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 3,44 | 0,00 | 554 | 0 | | 97 | |
| 5 | 5 | 212-501-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II | | 24,80553 | 22423,00 | | 556232 | | 556232 | | 602891 |
| | | | | т | | | | | | | 44659 | |
| 6 | 6 | 216-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70 | | 0,0804 | 186493,00 | | 14994 | | 14994 | | 16194 |
| | | | | т | | | | | | | 1200 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1436508 | 792575 | 573829 | 173391 | 1738694 |
| | | | | | | | | 63988 | 168477 | 0 | 128795 | |
| | | | *ул. Чайлобого* | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1220-0101-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия асфальтобетонные. Срезка методом холодного фрезерования дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 $м^2$, толщина слоя до 50 мм | | 2402 | 998,37 | 929,08 | 2398085 | 2231650 | 432 | 464090 | 3091158 |
| | | | | $м^2$ кромки | | 69,11 | 199,24 | 166002 | 478574 | | 228983 | |
| 2 | 2 | 412-101-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км | | 177,748 | 72,00 | | 12798 | | | | 13822 |
| | | | | т км | | | | | | | 1024 | |
| 3 | 3 | 1127-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 28,8 | 4855,31 | 1566,27 | 139833 | 45109 | 87509 | 28706 | 173382 |
| | | | | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 247,71 | 417,98 | 7134 | 12038 | | 12843 | |
| 4 | 4 | 1101-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 28,8 | 153,52 | 153,52 | 4421 | 4422 | | 1062 | 5922 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 0,00 | 51,24 | 0 | 1476 | | 439 | |
| 5 | 5 | 1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022* | Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство | | 1350 | 334,62 | 283,18 | 451737 | 382293 | 3456 | 146326 | 645907 |
| | | | | м² покрытия | | 48,88 | 51,48 | 65988 | 69498 | | 47844 | |
| 6 | 6 | 1127-0602-0402 *РСНБ РК 2022* | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 | | 1350 | 3,74 | 0,02 | 5049 | 27 | 378 | 5022 | 10881 |
| | | | | м² покрытия | | 3,44 | 0,00 | 4644 | 0 | | 810 | |
| 7 | 7 | 212-501-0207 *РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II | | 169,82388 | 22423,00 | | 3807961 | | 3807961 | | 4112598 |
| | | | | т | | | | | | | 304637 | |
| 8 | 8 | 216-201-0401 *РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70 | | 0,67371 | 186493,00 | | 125642 | | 125642 | | 135694 |
| | | | | т | | | | | | | 10052 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 6945526 | 2663501 | 4025459 | 637206 | 8189363 |
| | | | | | | | | 243768 | 561586 | 0 | 606631 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО | | | | | | | | | 13435326 |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 1612239 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 15047566 |

**Сдал (Поставщик)**

ТОО "Айкын МСБ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байсеитов Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Байдаулетов Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)