Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района"

Поставщик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Айқын МСБ"

Наименование строительства и его адрес : Среднему ремонту автомобильных дорог в Акерменского сельского округа Меркенского района

Дополнительное соглашение №1 от 19.07.2023г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	15.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Среднему ремонту автомобильных дорог в Акерменского сельского округа Меркенского района	26 019 022	9 795 943							1 175 513	10 971 456
ИТОГО	**26 019 022**	**9 795 943**							**1 175 513**	**10 971 456**
К оплате:	**26 019 022**	**9 795 943**							**1 175 513**	**10 971 456**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района"

Аким _____ **Байдаулетов Г.И.**

ПОСТАВЩИК:
ТОО "Айқын МСБ"

Директор _____ **Байсентов Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айкын МСБ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Среднему ремонту автомобильных дорог в Акерменского сельского округа Меркенского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№23** от **15.06.2023г.**
Дополнительное соглашение **№1** от **19.07.2023г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ул. Азербаев									
1	9	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		1322	334,62	283,18	442367	374364	3384	143291	632511
				м^2 покрытия		48,88	51,48	64620	68057		46852	
2	10	1127-0602-0402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		1322	3,74	0,02	4944	26	371	4917	10654
				м^2 покрытия		3,44	0,00	4548	0		793	
3	11	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II		169,33248	22423,00		3796942		3796942		4100698
				т							303755	
4	12	216-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70		0,6608	186493,00		123234		123234		133093
				т							9858	
			ИТОГО по акту					4367488	374390	3923932	148209	4876955
								69167	68057	0	361258	
			ул. Жамбыл									
1	3	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		643	334,62	283,18	215160	182085	1646	69695	307644
				м^2 покрытия		48,88	51,48	31430	33102		22788	
2	4	1127-0602-0402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		643	3,74	0,02	2405	13	180	2392	5182
				м^2 покрытия		3,44	0,00	2212	0		385	
3	5	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые		99,58212	22423,00		2232930		2232930		2411564
				т							178634	
4	6	216-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70		0,3216	186493,00		59976		59976		64774
				т							4798	
			ИТОГО по акту					2510471	182098	2294731	72087	2789164
								33642	33102	0	206606	
			ул. Ныдыбаев									
1	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		528,4	334,62	283,18	176813	149632	1353	57273	252813
				м^2 покрытия		48,88	51,48	25828	27202		18726	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	6	1127-0602-0402 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**		528,4	3,74	0,02	1976	11	148	1966	4259
				$м^2$ покрытия		3,44	0,00	1818	0		317	
3	7	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	т	75,1352	22423,00		1684757		1684757	134789	1819538
4	8	216-201-0401	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки**	т	0,2642	186493,00		49271		49271	3942	53213
			ИТОГО по акту					1491044	149643	1313755	89239	2129823
								27646	27202	0	124024	
			ИТОГО									9795943
			НДС	%	12,00			1175513				
			Итого с НДС									10971456

Сдал (Заказчик)

ТОО "Айкын МСЬ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байсеитов Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акермекского сельского округа Меркенского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Байдаулетов Г.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)