Заказчик: ТОО "Stroy Comfort LTD"
Подрядчик: ТОО "М и К LTD"
Наименование объекта: Строительство двух 80-квартирных жилых домов (с наружными инженерными сетями) в г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат. ДОМ № 2
Договор: №09/17 от 20.02.2017 г.

## Акт приемки выполненных работ
## за июнь 2019 года

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 1 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т / *шт сборных конструкций* | 4 | 106,26 / 23,85 | 66,43 / 23,85 | 425 / 95 | 266 / 95 | 266 / 140 | 0,148 / 0,1051 | 1 / – |
| 2 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) / *м3* | 0,074 | 26500 | | 1961 | | | | |
| 3 | Е9-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м ишаге фермдо 12м / *т конструкций* | 0,8065 | 5030,5 / 2272,5 | 2020,02 / 502,43 | 4057 / 1833 | 1629 / 405 | 2014 / 90 | 14,1 / 1,79 | 11 / 1 |
| 4 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей / *т* | 0,8065 | 101700 | | 82021 | | | | |
| 5 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / *м2* | 21,776 | 21,8 / 5,81 | 0,05 / 0,02 | 475 / 127 | 1 / – | 114 / 90 | 0,0295 / 0,0001 | 1 / – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2* | 21,776 | 40,72 | 0,04 | 887 | 1 | 163 | 0,0426 | 1 |
| | | | | 8,32 | – | 181 | – | 90 | – | – |
| 7 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен: над продухами *т металлических изделий* | 0,016 | 8679,65 | 422,15 | 139 | 7 | 159 | 56,4 | 1 |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 132 | 3 | 118 | 0,77 | – |
| 8 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т* | 0,016 | 52400 | | 838 | | | | |
| 9 | Е8-12-1 | Армирование кладки : над отверстиями *т металлических изделий* | 0,0425 | 8679,65 | 422,15 | 369 | 18 | 422 | 56,4 | 2 |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 351 | 7 | 118 | 0,77 | – |
| 10 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т* | 0,0425 | 53000 | | 2253 | | | | |
| 11 | Е6-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм *м3* | 0,953 | 11413,43 | 954,98 | 10877 | 910 | 1407 | 6,51 | 6 |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 1025 | 315 | 105 | 1,337 | 1 |
| 12 | Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов *м2 поверхности* | 4,32 | 245,44 | 3,82 | 1060 | 17 | 197 | 0,212 | 1 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 161 | 6 | 118 | 0,007 | – |
| 13 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения* | 4,83 | 96,83 | 2,62 | 468 | 13 | 69 | 0,0681 | – |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 51 | 5 | 123 | 0,0048 | – |
| 14 | Е6-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов *м3* | 0,6 | 9438,07 | 86,6 | 5663 | 52 | 330 | 3,06 | 2 |
| | | | | 490,5 | 32,72 | 294 | 20 | 105 | 0,1598 | – |
| 15 | Е11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3 подстилающего слоя* | 0,4 | 9520,38 | – | 3808 | – | 279 | 3,66 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 30-1-62 | | | 567 | – | 227 | – | 123 | – | – |
| | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,02 | 379 | | 387 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 17 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов | 5,428 | 245,44 | 3,82 | 1332 | 21 | 249 | 0,212 | 1 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 37,35 | 1,44 | 203 | 8 | 118 | 0,007 | – |
| 18 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,24 | 258,72 | 9,95 | 580 | 22 | 154 | 0,356 | 1 |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 52,2 | 3,74 | 117 | 8 | 123 | 0,0182 | – |
| 19 Е11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp1=3; ktpм1=3; kзпр1=3; kзкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3; | 2,24 | 118,04 | 2,01 | 264 | 5 | 7 | 0,0132 | – |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 1,89 | 0,75 | 4 | 2 | 123 | 0,0036 | – |
| 20 Е6-36-4 | Железнение поверхности | 0,187 | 55,56 | 0,23 | 10 | – | 11 | 0,289 | – |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 51,3 | 0,09 | 10 | – | 105 | 0,0004 | – |
| 21 Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | 6,44 | 258,85 | 1,96 | 1667 | 13 | 739 | 0,611 | 4 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 108,9 | 0,45 | 701 | 3 | 105 | 0,0262 | – |
| 22 Е15-61-1 | Оштукатуривание простое повверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен с жидким стеклом | 6,12 | 271,64 | 3,39 | 1662 | 21 | 756 | 0,65 | 4 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 117 | 0,72 | 716 | 4 | 105 | 0,0505 | – |
| 23 Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | 2 | 620,54 | 0,64 | 1241 | 1 | 273 | 0,584 | 1 |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 106,2 | 0,25 | 212 | 1 | 128 | 0,0012 | – |
| 24 Е8-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,0354 | 175754,6 | 1941,97 | 6222 | 69 | 322 | 42,3 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | 6975 | 726,75 | 247 | 26 | 118 | 3,55 | – |
| 25 Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,044 | 13711,47 | 5475,86 | 603 | 241 | 261 | 28,9 | 1 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 5040 | 1552,87 | 222 | 68 | 90 | 5,46 | – |
| 26 2-2-9 | Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78) | 1,7 | 5150 | | 8755 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | |
| 27 Е8-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 29,65 | 1780,51 | 372,83 | 52792 | 11054 | 25663 | 3,72 | 110 |
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | 594 | 139,5 | 17612 | 4136 | 118 | 0,68 | 20 |
| 28 99-1-1(пл) | Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188мм 2х пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 | 1092 | 36,28 | | 39618 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 29 Е8-22-1 | Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 22,1 | 1780,51 | 372,83 | 39349 | 8240 | 19128 | 3,72 | 82 |
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | 594 | 139,5 | 13127 | 3083 | 118 | 0,68 | 15 |
| 30 99-1-1(пл) | Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм 2х пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 | 767 | 36,28 | | 27827 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 31 Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 23 | 8735,86 | 337,41 | 200925 | 7760 | 21618 | 4,38 | 101 |
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | 670,5 | 126 | 15422 | 2898 | 118 | 0,62 | 14 |
| 32 Е7-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 10 | 394,77 | 250,96 | 3948 | 2510 | 3065 | 0,813 | 8 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 130,73 | 88,22 | 1307 | 882 | 140 | 0,3715 | 4 |
| 33 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 73 | 106,26 | 66,43 | 7757 | 4849 | 4875 | 0,148 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 23,85 | 23,85 | 1741 | 1741 | 140 | 0,1051 | 8 |
| 34 ЗО-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) | 2,728 | 26500 | | 72292 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 35 Е8-12-1 | Армирование кладки стен: ВР-1, ф-4мм (участки стен с ветканалами) | 0,062 | 59479,65 | 422,15 | 3688 | 26 | 616 | 56,4 | 3 |
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | 8257,5 | 157,5 | 512 | 10 | 118 | 0,77 | – |
| 36 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,2271 | 8679,65 | 422,15 | 1971 | 96 | 2255 | 56,4 | 13 |
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | 8257,5 | 157,5 | 1875 | 36 | 118 | 0,77 | – |
| 37 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,1242 | 65000 | | 8073 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 38 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | 0,1029 | 50800 | | 5227 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 39 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,0112 | 8679,65 | 422,15 | 97 | 5 | 111 | 56,4 | 1 |
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | 8257,5 | 157,5 | 92 | 2 | 118 | 0,77 | – |
| 40 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм над нишей "ЭЛ" | 0,0038 | 65900 | | 250 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 41 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм над отверстиями (АС-41) | 0,0074 | 67700 | | 501 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| **Раздел 4 Перегородки** | | | | | | | | | |
| 42 Е11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 1 | 9204,18 | – | 9204 | – | 697 | 3,66 | 4 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | 567 | – | 567 | – | 123 | – | – |
| 43 Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0239 | 5239,08 | 327,33 | 125 | 8 | 50 | 11,6 | – |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | | 1890 | 123,75 | 45 | 3 | 105 | 0,6 | – |
| | *т* | 0,0035 | 65000 | | 228 | | | | |
| 45 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | | | | | | | | |
| | *т* | 0,0189 | 67700 | | 1280 | | | | |
| 46 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | | | | | | | | |
| | *т* | 0,0015 | 41200 | | 62 | | | | |
| 47 Е8-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | *м3 кладки* | 19,6992 | 1750,81 | 372,83 | 34490 | 7344 | 17050 | 3,72 | 73 |
| | | | 594 | 139,5 | 11701 | 2748 | 118 | 0,68 | 13 |
| 48 99-1-1(пл) | Камни стеновые бетонные рядовые, размером 390x90x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 | | | | | | | | |
| | *шт* | 1295 | 25,92 | | 33566 | | | | |
| 49 Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 224,2875 | 1195,34 | 34,37 | 268100 | 7709 | 53427 | 1,21 | 271 |
| | | | 189 | 12,87 | 42390 | 2887 | 118 | 0,0629 | 14 |
| 50 Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (в техподполье) | | | | | | | | |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 18,42 | 1189,13 | 34,37 | 21904 | 633 | 4387 | 1,21 | 22 |
| | | | 189 | 12,87 | 3481 | 237 | 118 | 0,0629 | 1 |
| 51 Е9-29-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1т | | | | | | | | |
| | *т конструкций* | 1,7981 | 13711,47 | 5475,86 | 24655 | 9846 | 10669 | 28,9 | 52 |
| | | | 5040 | 1552,87 | 9062 | 2792 | 90 | 5,46 | 10 |
| 52 2-1-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | | | | | | | | |
| | *т* | 1,7981 | 114900 | | 206602 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 48,5487 | 21,8 | 0,05 | 1058 | 2 | 255 | 0,0295 | 1 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 282 | 1 | 90 | 0,0001 | – |
| 54 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 97,0974 | 20,36 | 0,02 | 1977 | 2 | 364 | 0,0213 | 2 |
| | | *м2* | | 4,16 | – | 404 | – | 90 | – | – |
| 55 | Е7-64-4 | Устройство стен в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях из биоплиты | 21,43 | 114,64 | 5,01 | 2457 | 107 | 2981 | 0,655 | 14 |
| | | *м2 стен (за вычетом проемов)* | | 97,43 | 1,89 | 2088 | 41 | 140 | 0,0092 | – |

**Раздел 5 Перекрытие и покрытие**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е7-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 | 56 | 1553,49 | 373,54 | 86995 | 20918 | 47104 | 2,66 | 149 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 465,75 | 135,07 | 26082 | 7564 | 140 | 0,6052 | 34 |
| 57 | Е7-45-7 | Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2 | 2 | 419,46 | 225,69 | 839 | 451 | 678 | 0,98 | 2 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 161,78 | 79,89 | 324 | 160 | 140 | 0,3418 | 1 |
| 58 | 30-17-11 | Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см | 7,22 | 1930 | | 13935 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 59 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 353,9074 | 2970 | | 1051105 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 60 | 30-17-8 | Надбавка к поз.30-17-8,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий и вырезов | 71,1475 | 45 | | 3202 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 61 | 30-17-66 | Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов, , нормативная нагрузку /включая собственную массу/760-850кг/м2,пролет4,66-4,95м | 183,57 | 104 | | 19091 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е7-53-6 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5м2 | *м2* | | | | | | | |
| | | *шт сборных конструкций* | | 16 | 1912,26 | 924,97 | 30596 | 14800 | 25189 | 4,83 | 77 |
| | | | | | 807,75 | 316,76 | 12924 | 5068 | 140 | 1,2531 | 20 |
| 63 | 30-21-1 | Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93) | *м2* | 66,56 | 2330 | | 155085 | | | | |
| | **Раздел 7 Лестницы** | | | | | | | | | | |
| 64 | Е7-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | *м ограждений* | 26,1 | 2129,13 | 6,56 | 55570 | 171 | 3692 | 0,571 | 15 |
| | | | | | 98,55 | 2,48 | 2572 | 65 | 140 | 0,0121 | – |
| 65 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | *т конструкций* | 0,0361 | 13711,47 | 5475,86 | 495 | 198 | 214 | 28,9 | 1 |
| | | | | | 5040 | 1552,87 | 182 | 56 | 90 | 5,46 | – |
| 66 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | *т* | 0,0361 | 133700 | | 4827 | | | | |
| 67 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | *м2* | 1,9504 | 20,36 | 0,02 | 40 | – | 7 | 0,0213 | – |
| | | | | | 4,16 | – | 8 | – | 90 | – | – |
| | **Раздел 11 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 68 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 5,2 | 171,8 | – | 893 | – | 558 | 0,5535 | 3 |
| | | | | | 102,11 | – | 531 | – | 105 | 0,00729 | – |
| 69 | Е15-61-3 | Оштукатуривание улучшеное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 467,561 | 296,36 | 4,07 | 138566 | 1903 | 67088 | 0,74 | 346 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е15-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | | 135,68 | 0,97 | 63439 | 454 | 105 | 0,0517 | 24 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 412,72 | 238,04 | 3,39 | 98244 | 1399 | 51014 | 0,65 | 268 |
| | | | | 117 | 0,72 | 48288 | 297 | 105 | 0,0505 | 21 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2867530** | **103338** | | | **1669** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **282967** | **36137** | | | **201** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 2481226 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 370947 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 55642 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 185 | | | | |
| | | **Всего** | | | | 194309 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | | **3432786** | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 116715 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 16457 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %) | | | | 93 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 63359 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 29145 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 177 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 35495 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | 14198 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | | | | **3662552** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | **8753501** | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5930130 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1123398 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 2325 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | 175070 | | | | |
| | | | | | | **8928571** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 1071429 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **10000000** |

Заказчик:

ТОО "Stroy Comfort LTD"

Директор _____ Ильясов М. С.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.А.

Подрядчик:

ТОО "М и К LTD"

Директор _____ Морозов В.В.