Өзгерістер мен толықтырулар енгізілген
құрылыс қызметі саласындағы
кейбір бұйрықтардың тізбесіне 2-қосымша.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігінің
2021 жылғы 8 ақпандағы No 53 бұйрығына қосымша.

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«28» 08 2023ж.

Тапсырыс беруші Түкістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы Жарасов Н.М., Түркістан облысы,Түркістан қаласы,О.Мусабеков к., к-сі 2А, БСН 010 340 002 276 .

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2023 жылғы « » _____, «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD»ЖШС , БСН 041 040 003 251, Директоры Сеилбеков М.К., Мемлекеттік лицензия 28.12.2015 жылғы №15022444 ҚР, Категория I, Шымкент қаласы, Абай ауданы 4 м.а., №759

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2023 жылғы « » _____, «Ақсустроймаркет» ЖШС, БСН170640020782 директоры Мәулен С.Ә. Шымкент қаласы, Северо-Запад м/а, 509 , сарапшы Шакуов Б.А., аттестат KZ68VJE00034766, KZ14VJE00034768, KZ84VJE00034769 07.02.2018 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2023 жылғы « » _____, «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» ЖШС-і, БСН 090640015759 Мемлекеттік лицензия 13 ақпан 2017 жылы №0000640, атынан директоры Келес Б.Д., Түркістан қаласы , Қаныш Сатпаев көшесі №64 үй сарапшы Ахаев А.М. аттестаты №KZ76VJE00070706 17 қараша 2021жыл негізінде.

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Түркістан облысы, Түркістан қаласы мекенжайы бойынша_____

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Түркістан облысы, Түркістан қаласының С.Қожанов, Байбурт көшелерінің бойымен 10-0,4 кВ кабель желілерін салу»

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1) 20___жылғы "___"_____№_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік,

меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардыңүй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)туралы

_____ 20___жылғы

"___" _____ № _____ шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы, Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2021 жылғы «01» сәуірдегі № KZ51REA00214418 талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) Түкістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі»мемлекеттік мекемесімен 07.07.2020 жылы бекітілген

Бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«СК РАОЛ «ИНВЕСТ» ЖШС, Мемлекеттік Лицензия 13 ақпан 2017 жылы №0000640, №10-2019-ЭС жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылады

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: « » маусым 2021 жыл;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы: « » тамыз 2023 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 26

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай:нақты 26 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
ЯКНО-10 жоғары вольтты ұяшық	комплект	2		2	
ВРУ-0,4 кВ	комплект	61		61	
КСО-2-10 ұяшықтары, ВВ/АЕ және РЗиА Micom вакуумдық қосқышы бар	дана	1		1	
10 (6) кВ Кернеулі КСО-366 сериялы тарату құрылғылары ВНА-10/630 жүктеме қосқышы	дана	5		5	

бар					
КТПГ -10/0,4 ТМГ трансформатормен	дана	8		8	

Бас жоспардың техникалық-экономикалық көрсеткіші:

№	Атауы	Өлш.бір	Саны
1	Учаскенің жалпы алаңы	м2	18
2	Салынатын ауданы	м2	7,4
3	Қамту аймағы	м2	

Электрмен жабдықтаудың техникалық көрсеткіштері:

№	Желілік кернеу, кВ	380/220
1	Үйлер саны, дана	240
2	Есептелген қуат, кВт	480
3	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 40 кВа, дана	1
4	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 63 кВа, дана	1
5	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 250 кВа, дана	3
6	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 400 кВа, дана	3
7	Максималды жүктемені пайдаланудың жылдық саны	-
8	ВЛЗ-10 кВ жалпы ұзындығы, км	-
9	ВЛЗ-0,38 кВ жалпы ұзындығы, км	0,695

КЖ-10 кВ - 10, 313 км

КЖ-0,4 кВ - 11, 690 км

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) : **КЖ-10 кВ ұзындығы – 10, 313 км, КЖ-0,4 кВ ұзындығы – 11, 690 км, ЯКНО-10 жоғары вольтты ұяшық-2 комплект , ВРУ-0,4 -61 дана, КСО-2-10 ұяшықтары, ВВ/АЕ және РЗиА Micom вакуумдық қосқышы бар-1 дана, 10 (6) кВ Кернеулі КСО-366 сериялы тарату құрылғылары ВНА-10/630 жүктеме қосқышы бар -5дана, КТПГ -10/0,4 ТМГ трансформатормен-8 дана.** (көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы).

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: : **КЖ-10 кВ ұзындығы – 10, 313 км, КЖ-0,4 кВ ұзындығы – 11, 690 км, ЯКНО-10 жоғары вольтты ұяшық-2 комплект , ВРУ-0,4 -61 дана, КСО-2-10 ұяшықтары, ВВ/АЕ және РЗиА Micom вакуумдық қосқышы бар-1 дана, 10 (6) кВ Кернеулі КСО-366 сериялы тарату құрылғылары ВНА-10/630 жүктеме қосқышы бар -5дана, КТПГ -10/0,4 ТМГ трансформатормен-8 дана.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **572 384** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **380 231** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар – **98 514** мың теңге, өзге де шығындар **93 639** мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **536 195** мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **380 231** мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **98 514** мың теңге;өзге де шығындар **57 450** мың теңге.

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада___100__ % көзделеді және іс жүзінде ___100_% қолданылды
(мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде)

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Түркістан облысы Түркістан қаласының С.Қожанов, Байбурт көшелерінің бойымен 10-0,4 кВ кабель желілерін салу» объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ:

Тапсырыс беруші -
Түкістан қаласы әкімдігінің
«Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің басшысы **Н. Жарасов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О. (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау –
«Ақсустроймаркет» ЖШС, директоры **С. Мәулен**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О. (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау -
СК РАОЛ «ИНВЕСТ» ЖШС, директоры **Б. Келес**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О. (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) –
«ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD»ЖШС, директоры **М. Сеилбеков**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О. (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Ескертпе
1	2	3	4	5
1	Төмен вольтты әуе желілері	километр (бұдан әрі – км)	0,695	
2	Электр берудің әуе желілері Жоғары вольтты 10 кВ	км		
3	Төмен вольтты кабельдік электр беру желілері	км	11,690	
4	Жоғары вольтты кабельдік электр беру желілері	км	10,313	
5	Қолдау аймағы	$м^2$		
6	Бағана:	дана	21	
	1) металл 2) ағаш қосымшалары бар ағаш 3) темірбетон қондырмалары бар ағаш 4) темірбетон 5) кабель ілгіштері		21	
7	Сымдар:	км	0,695	
	1) мыс 2) алюминий 3) құрыш алюминий		0,695	
8	Шмадарға арналған кронштейндер:	дана		
	1) темірбетон 2) металл			
9	Көшелерді жарықтандыру құрылғылары:	дана		
	1) қыздыру шамдары бар шамдар 2) сынапты шамдары бар қондырғылар			
	3) люминесцентті лампалары бар шамдар			
10	Кәбілдер:			
	1) 10 кВ кернеулі ТЭВОКС кабелі	км	1,525	

	АБШп 3Х95 мм2			
	2) 10 кВ кернеулі ТЭВОКС кабелі АБШп 3Х185 мм2	км	3,798	
	3) 10 кВ кернеулі ТЭВОКС кабелі АБШп 3Х240-мм2	км	5,045	
	4) 0,4 кВ кернеулі АпвБШп(г) 2х16 мм2	км	3,178	
	5) 0,4 кВ кернеулі АпвБШп(г) 4х25 мм2	км	2,823	
	6) 0,4 кВ кернеулі АпвБШп(г) 4х150 мм2	км	5,690	
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	10	
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	486	
13	Жер бетіндегі ілмектер	дана		
14	Найзағайдан қорғау құрылдары	дана		
15	Кәбіл желілерінің жол төсемдері:		5808	
	1) асфальтбетон 2) тас 3) тротуарлар	$м^2$ $м^2$ $м^2$	348 5460	

Тапсырыс беруші -

Түкістан қаласы әкімдігінің
«Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің басшысы **Н. Жарасов.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О. (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау -

СК РАОЛ «ИНВЕСТ» ЖШС, директоры **Б. Келес**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О. (болған жағдайда)