Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса [illegible]дземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бос[illegible]дыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятна 7,8 ".**

Приложение

Договор подряда от 02.05.2018

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 02.05.2018

февраль 19

АКТ
выполненных работ за январь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 7														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	287,10	21 932	6 296 677	208,28	208,28	208,28	4 567 997	74,50	1 633 934	98%	6 201 931		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	112,92	20 044	2 263 368										
4	**Клапана приточной вентиляции**	шт	47,00	3 262	153 314										
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 400 мм	м.п.	17,00	3 581	60 877										
	подоконник шириной 300 мм	м.п.	18,00	3 070	55 260										
	подоконник шириной 250 мм	м.п.	15,00	3 070	46 050										
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	23,00	2 482	57 086										
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	23,00	2 051	47 173										
	Итого с НДС				**8 979 805**				**4 567 997**		**1 633 934**		**6 201 931**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" Чакалов С.В.

ПТД
ОПП Сухтанбаев Д.А. 26.01.19г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса дземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бос ыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятна 7,8 ".**

Приложение

Договор подряда от 02.05.2018

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 02.05.2018

февраль 19

АКТ
выполненных работ за январь 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 8														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	279,21	21 932	6 123 634	61,64	61,64	61,64	1 351 889	217,57	4 771 745	100%	6 123 634		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	112,92	20 044	2 263 368										
4	**Клапана приточной вентиляции**	шт	47,00	3 262	153 314										
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 400 мм	м.п.	17,00	3 581	60 877										
	подоконник шириной 300 мм	м.п.	18,00	3 070	55 260										
	подоконник шириной 250 мм	м.п.	15,00	3 070	46 050										
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	23,00	2 482	57 086										
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	23,00	2 051	47 173										
	Итого с НДС				**8 806 762**				**1 351 889**		**4 771 745**		**6 123 634**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

дого

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" **Чакалов С.В.**

ПТД
ОПП Султанханов Д.А. 26.01.19г.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**