Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятна 7,8 ".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 02.05.2018

Приложение

Договор подряда от 02.05.2018

АКТ
выполненных работ за апрель (2) 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 8														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	282,73	21 932	6 200 834	3,52	3,52	3,52	77 200	279,21	6 123 634	100%	6 200 834		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	117,19	20 044	2 348 956	4,27	4,27	4,27	85 588	112,92	2 263 368	100%	2 348 956		
4	**Клапана приточной вентиляции**	шт	47	3 262	153 314	47	47	47	153 314			100%	153 314		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 410 мм	м.п.	35,15	3 581	125 872	35,15	35,15	35,15	125 872			100%	125 872		
	подоконник шириной 310 мм	м.п.	37,30	3 070	114 511	37,30	37,30	37,30	114 511			100%	114 511		
	подоконник шириной 260 мм	м.п.	31,60	3 070	97 012	31,60	31,60	31,60	97 012			100%	97 012		
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	27,49	2 051	56 382	27,49	27,49	27,49	56 382			100%	56 382		
	Итого с НДС				**9 096 881**				**709 879**		**8 387 002**		**9 096 881**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Чакалов С.В.

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Крытева Л.Ф.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

Приложение

Договор подряда от 02.05.2018

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бос[illegible]ыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятна 7,8 ".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 02.05.2018

АКТ
выполненных работ за апрель 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 7														
1	**Витражи холодные : В-5 (1шт).** Профиль алюминиевый "Алютех" (пр-во Беларусь). Серия фасадного остекления F50, вент.решетки встриваемые в фасад системы Алпроф (пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016 **Заполнение:** ТИП1: Стеклопакет однокамерный 32 мм: Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20мм; Внутреннее стекло- 6мм эмалит RAL 5009 ТИП2: Стеклопакет однокамерный 32мм; : Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20 мм; Внутренне стекло - 6мм эмалит RAL 7024	м2	81,80	53 947	4 412 865		-	-	-	81,80	4 412 865	100%	4 412 865		
2	**Витражи теплые : В-1 (1шт), В-2 (1шт), В-3 (1шт), В-4 (1шт).** Профиль алюминиевый "Алютех" (пр-во Беларусь).Оконно-дверная серия W62. Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016 **Заполнение:** ТИП1: Стеклопакет однокамерный 32 мм: Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20мм; Внутреннее стекло- 6мм прозрачное закаленное энергосберегающее ТИП2: Стеклопакет однокамерный 32мм; : Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20 мм; Внутренне стекло - 6мм прозрачное, энергосберегающее ТИП3:Стеклопакет однокамерный 32 мм Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20мм; Внутреннее стекло- 6мм эмалит RAL 5009 ТИП4: Стеклопакет однокамерный 32мм; : Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20 мм; Внутренне стекло - 6мм эмалит RAL 7024	м2	45,49	66 754	3 036 639	3,92	3,92	3,92	261 675	41,57	2 774 964	100%	3 036 639		
	Итого с НДС				**7 449 504**				**261 675**		**7 187 829**		**7 449 504**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

срыв

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" **Чакалов С.В.**

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**