Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с [illegible]емными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятна 7,8 ".**

Приложение

Доп.соглашение от 17.02.2019 г.к Договору подряда от 02.05.2018

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 17.02.2019 г.к Договору подряда от 02.05.2018

# АКТ
## выполненных работ за апрель (3) 2019 г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед. изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ: предъявлено | Физ. объем работ: принято ПТО | Физ. объем работ: принято ОКК | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение: Физ. объём | Предыдущее выполнение: Стоимость тенге | Выполнено с начала: % | Выполнено с начала: Стоимость тенге | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Пятно 8** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Витражи холодные : В-5 (1шт).**<br>Профиль алюминиевый "Алютех" (пр-во Беларусь). Серия фасадного остекления F50, вент.решетки встриваемые в фасад системы Алпроф (пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016<br>**Заполнение:**<br>ТИП1: Стеклопакет однокамерный 32 мм:<br>Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20мм;<br>Внутреннее стекло- 6мм эмалит RAL 5009<br>ТИП2: Стеклопакет однокамерный 32мм;<br>Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20 мм;<br>Внутренне стекло - 6мм эмалит RAL 7024 | м2 | 111,57 | 53 947 | 6 018 867 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 115 986 | 109,42 | 5 902 881 | 100% | 6 018 867 | | |
| 2 | **Витражи теплые : В-1 (1шт), В-2 (1шт), В-3 (1шт), В-4 (1шт).**<br>Профиль алюминиевый "Алютех" (пр-во Беларусь).Оконно-дверная серия W62. Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016<br>**Заполнение:**<br>ТИП1: Стеклопакет однокамерный 32 мм:<br>Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20мм;<br>Внутреннее стекло- 6мм прозрачное закаленное энергосберегающее<br>ТИП2: Стеклопакет однокамерный 32мм;<br>Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20 мм;<br>Внутренне стекло - 6мм прозрачное, энергосберегающее<br>ТИП3:Стеклопакет однокамерный 32 мм<br>Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20мм;<br>Внутреннее стекло- 6мм эмалит RAL 5009<br>ТИП4: Стеклопакет однокамерный 32мм;<br>Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20 мм;<br>Внутренне стекло - 6мм эмалит RAL 7024 | м2 | 71,74 | 66 754 | 4 788 932 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 285 707 | 67,46 | 4 503 225 | 100% | 4 788 932 | | |
| | **Итого с НДС** | | | | **10 807 799** | | | | **401 693** | | **10 406 106** | | **10 807 799** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

**ЗАКАЗЧИК:**

М.П.

**Директор ТОО "СК Барлас Курылыс"**

**Чакалов С.В.**

ПТД

ОПП

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"**

**Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**