Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 7, 8, 9, 10 "**

Заказчик: ТОО "Бат Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 10.09.2018 года

Приложение

Договор подряды от 10.09.2018 года

АКТ
выполненных работ за МАРТ 2019 г.
Пятно 8

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1.	**Монтаж вентилируемого фасада**														
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на креатон)	м2	2 382,00	7 072	16 845 504					2 382,00	16 845 504	100%	16 845 504		
	Подконструкция по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30	м2	75,00	8 266	619 950							0%	-		
	Подконструкция по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30 для монтажа гранита	м2	75,00	9 267	695 025							0%	-		
	Утепление в 2 слоя ROCKWOOL 50мм (в том числе крепеж)	м2	2 457,00	3 365	8 267 805					2 382,00	8 015 430	97%	8 015 430		
	Пароизоляционная мембрана	м2	2 457,00	126	309 582					2 382,00	300 132	97%	300 132		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	40,00	5 956	238 240							0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	70,00	4 410	308 700							0%	-		
	Оцинкованный лист (для карнизов)150мм	м/п	277,00	1 796	497 492							0%	-		
	Работа														
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" на креатон	м2	2 382,00	3 889	9 263 598					2 382,00	9 263 598	100%	9 263 598		
	Монтаж подконструкции по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30	м2	75,00	5 043	378 225							0%	-		
	Монаж утеплителя 2 слоя	м2	2 457,00	696	1 710 072					2 382,00	1 657 872	97%	1 657 872		
	Монтаж пароизоляции	м2	2 457,00	150	368 550					2 382,00	357 300	97%	357 300		
	Монтаж ветрозащной мембраны	м2	2 457,00	150	368 550					2 382,00	357 300	97%	357 300		
	Монтаж креатона по каркасу	м2	2 382,00	4 524	10 776 168	1 905,60	1 905,60	1 905,60	8 620 934,40	-	-	80%	8 620 934		
	Монтаж гранита по каркасу	м2	75,00	7 027	527 025							0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	40,00	10 070	402 800							0%	-		
	Монтаж накрывки гранита	м/п	70,00	7 050	493 500							0%	-		
	Изготовление отливов для карнизов 150мм	м/п	277,00	1 653	457 881							0%	-		
	Подъемные механизмы				-										
	Аренда строительных лесов	м2	372,30	217	80 789							0%	-		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +7,500	м2	372,30	240	89 352							0%	-		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +7,500	м2	372,30	140	52 122							0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 73дн*12 шт)	маш/см	876,00	4 894	4 287 144	149,00	149,00	149,00	729 206,00	438,00	2 143 572	67%	2 872 778		
	Монтаж люлек	шт	12,00	24 572	294 864	2,00	2,00	2,00	49 144,00	6,00	147 432	67%	196 576		
	Демонтаж люлек	шт	12,00	19 892	238 704	2,00	2,00	2,00	39 784,00	6,00	119 352	67%	159 136		
	Перестановка механизмов	шт	12,00	27 432	329 184	2,00	2,00	2,00	54 864,00	6,00	164 592	67%	219 456		
2.	**Окна (ПВХ)- наружные**														
	ОК-1(56шт), ОК-2(84шт), ОК-2*(56шт),ОК-3(14шт), ОК-3*(14шт), ОК-4(1шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(серый) Coal Grey KDB74-U4 **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее не каленное) **Тип 4** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное+14мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное) ОК-2*, ОК-3 * - без энергосбрежения	м2	1 077,60	29 500	31 789 200	87,84	87,84	87,84	2 591 280	917,28	27 059 760	93%	29 651 040		
3.	**Приточные клапана**														
	Air Box (с отверстиями в профиле) - механический	шт	462,00	5 700	2 633 400							0%	-		
4.	**Усиливающий профиль**														
	Усиливающий профиль 1,5 мм	м/п	940,80	2 800	2 634 240	874,94	874,94	874,94	2 449 832,00			93%	2 449 832		
5.	**Балконные пары ПВХ**														
	ОК-5 (28шт), ОК-5л (28шт) **Профиль:** ПВХ – WHS –Пр-во Россия **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/ белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм: (дверь) (4мм прозрачное каленное -16мм спейсер-4 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (окно) (4мм прозрачное -16мм спейсер-4 мм прозрачное энергосберегающее)	м2	184,24	23 324	4 297 214	147,36	147,36	147,36	3 437 025			80%	3 437 025		

6.	**Откосы на окна**														
	Откос на окна: Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие	м/п	[illegible],00	6 700	11 055 000	1 552,00	1 552,00	1 552,00	[illegible]398 400			94%	10 398 400		
7.	**Отливы на окна**														
	Отливы на окна: Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие	м/п	360,00	6 700	2 412 000	329,20	329,20	329,20	2 205 640			91%	2 205 640		
8.	**Подоконная доска**														
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 200мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	380,80	2 721	1 036 157							0%	-		
9.	**Витражи наружные алюминиевые (входные группы)**														
	В-1.1(2шт), В-1.2(2шт), В-1.3(3шт), В-1.3л(1шт), В-1.4(2шт), В-1.5(5шт) **Профиль** –ALUTECH (про-воБеларусь) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый порошковое покрытие(серый) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм: (6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **в том числе двери в совтаве витража:** **Фурнитура: Ручка дуга 1шт , доводчик 1шт**	м2	69,52	86 300	5 999 576							0%	-		
10.	**Вентилируемые алюминиевые решетки**														
	Алюминиевые вентилируемые решетки Цвет - RAL (серый) порошковое покрытие	м2	21,00	32 500	682 500							0%	-		
11.	**Декоративная решетка для балконов кондиционерных блоков**														
	Профиль трубы: Alutech F50 Профиль ламели: Alutech SP50 Цвет профиля: RAL 6000	м2	261,03	74 405	19 421 937	227,10	227,10	227,10	16 897 375,50			87%	16 897 376		
12.	**Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)**														
	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) 0,96 м - м/п 0,66 м- м/п 0,39 м- м/п Металлический прогон в стоимость не входит!	м/п	72,00	26 827	1 931 544							0%	-		
13.	**Обрамление деформационных швов между Пятнами 9-8**														
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (вертикальный шов) (см. чертежи)	м/п	108,00	38 500	4 158 000							0%	-		
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (горизонтальный шов) (см чертежи)	м/п	14,51	156 200	2 266 462							0%	-		
	Утепление деформационных швов	м2	212,00	8 400	1 780 800										
	Итого с учетом НДС 12% :				**149 998 856**				47473485		**66 431 844**		**114 765 518**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П. _____ **Хрущёв С.А.**

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

Бат-Сат-1

«ТехнОВиД плюс»

ТОО «Бат-Сат-1»
Инженер ОТиТБ