Наименование объекта: **"Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингами. ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 9"**

Приложение

Договор подряда от 03.10.2018

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 03.10.2018

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2018г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 9														
1	ОК-1(60шт), ОК-2(11шт), ОК-3(59шт), ОК-4(12шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина)	м2	335,00	20 113	6 737 855	133,52	~~125,64~~ ~~133,52~~ 133,52	133,52	~~2 526 997~~ ~~2 685 488.~~ 2685488			40%	2 685 488		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	251,00	3 300	828 300										
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** Ширина: не более 200мм Цвет: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	251,00	2 500	627 500										
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	131,00	4 300	563 300										
	Итого ПВХ окна, с учетом НДС				**8 756 955**				**2 685 488**				**2 685 488**		
1	ОК-5(60шт), ОК-5*(12шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** **Остекление:** Тип 1 Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) Тип 2 Сэндвич 24мм , белый **Фурнитура**: AXOR (пр-во Украина) в том числе : балконная ручка курильщика	м2	208,00	20 928	4 353 024	84,60	~~63,51~~ ~~84,60~~	84,60	~~1329132~~ ~~1 770 509~~			%			
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	116,00	3 300	382 800										
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	72,00	4 300	309 600										
	Итого балконные пары, с учетом НДС				**5 045 424**				**1 770 509**						
	Всего, с учетом НДС				**13 802 379**				~~4 455 997~~ ~~3 855 134~~ 2685488				2685488		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД

ОПП

ТОО «САМРУК» Инженер ОиТК Бостанов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**