Наименование объекта: **"Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингами, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, Бостандыкский район, г.А[illegible]ы, пятно 9"**

Приложение

Договор подряда от 03.10.2018

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 03.10.2018

АКТ
выполненных работ за январь 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 9														
1	ОК-1(60шт), ОК-2(11шт), ОК-3(59шт), ОК-4(12шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи:** **белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина)	м2	335,00	20 113	6 737 855	148,28	148,28	148,28	2 982 355	186,72	3 755 500	100%	6 737 855		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	251,00	3 300	828 300										
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** Ширина: не более 200мм Цвет: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	251,00	2 500	627 500										
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	131,00	4 300	563 300										
	Итого ПВХ окна, с учетом НДС				**8 756 955**				**2 982 355**		**3 755 500**		**6 737 855**		
1	ОК-5(60шт), ОК-5*(12шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи:** **белый / белый** **Остекление:** Тип 1 Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) Тип 2 Сэндвич 24мм , белый **Фурнитура**: AXOR (пр-во Украина) в том числе : балконная ручка курильщика	м2	208,00	20 928	4 353 024	84,60	84,60	84,60	1 770 508			41%	1 770 508		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	116,00	3 300	382 800										
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	72,00	4 300	309 600										
	Итого балконные пары, с учетом НДС				**5 045 424**				**1 770 508**				**1 770 508**		
	Всего, с учетом НДС				**13 802 379**				**4 752 863**		**3 755 500**		**8 508 363**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД

ОПП

ТОО «САМРУК» Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**