**Заказчик:** ТОО "Медикал Лизинг Групп"

**Подрядчик:** ТОО "М и К LTD"

**Наименование объекта:** Строительство административного здания с наружными сетями водопровода и газоснабжения в городе Шымкент

## Акт приемки выполненных работ
## за июль 2014 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 297,984 | 19,48 | 18,32 | 5806 | 5460 | 1793 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,16 | 5,04 | 346 | 1502 | 97 | 0,03 | 7 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) | 9,216 | 183,90 | -- | 1695 | -- | 1915 | 1,85 | 17 |
| | | м3 | | 183,90 | -- | 1695 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 76,8 | 85,53 | -- | 6568 | -- | 7422 | 0,89 | 68 |
| | | м3 | | 85,53 | -- | 6568 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 202,595439 | 4,54 | 4,54 | 919 | 919 | 289 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,47 | -- | 298 | 97 | 0,01 | 2 |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 202,595439 | 15,08 | 3,16 | 3056 | 640 | 2343 | 0,11 | 22 |
| | | м3 | | 11,92 | -- | 2415 | -- | 97 | -- | -- |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 6 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,238 | 41217,19 | 17986,72 | 9810 | 4281 | 8639 | 194,00 | 46 |
| | | км | | 23152,50 | 4769,41 | 5510 | 1135 | 130 | 26,38 | 6 |
| 7 | С130804-1005 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 240,38 | 474,60 | -- | 114084 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 0,018 | 35841,58 | 14228,21 | 645 | 256 | 593 | 179,00 | 3 |
| | | км | | 21577,50 | 3747,40 | 388 | 67 | 130 | 20,64 | -- |
| 9 | С130804-1002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 18,18 | 165,90 | -- | 3016 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 2 | 288,02 | 12,40 | 576 | 25 | 434 | 1,40 | 3 |
| | | шт | | 162,23 | 4,73 | 324 | 9 | 130 | 0,03 | -- |
| 11 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 2 | 4536,00 | -- | 9072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 1 | 169,46 | 4,87 | 169 | 5 | 133 | 0,88 | 1 |
| | | шт | | 100,80 | 1,58 | 101 | 2 | 130 | 0,01 | -- |
| 13 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | 1 | 2450,00 | -- | 2450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 5 | 109,50 | 15,00 | 548 | 75 | 573 | 0,60 | 3 |
| | | фланец | | 88,20 | -- | 441 | -- | 130 | -- | -- |
| 15 | С130809-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 5 | 268,80 | -- | 1344 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 2 | 51,84 | 6,95 | 104 | 14 | 115 | 0,32 | 1 |
| | | фланец | | 44,10 | -- | 88 | -- | 130 | -- | -- |
| 17 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 141,40 | -- | 283 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,238 | 5801,43 | -- | 1381 | -- | 1740 | 51,50 | 12 |
| | | км | | 5622,75 | -- | 1338 | -- | 130 | -- | -- |
| 19 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,018 | 5667,99 | -- | 102 | -- | 132 | 51,50 | 1 |
| | | км | | 5622,75 | -- | 101 | -- | 130 | -- | -- |
| 20 | Е0122-38-3 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм | 1 | 641,71 | 126,18 | 642 | 126 | 422 | 2,01 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | врезка | | 277,20 | 47,25 | 277 | 47 | 130 | 0,33 | -- |
| | | Колодец диам.1500мм-2 ШТ | | | | | | | | |
| 21 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 4,86 | 13990,46 | 1315,91 | 67994 | 6395 | 8730 | 8,86 | 43 |
| | | м3 | | 1004,85 | 376,90 | 4884 | 1832 | 130 | 2,06 | 10 |
| 22 | С143001-4 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ | 0,18 | 3329,20 | -- | 599 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15,1ПП15-1) | 1,3 | 22470,00 | -- | 29211 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,3 | -175,00 | -- | -228 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,3 | -93,80 | -- | -122 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С143018-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6 | 2 | 627,48 | -- | 1255 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143018-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9 | 1,78 | 5719,00 | -- | 10180 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143018-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9а | 1,78 | 5719,00 | -- | 10180 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12021-267 | Стремянки С2 | 0,03416 | 93590,00 | -- | 3197 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0115-172-4 | Окраска стремянок | 0,99064 | 103,88 | 0,05 | 103 | -- | 79 | 0,65 | 1 |
| | | м2 | | 75,60 | 0,01 | 75 | -- | 105 | -- | -- |
| 31 | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | 2 | 5642,00 | -- | 11284 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 1,9224 | 1194,12 | 51,63 | 2296 | 99 | 59 | 0,14 | -- |
| | | м3 | | 14,97 | 8,17 | 29 | 16 | 133 | 0,04 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 1,602 | 3535,36 | 46,21 | 5664 | 74 | 260 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 137,03 | 17,45 | 220 | 28 | 105 | 0,12 | -- |
| | | | | Колодец с установкой повышения давления | | | | | | |
| 34 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,35 | 3535,36 | 46,21 | 4773 | 62 | 219 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 137,03 | 17,45 | 185 | 24 | 105 | 0,12 | -- |
| 35 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 10,7 | 6192,55 | 668,49 | 66260 | 7153 | 11057 | 6,51 | 70 |
| | | м3 | | 752,85 | 231,31 | 8055 | 2475 | 105 | 1,34 | 14 |
| 36 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 12,23075 | 65,80 | -- | 805 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 12,23075 | 186,20 | -- | 2277 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,3175 | 47390,00 | -- | 15046 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2914 | 47740,00 | -- | 13911 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 1,704 | 1390,60 | 395,10 | 2370 | 673 | 1273 | 3,33 | 6 |
| | | м3 | | 396,90 | 136,84 | 676 | 233 | 140 | 0,75 | 1 |
| 41 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 1,704 | 22470,00 | -- | 38289 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,704 | -175,00 | -- | -298 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,704 | -93,80 | -- | -160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0684 | 93590,00 | -- | 6402 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0123-24-1 | Установка люков | 2 | 202,43 | 24,79 | 405 | 50 | 405 | 1,31 | 3 |
| | | шт | | 146,48 | 9,45 | 293 | 19 | 130 | 0,07 | -- |
| 46 | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 2 | 9380,00 | -- | 18760 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0123-1-4 | Устройство бетонного основания под трубопроводы Опора под задвижку | 0,1 | 4190,07 | 317,65 | 419 | 32 | 36 | 1,51 | -- |
| | | м3 | | 159,71 | 118,92 | 16 | 12 | 130 | 0,83 | -- |
| 48 | Е0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,144 | 1974,08 | 1299,28 | 284 | 187 | 199 | 4,93 | 1 |
| | | м3 | | 569,05 | 418,58 | 82 | 60 | 140 | 2,37 | -- |
| 49 | С143018-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3 | 0,58 | 3403,75 | -- | 1974 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С143018-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | 2 | 627,48 | -- | 1255 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0118-13-5 | Установка повышения давления с насосами | 1 | 5941,11 | 509,83 | 5941 | 510 | 5166 | 31,93 | 32 |
| | | 1насос | | 3844,73 | 191,43 | 3845 | 191 | 128 | 1,33 | 1 |
| 52 | СПрайс лист | Стоимость установка повышения давления "GRUNDFOC CP20-6 | 1 | 306437,42 | -- | 306437 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,002 | 41217,19 | 17986,72 | 82 | 36 | 73 | 194,00 | -- |
| | | км | | 23152,50 | 4769,41 | 46 | 10 | 130 | 26,38 | -- |
| 54 | С130804-1005 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 2,02 | 474,60 | -- | 959 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,002 | 49107,43 | 7472,48 | 98 | 15 | 96 | 270,00 | 1 |
| | | км | | 34177,50 | 2822,40 | 68 | 6 | 130 | 19,69 | -- |
| 56 | С130806-81 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм | 2,008 | 352,80 | -- | 708 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 2 | 288,02 | 12,40 | 576 | 25 | 434 | 1,40 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 162,23 | 4,73 | 324 | 9 | 130 | 0,03 | -- |
| 58 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 2 | 4536,00 | -- | 9072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | СПрайс лист | Клапан 19ч21бр д 100 | 1 | 2226,30 | -- | 2226 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 4 | 109,50 | 15,00 | 438 | 60 | 459 | 0,60 | 2 |
| | | фланец | | 88,20 | -- | 353 | -- | 130 | -- | -- |
| 61 | С130809-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 4 | 268,80 | -- | 1075 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0122-34-1 | Установка адаптера | 1 | 210,40 | 157,95 | 210 | 158 | 117 | 0,41 | -- |
| | | шт | | 48,67 | 41,29 | 49 | 41 | 130 | 0,23 | -- |
| 63 | СПрайс лист | Адаптер д 100мм | 1 | 1158,43 | -- | 1158 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,7 | 103,88 | 0,05 | 73 | -- | 56 | 0,65 | -- |
| | | м2 | | 75,60 | 0,01 | 53 | -- | 105 | -- | -- |
| 65 | Е0120-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм | 1 | 630,13 | 3,95 | 630 | 4 | 59 | 0,38 | -- |
| | | шт | | 44,65 | 1,65 | 45 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 66 | Е0123-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм Вентиляционная труба | 0,0015 | 268607,79 | 1213,74 | 403 | 2 | 84 | 361,00 | 1 |
| | | км | | 42676,20 | 455,17 | 64 | 1 | 130 | 3,17 | -- |
| 67 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 0,8 | 140,00 | -- | 112 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | 0,0004 | 108204,38 | 46206,86 | 43 | 18 | 35 | 376,00 | -- |
| | | км | | 49140,00 | 17455,72 | 20 | 7 | 130 | 121,79 | -- |
| 69 | С130806-95 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм 180х5 | 0,4 | 930,30 | -- | 372 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **807269** | **27354** | | | **349** |
| | | | **Тенге** | | | **38975** | **8026** | | | **45** |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **55438** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **51762** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **914470** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | итого в базовых ценах | | | | 914 470 | | | | |
| | | итого в текущих ценах к=2,0877419 | | | | 1 909 177 | | | | |
| | | налоги, сборы, платежи 2% | | | | 38 184 | | | | |
| | | итого | | | | 1 947 361 | | | | |
| | | итого с пониж коэф | 0,7794431 | | | 1 517 857 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 182 143 | | | | |
| | | **всего к оплате** | | | | **1 700 000** | | | | |

**Заказчик**

**Директор**

**ТОО "Медикал Лизинг групп"**

**Кожахметов М.**

**Инженер**

**Директор**

**ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»**

**М. Есенов**

**Подрядчик**

**Директор**

**ТОО "М и К LTD"**

**Морозов В.**