Заказчик: ТОО "Медикал Лизинг Групп"

Подрядчик: ТОО "М и К LTD"

Наименование объекта: Строительство административного здания с наружными сетями водопровода и газоснабжения в городе Шымкент

Акт приемки выполненных работ
за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД								
1	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
2	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГРПШ 13-2В-У1 с регулятором давления РДГ50	1	161469,93	--	161470	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-350-13 ПРИМ.	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА С ЭЛ.КОРРЕКТОРОМ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		шт		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
4	ПРАЙС ЛИСТ	КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КИ-СТГ-ТС-М-80-100 с электронным КОРРЕКТОРОМ Элькор турбинный	1	109485,34	--	109485	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ и газового счетчика	0,08151	4646,85	2285,57	379	186	161	9,35	1
		т		1579,50	617,13	129	50	90	2,34	--
6	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,08151	542,84	144,52	44	12	21	1,34	--
		т		292,50	--	24	--	90	--	--
7	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,08151	154400,00	--	12585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ и газового счетчика В7,5	0,341	6668,87	95,97	2274	33	289	4,90	2
		м3		771,75	36,25	263	12	105	0,18	--
9	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,52	402,75	--	209	--	237	2,80	1
		м3		402,75	--	209	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,36	134,10	--	48	--	55	0,97	--
		м3		134,10	--	48	--	113	--	--
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,16	7377,77	95,97	1180	15	136	4,90	1
		м3		771,75	36,25	123	6	105	0,18	--
12	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01918	17355,77	2191,29	333	42	218	73,60	1
		т		12555,00	101,25	241	2	90	0,49	--
13	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,01994	172800,00	--	3446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,06	200,00	--	812	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕОТВОД Н-5М на ШРП (1штук-17,5кг))								
15	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0175	14242,70	7785,20	249	136	156	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	113	36	105	7,10	--
16	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0132	172800,00	--	2281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов для молниеотводов кл.В7,5	0,48	6668,87	95,97	3201	46	407	4,90	2
		м3		771,75	36,25	370	17	105	0,18	--
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (лист стальной б-10мм размером 150х180-2шт,80х80-1шт,150х150-1шт)	0,0043	93997,62	304,24	404	1	150	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	142	--	105	0,56	--
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	26,30	3,30	368	46	311	0,14	2
		м		23,00	0,40	322	6	95	--	--
20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4

		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01764	46400,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-58	Сталь круглая, d 16 мм 5м-6шт	0,0603	54600,00	--	3292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
23	Е0101-12-8 Т.Ч.П.3,36	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,052	25,07	23,47	9603	8990	3176	0,01	4
		м3		1,60	6,95	613	2661	97	0,02	9
24	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	11,49156	262,72	--	3019	--	3411	1,85	21
		м3		262,72	--	3019	--	113	--	--
25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31,921	1626,20	152,52	51910	4869	8749	1,02	33
		м3		153,68	57,15	4906	1824	130	0,28	9
26	Е0101-1о6-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	92,7309838	134,10	--	12435	--	14052	0,97	90
		м3		134,10	--	12435	--	113	--	--
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	255,368	6,48	6,48	1655	1655	521	--	--
		м3		--	2,10	--	537	97	0,01	2
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	255,368	21,55	4,52	5502	1153	4218	0,11	28
		м3		17,03	--	4349	--	97	--	--
29	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,31921	58881,69	25695,31	18796	8202	16553	194,00	62
		км		33075,00	6813,45	10558	2175	130	26,38	8
30	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	322,4021	692,00	--	223102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	319,21	78,92	--	25192	--	28499	0,33	106
		м		69,75	--	22265	--	128	--	--
32	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	2	191,10	26,10	382	52	267	0,70	1
		стык		146,00	2,25	292	5	90	0,01	--

33	Е0125-119-4	Прокладка сигнальной ленты	0,3195292	900,00	--	288	--	345	5,80	2
		км		900,00	--	288	--	120	11,03	4
34	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	319,52921	15,01	--	4797	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	319,52921	26,40	3,10	8436	991	5950	0,11	35
		м		19,10	0,50	6103	160	95	--	1
36	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,3195292	23200,00	--	7413	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ-3 шт						
37	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	3	273,96	119,85	822	360	519	0,64	2
		шт		100,35	29,70	301	89	133	0,12	--
38	С143013-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 указательный столб (из тяжелого бетона кл.В30)	0,156	18400,00	--	2870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0127-84-1	Устройство опозновательных знаков	3	157,67	--	473	--	475	0,69	2
		шт		119,03	--	357	--	133	--	--
40	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	3	359,00	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,21	5806,60	95,97	1219	20	178	4,90	1
		м3		771,75	36,25	162	8	105	0,18	--
				УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКУ НА ГАЗОПРОВОДЕ-						
42	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	2	2551,88	290,34	5104	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
43	С130810-162	Стоимость ковера	0,04862	126700,00	--	6160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,009	9850,48	1162,95	89	10	60	46,60	--
		т		7357,50	108,00	66	1	90	0,53	--
45	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т КОЖУХ	0,009	154200,00	--	1388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5	0,002	5646,19	66,01	11	--	--	1,35	--
		м3		195,75	24,93	--	--	--	0,12	--
47	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,94	1626,20	152,52	1529	143	258	1,02	1
		м3		153,68	57,15	144	54	130	0,28	--
48	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания	0,12	306,20	152,52	37	18	33	1,02	--
		м3		153,68	57,15	18	7	130	0,28	--
				ГАЗОПРОВОД Дн110х10мм ПЭ100 SDR 11 В СТАЛЬНОЙ						
49	Е0122-8-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм (футляр)	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	--
50	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.200 мм ФУТЛЯР	0,001	724393,39	96674,51	724	97	63	64,00	--
		км		11722,50	36519,75	12	37	130	178,36	--
51	С130806-100	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм(футляр)	1,004	1751,00	--	1758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	--
53	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
54	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00794	9850,48	1162,95	78	9	53	46,60	--
		т		7357,50	108,00	58	1	90	0,53	--
55	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ПЛАСТИНА	0,00794	154200,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В7,5	0,05	5243,29	66,01	262	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
57	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,9	1626,20	152,52	1464	137	247	1,02	1
		м3		153,68	57,15	138	51	130	0,28	--
58	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки без ковера на футляре	1	1245,47	290,34	1245	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1

59	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1	131,00	--	131	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
61	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом d110/100 SDR9	1	7680,73	--	7681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта ПЭ100 с ЗН Д110 SDR11	1	977,55	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			727749	29066			455
			Тенге			76769	8341			38
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			270955				
		Накладные расходы -	Тенге			100062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			861222				
		итого в базовых ценах				861 222				
		итого в текущих ценах к=2,0877419				1 798 009				
		налоги, сборы, платежи 2%				35 960				
		итого				1 833 969				
		итого с пониж коэф	0,7794431			1 429 464				
		НДС 12%				171 536				
		всего к оплате				1 601 000				

Заказчик

Директор

ТОО "Медикал Лизинг групп"

Кожахметов М.

Инженер

Директор

ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

М. Есенов

Подрядчик

Директор

ТОО "М и К LTD"

Морозов В.