Приложение

Наименование объекта: **"Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингами, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 7"**

Договор подряда от 15.02.2019

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 15.02.2019

АКТ
выполненных работ за апрель 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 7															
Окна металлопластиковые															
1	ОК-1(66шт), ОК-1* (3шт), ОК-2(11шт), ОК-3(44шт), ОК-3* (3шт), ОК-5(12шт), ОК-5* (48шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина) **Открывание согласно проекта**	м2	499,40	20 113	10 044 432	295,10	295,10	295,10	5 935 346			59%	5 935 346		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	359,10	3 300	1 185 030										
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** Ширина: не более 200мм Цвет: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	359,10	2 500	897 750										
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	178,00	4 300	765 400										
Итого ПВХ окна, с учетом НДС					**12 892 612**				**5 935 346**		-		**5 935 346**		
Балконные пары															
1	ОК-5, ОК-5* (60шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина)	м2	169,20	20 928	3 541 018	84,60	84,60	84,60	1 770 509			50%	1 770 509		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон окна:** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	90,00	3 300	297 000										
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	60,00	4 300	258 000										
Итого балконные пары с учетом НДС:					**4 096 018**				**1 770 509**		-		**1 770 509**		
Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника															

	~~В-1 (1шт) ,В-2 (1шт) в том числе двери в витраже~~ **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)															
1		м2	20,85	54 896	1 144 582											
2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт) Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый Остекление: **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976											
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура**: доводчик **Профиль :** ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388											
	Итого витражи, с учетом НДС				**1 461 946**				-		-		-			
	Всего, с учетом НДС				18 450 576				7 705 855				7 705 855			

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД

ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ

ТОО «СК Самрук»
Объект
Чингаев А.И.

Приложение

Наименование объекта: **"Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингами, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8"**

Договор подряда от 15.02.2019

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 15.02.2019

АКТ
выполненных работ за апрель 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 8															
Окна металлопластиковые															
1	ОК-1(66шт), ОК-1* (5шт), ОК-2(11шт), ОК-3(44шт), ОК-3* (3шт), ОК-5(12шт), ОК-5* (48шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина)	м2	499,40	20 113	10 044 432	236,64	236,64	236,64	4 759 540			47%	4 759 540		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	359,10	3 300	1 185 030										
3	**Отлив оцинкованный 0.45мм** Ширина: не более 200мм Цвет: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	359,10	2 500	897 750										
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	178,00	4 300	765 400										
Итого ПВХ окна, с учетом НДС					**12 892 612**				**4 759 540**		-		**4 759 540**		
Балконные пары															
1	ОК-5, ОК-5* (60шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина)	м2	169,20	20 928	3 541 018	98,70	98,70	98,70	2 065 594			58%	2 065 594		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон окна:** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	90,00	3 300	297 000										
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	60,00	4 300	258 000										
Итого балконные пары с учетом НДС:					**4 096 018**				**2 065 594**		-		**2 065 594**		
Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника															

1	**В-1 (1шт) ,В-2 (1шт) в том числе двери в витраже** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	20,85	54 896	1 144 582										
2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт) Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый Остекление: **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976										
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура** доводчик **Профиль :** ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388										
	Итого витражи, с учетом НДС				**1 461 946**				-		-		-		
	Всего, с учетом НДС				**18 450 576**				**6 825 134**				**6 825 134**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.
Управляющий Директор объекта

ПТД _____ Юрьева В.К.
ОПП _____ Жумабек М.И.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ
Боранчев Д.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**
М.П.
Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «СК Самрук»
Объект
Чингаев А.И.