Приложение

Доп.соглашение от 14.03.2019 к Договору подряда от 15.02.2019

Наименование объекта: **"Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингами, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 7"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 14.03.2019 к Договору подряда от 15.02.2019

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 7															
Окна металлопластиковые															
1	ОК-3(44шт), ОК-3* (3шт), ОК-5(12шт), ОК-5* (48шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина) **Открывание согласно проекта**	м2	499,40	20 113	10 044 432					499,40	10 044 432	100%	10 044 432		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	359,10	3 300	1 185 030					341,28	1 126 224	95%	1 126 224		
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** Ширина: не более 200мм Цвет: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	359,10	2 500	897 750					359,10	897 750	100%	897 750		
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	178,00	4 300	765 400	178,00	178,00	178,00	765 400	-		100%	765 400		
5	**Примыкание из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,** окрашенной полимерным покрытием в цвет RAL 9003	м.п.	20,90	9 150	191 235					20,90	191 235	100%	191 235		
Итого ПВХ окна, с учетом НДС					**13 083 847**				**765 400**		**12 259 641**		**13 025 041**		
Балконные пары															
1	ОК-5, ОК-5* (60шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина)	м2	169,20	20 928	3 541 018					169,20	3 541 018	100%	3 541 018		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон окна:** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	90,00	3 300	297 000							0%	-		
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	60,00	4 300	258 000	60,00	60,00	60,00	258 000			100%	258 000		
Итого балконные пары с учетом НДС:					**4 096 018**				**258 000**		**3 541 018**		**3 799 018**		
Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника															

1	**В-1 (1шт) ,В-2 (1шт) в том числе двери в витраже** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	20,85	54 896	1 144 582					20,85	1 144 582	100%	1 144 582		
2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт) Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый Остекление: **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976					2,12	147 976	100%	147 976		
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура**: доводчик **Профиль :** ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388					2,12	169 388	100%	169 388		
	Итого витражи, с учетом НДС				**1 461 946**				**-**		**1 461 946**		**1 461 946**		
	Всего, с учетом НДС				**18 641 811**				**1 023 400**		**17 262 605**		**18 286 005**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

25.09.19

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД

ОПП

ТОО «САМРУК»

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

Наименование объекта: **"Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингами, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8"**

Приложение

Доп.соглашение от 14.03.2019 к Договору подряда от 15.02.2019

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 14.03.2019 к Договору подряда от 15.02.2019

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 8															
Окна металлопластиковые															
1	ОК-1(66шт), ОК-1* (5шт), ОК-2(11шт), ОК-3(44шт), ОК-3* (3шт), ОК-5(12шт), ОК-5* (48шт) **Профиль ПВХ –**GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина)	м2	499,40	20 113	10 044 432					499,40	10 044 432	100%	10 044 432		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	359,10	3 300	1 185 030					341,28	1 126 224	95%	1 126 224		
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** Ширина: не более 200мм Цвет: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	359,10	2 500	897 750				-	359,10	897 750	100%	897 750		
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	178,00	4 300	765 400	178,00	178,00	178,00	765 400			100%	765 400		
5	**Примыкание из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,** окрашенной полимерным покрытием в цвет RAL 9003	м.п.	20,90	9 150	191 235					20,90	191 235	100%	191 235		
Итого ПВХ окна, с учетом НДС					**13 083 847**				**765 400**		**12 259 641**		**13 025 041**		
Балконные пары															
1	ОК-5, ОК-5* (60шт) **Профиль ПВХ –**GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи: белый / белый** Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Фурнитура:** AXOR (пр-во Украина)	м2	169,20	20 928	3 541 018					169,20	3 541 018	100%	3 541 018		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон окна:** Ширина: 240 мм Цвет: белый	м.п.	90,00	3 300	297 000							0%	-		
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	60,00	4 300	258 000	60,00	60,00	60,00	258 000			100%	258 000		
Итого балконные пары с учетом НДС:					**4 096 018**				**258 000**		**3 541 018**		**3 799 018**		
Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника															

1	**В-1 (1шт) ,В-2 (1шт) в том числе двери в витраже** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	20,85	54 896	1 144 582					20,85	1 144 582	100%	1 144 582		
2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт)** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый Остекление: **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976					2,12	147 976	100%	147 976		
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура**: доводчик **Профиль :** ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388					2,12	169 388	100%	169 388		
	Итого витражи, с учетом НДС				**1 461 946**				**-**		**1 461 946**		**1 461 946**		
	Всего, с учетом НДС				**18 641 811**				**1 023 400**		**17 262 605**		**18 286 005**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

23.09.19

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД

ОПП

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**