Приложение

Договор подряда от 03.07.2019г.

Наименование объекта: **"Жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями в Бостандыкском районе г.Алматы , ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 4"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 03.07.2019г.

АКТ
выполненных работ за октябрь (2) 2019г.

№ п/п		ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1		3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 4															
Окна металлопластиковые															
1	ОК-1 (66 шт), ОК-1* (3 шт), ОК-1** (1 шт), ОК-2 (11шт), ОК-3 (55шт), ОК-3* (5шт), ОК-5** (48шт) **Профиль ПВХ** - GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** Степлопакет 24мм (4мм прозрачное + 16мм спейсер + 4мм энергосберегающее) **Открывание согласно проекта**	м2	502,50	20 113	10 106 783					502,50	10 106 783	100%	10 106 783		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ:** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	373,69	3 300	1 233 177	263,12	263,12	263,12	868 296			70%	868 296		
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** **Ширина**: не более 200мм **Цвет**: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	373,69	2 500	934 225										
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	178	4 300	765 400										
Итого ПВХ окна, с учетом НДС					**13 039 585**				**868 296**		**10 106 783**		**10 975 079**		
Балконные пары															
1	ОК-5, ОК-5* (48шт) **Профиль ПВХ** - GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Степлопакет 24мм (4мм прозрачное + 16мм спейсер + 4мм энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич 24мм, белый	м2	140,11	20 928	2 932 222		36			140,11	2 932 222	100%	2 932 222		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ :** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	72,00	3 300	237 600	72,00	~~72,00~~	72,00	118 800 ~~237 600~~			50%	118 800		
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	48	4 300	206 400										
Итого балконные пары с учетом НДС:					**3 376 222**				~~**237 600**~~ 118 800		**2 932 222**		3051022		
Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника															
1	**В-1 (1шт) ,В-2 (1шт)** в том числе двери в витраже **Фурнитура**: Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	20,85	54 896	1 144 582										

2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт)** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976										
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура**: доводчик **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388										
Итого витражи, с учетом НДС					**1 461 946**				-		-		-		
					17 877 753				~~1 105 896~~		**13 039 005**		14026101		

TOO "TechStroy Engineering" 25.10.19

987096

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий Директор объекта

ПТД Козлова В.К.
ОПП Тумабин М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**