Заказчик: ТОО "Медикал Лизинг Групп"

Подрядчик: ТОО "М и К LTD"

Наименование объекта: Строительство административного здания с наружными сетями водопровода и газоснабжения в городе Шымкент

Акт приемки выполненных работ за июль 2014 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.2 Фундаменты								
1	Е6-36-4	Железнение поверхности	2,053	55,56	0,23	114	–	110	0,29	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	105	–	105	0	–
		1.3 Стены								
2	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	23,6622	1780,51	372,83	42131	8822	20480	3,72	88
		м3 кладки		594	139,5	14055	3301	118	0,68	16
3	99-1-321	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1584	36,28		57468				
		шт								
		1.4 Перегородки								
4	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,1125	1195,34	34,37	14479	416	2885	1,21	15
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	2289	156	118	0,06	1
5	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м в техподполье	9,21	1189,13	34,37	10952	317	2195	1,21	11

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	1741	119	118	0,06	1
6 Е7-64-4	Устройство стен в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях из биоплиты	95,79	114,64	5,01	10981	480	13320	0,66	63
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			97,43	1,89	9333	181	140	0,01	1
7 99-1-322	Универсальный листовой материал СМЛ (стекломагнезитовый лист-биоплита толщ.10 мм)	120,7366	382,55		46187				
	м2								
	1.5 Перекрытие и покрытие								
8 30-17-162	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролёт 4,66-4,95 м	6	104		624				
	м2								
	1.6 Кровля								
9 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,0397	9413,92	365,89	9788	380	1584	6,66	7
	м3 кладки								
			1154,25	137,25	1200	143	118	0,67	1
10 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,83	1189,13	34,37	21202	613	4247	1,21	22
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	3370	229	118	0,06	1
11 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	106,26	66,43	106	66	67	0,15	–
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	24	24	140	0,11	–
12 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,022	26500		583				
	м3								
13 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	436,048	103,08	0,99	44948	432	6211	0,07	30
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	5054	166	119	0	1
14 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	436,048	189,45	4,72	82607	2058	37703	0,4	176
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	30907	776	119	0,01	4
15 1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	98,8085	11576		1143807				
	м3								
16 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	436,048	184	15,94	80232	6951	21072	0,24	106

	м2 стяжки								
17 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2180,24	34,65 6,05	5,96 0,14	15109 13199	2599 305	119 415	0,03 0,0009	13 2
	м2 стяжки								
18 Е12-6-1	Устройство деформационных швов	13,2	0,11 1135,95	0,05 5,72	240 14995	109 76	119 2002	0,0003 0,72	1 10
	м деформационных швов								
19 Е10-14-1	Установка стропил	9,8655	125,33 21304,82	2,14 334,28	1654 210183	28 3298	119 41713	0,01 22,1	– 218
	м3 древесины в конструкции								
20 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,982	3397,5 20617,97	126 309,62	33518 40865	1243 614	120 6111	0,62 13,8	6 27
	м3 древесины в конструкции								
21 Е10-50-6	Устройство по фермам разреженного рабочего настила толщиной 50 мм	620	2452,5 136,47	117 12,92	4861 84612	232 8010	120 32089	0,57 0,24	1 148
	м2 покрытия								
22 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,51	38,25 22541,72	4,88 316,57	23715 11496	3026 161	120 2207	0,02 22,5	15 11
	м3 древесины в конструкции								
1.8 Двери			3487,5	119,25	1779	61	120	0,58	–
23 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	46,26	447,28	20,21	20691	935	12326	1,29	60
	м2 проемов								
24 99-1-327	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остеклённые двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой		215,16	6,88	9953	318	120	0,03	2
	м2	46,26	14824		685758				
25 1-1-919	Стекло листовое, толщина 3 мм	46,26	424		19614				
	м2								
1.9 Окна									
26 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	114,9412	346,04	18,87	39774	2169	19700	0,82	94
	м2 проемов								
27 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2		136,44	6,39	15683	734	120	0,03	4
		13,5772	472,81	19	6419	258	3648	1,3	18

		м2 проемов							
28	99-1-323	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	114,9412	5618		645740			
		м2							
29	99-1-323	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	8,2446	5618		46318			
		м2							
30	99-1-324	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	5,3326	5206		27762			
		м2							
31	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	9,2416	498,09	19,17	4603	177	2630	1,38	13
		м2 проемов		230,97	6,18	2135	57	120	0,03	–
32	99-1-326	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9,2416	4472		41328			
		м2							
		1.11 Внутренняя отделка							
33	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1523,839	296,36	4,07	451605	6202	218644	0,74	1128
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	206754	1478	105	0,05	79
		Раздел 2 Электросиловое оборудование и освещение								
		Провода и кабельные изделия								
34	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	121	11,04	1,09	1336	132	1292	0,06	7
		м								

35 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2		9,23	0,66	1117	80	108	0,0029	–
	м	30	16,24	1,95	487	58	470	0,08	2
			13,34	1,15	400	35	108	0,01	–
36 Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2								
	м	70	21,79	2,88	1525	202	1470	0,11	8
			17,8	1,64	1246	115	108	0,01	1
37 Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
	м	464	4,55	–	2111	–	2065	0,03	12
			4,12	–	1912	–	108	–	–
38 Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
	м	10	8	–	80	–	80	0,04	–
			7,45	–	75	–	108	–	–
39 Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
	м	280	8,47	–	2372	–	2389	0,05	13
			7,9	–	2212	–	108	–	–
40 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1,сечение 4мм2	0,0258	25484		657				
	1000м								
41 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,5562	37410		20807				
	1000м								
42 16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,0408	103179		4210				
	1000м								

43 16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2 *1000м*	0,357	162386		57972				
44 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами *м кабеля*	230	94,79	10,91	21801	2509	21166	0,48	111
			78,3	6,91	18009	1589	108	0,03	7
45 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок *м провода*	1230	20,78	–	25559	–	24057	0,11	139
			18,11	–	22275	–	108	–	–
46 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	2890	26,92	–	77799	–	77250	0,15	439
			24,75	–	71528	–	108	–	–
47 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнгLS, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	2,142	34254,68		73374				
48 16-1-341	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *1000м*	0,663	66830		44308				
49 16-1-341	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *1000м*	0,1836	79686		14630				
	Всего прямые затраты				**4280199**	**45643**			**2979**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**505209** 3728274	**16883**			**155**
	Накладные расходы, тенге				581604				
	- заработная плата, тенге				87241				
	- трудоемкость, чел-ч				291				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				291644				
	Всего				**5152372**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				175181				
	- сметная заработная плата, тенге				24701				

- сметная заработная плата, тенге	43745
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53276
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21310
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5497236**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**13130252**
- материалы, тенге	8910575
- сметная заработная плата, тенге	1798152
Налог (2 %)	262605
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13392857**
НДС 12 %	1607143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15000000**

Заказчик

Директор

ТОО "Медикал Лизинг групп"

Кожахметов М.

Инженер

Директор

ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

М. Есенов

Подрядчик

Директор

ТОО "М и К LTD"

Морозов В.