Приложение

Договор подряда от 01.05.2019г.

Наименование объекта: **"Жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями в Бостандыкском районе г.Алматы , ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257· ятно 14"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 01.05.2019г.

АКТ
выполненных работ за май 2019г.

№ п/п		ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1		3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 14														
	Окна металлопластиковые														
1	ОК-1(60шт), ОК-2 (11шт), ОК-3(59шт), ОК-4 (12шт), ОК-6(72шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи:** белый / белый Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Открывание согласно проекта**	м2	559,28	20 113	11 248 799	140,70	140,70	140,70	2 829 899			25%	2 829 899		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ:** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	405,04	3 300	1 336 632										
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** **Ширина**: не более 200мм **Цвет**: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	405,04	2 500	1 012 600										
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	203,00	4 300	872 900										
	Итого ПВХ окна, с учетом НДС				**14 470 931**				**2 829 899**		-		**2 829 899**		
	Балконные пары														
1	ОК-5, ОК-5* (72шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи:** белый / белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич 24мм,белый	м2	204,65	20 928	4 282 915										
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон окна:** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	108,00	3 300	356 400										
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	72,00	4 300	309 600										
	Итого балконные пары с учетом НДС:				**4 948 915**				-		-		-		
	Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника														
1	**В-1 (1шт) ,В-2 (1шт)** в том числе двери в витраже **Фурнитура**: Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	17,80	54 896	977 149										

2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт)** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976										
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура**: доводчик **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388										
	Итого витражи, с учетом НДС				**1 294 513**				**-**		**-**		**-**		
					20 714 359				**2 829 899**		**-**		**2 829 899**		

ТОО "TechOrgy Engineering" №9

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ПОДРЯДЧИК:

Управляющий Директор объекта

ТТД
ЭПП

ТОО «САМРУК» Инженер ОТиТБ

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «СК Самрук»
Объект
Чингаев А.И.