Наименование объекта: **"Жилой комплекс с подземным паркингом и встр. нными помещениями в Бостандыкском районе г.Алматы , ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, пятно 14"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 01.05.2019г.

Приложение

Договор подряда от 01.05.2019г.

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2019г.

№ п/п		ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1		3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 14															
Окна металлопластиковые															
1	ОК-1(60шт), ОК-2 (11шт), ОК-3(59шт), ОК-4 (12шт), ОК-6(72шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи:** белый / белый Остекление: Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Открывание согласно проекта**	м2	559,28	20 113	11 248 799					559,28	11 248 799	100%	11 248 799		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ:** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	405,04	3 300	1 336 632					276,80	913 440	68%	913 440		
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** **Ширина**: не более 200мм **Цвет**: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	405,04	2 500	1 012 600	213,44	213,44	213,44	533 600	191,60	479 000	100%	1 012 600		
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	203,00	4 300	872 900	203	203	203	872 900			100%	872 900		
Итого ПВХ окна, с учетом НДС					**14 470 931**				**1 406 500**		**12 641 239**		**14 047 739**		
Балконные пары															
1	ОК-5, ОК-5* (72шт) **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи:** белый / белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич 24мм,белый	м2	204,65	20 928	4 282 915					204,65	4 282 915	100%	4 282 915		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон окна:** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	108,00	3 300	356 400					108,00	356 400	100%	356 400		
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	72	4 300	309 600	72	72	72	309 600			100%	309 600		
Итого балконные пары с учетом НДС:					**4 948 915**				**309 600**		**4 639 315**		**4 948 915**		
Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника															
1	**В-1 (1шт) ,В-2 (1шт)** в том числе двери в витраже **Фурнитура**: Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	17,80	54 896	977 149	17,80	17,80	17,80	977 149			100%	977 149		

2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт)** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976	2,12	2,12	2,12	147 976			100%	147 976		
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура:** доводчик **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388	2,12	2,12	2,12	169 388			100%	169 388		
Итого витражи, с учетом НДС					**1 294 513**				**1 294 513**		**-**		**1 294 513**		
					20 714 359				**3 010 613**		**17 280 554**		**20 291 167**		

ТОО "TechStroy Engineering" №9 22.11.19

5.1 Завершен
5.2. Не завершен

ПОДРЯДЧИК:

Управляющий Директор объекта _____

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

ПТД Кожеева

ЭПП Тулеубекова

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Директор департамента БиОТ
Майорова Т.А. _____