Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "AST Qurylys 22"

Наименование объекта: Декоративное и художественное оформление по проекту "Благоустройство аллеи общеобразовательной школы на 599 мест в микрорайоне "Нурлы Жол" в городе Усть-Каменогорск"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
7621501	261810	130	24.07.2023г	Местный бюджет	012 015	ТОО "AST Qurylys 22"	017
		1	21.08.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце август 2023 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №1	98 988 060,00	88 382 196,43	80 117 137	80 117 137		1 794 074	3 991 637		10 605 863,57	98 988 060,00
Погашение аванса	29 696 418,00									29 696 418,00
Всего к оплате										69 291 642,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Д.М. Кенесбаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **Р.М.Каракатов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "AST Qurylys 22"

_____ **Р.К. Алимханов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "AST Qurylys 22"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Базовая,3
БИН 930840000011, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ778562203125953186 АО "Банк ЦентрКредит"
Договор № 130 от 24.07.2023 г., доп.согл. №1 от 21.08.2023г.

Наименование объекта: Декоративное и художественное оформление по проекту "Благоустройство аллеи общеобразовательной школы на 599 мест в микрорайоне "Нурлы Жол" в городе Усть-Каменогорск"

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

31.08.2023г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети Хозяйственно-питьевого водопровода В1											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	2103	260,44	260,44	547 705	547 705	-	103 992	703 833
					-	68,68	-	144 434	-	52 136	
2	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР=72%	м3 грунта	1797,5	20 054,95	7 738,60	36 048 773	13 910 134	-	20 701 816	61 290 636
					12 316,35	3 679,49	22 138 639	6 613 883	-	4 540 047	
3	1101-0102-0383	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1797,5	672,21	672,21	1 208 297	1 208 297	-	229 423	1 552 738
					-	177,27	-	318 643	-	115 018	
4	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	15728,125	82,00	-	1 289 706	-	-	-	1 392 883
					-	-	-	-	-	103 177	
5	1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1797,5	129,80	129,18	233 316	232 201	1 114	56 466	312 964
					-	43,63	-	78 425	-	23 182	

6	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостающий грунт НР=72%	м3 грунта	1749,8	317,71	302,21	555 929	528 807	1 627	124 222	734 563
					14,57	84,03	25 495	147 036	-	54 412	
7	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	15310,75	82,00	-	1 255 482	-	-	-	1 355 921
					-	-	-	-	-	100 439	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	385,3	1 745,09	-	672 383	-	-	484 116	1 249 019
					1 745,09	-	672 383	-	-	92 520	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3467,5	62,82	62,82	217 828	217 828	-	54 051	293 629
					-	21,65	-	75 071	-	21 750	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	16,5	7 818,71	309,01	129 009	5 099	89 189	35 909	178 111
					2 104,30	94,00	34 721	1 551	-	13 193	
11	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,29	9 167,53	3 109,77	11 826	4 012	6	9 034	22 529
					6 052,81	1 398,03	7 808	1 803	-	1 669	
12	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	8,6	2 594,39	122,48	22 312	1 053	18 689	2 830	27 153
					298,76	51,35	2 569	442	-	2 011	
13	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94%	м2 покрытия	8,6	373,06	6,67	3 208	57	2 790	366	3 860
					42,00	3,30	361	28	-	286	
Раздел 2 Общестроительные работы											
14	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,03	78 851,62	16 770,68	554 327	117 898	186 571	300 280	922 976
					35 541,74	7 603,84	249 858	53 455	-	68 369	
15	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	2	94 355,00	-	188 710	-	188 710	-	203 807
					-	-	-	-	-	15 097	
16	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	7	44 924,00	-	314 468	-	314 468	-	339 625
					-	-	-	-	-	25 157	
17	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	54 086,00	-	216 344	-	216 344	-	233 652
					-	-	-	-	-	17 308	

18	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	1 шт.	2	76 802,00	-	153 604	-	153 604	-	165 892
					-	-	-	-	-	12 288	
19	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	4 371,00	-	8 742	-	8 742	-	9 441
					-	-	-	-	-	699	
20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	9 109,00	-	18 218	-	18 218	-	19 675
					-	-	-	-	-	1 457	
21	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка горловин НР=93%	м3 кладки	0,033	23 302,18	5 025,22	769	166	176	443	1 309
					12 954,95	1 439,57	428	48	-	97	
22	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	12 780,00	-	12 780	-	12 780	-	13 802
					-	-	-	-	-	1 022	
23	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	5 955,00	-	5 955	-	5 955	-	6 431
					-	-	-	-	-	476	
24	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0342	1 074 856,00	-	36 760	-	36 760	-	39 701
					-	-	-	-	-	2 941	
25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,08872	1 246 729,65	10 922,15	110 610	969	98 677	13 227	133 744
					123 577,22	2 766,33	10 964	245	-	9 907	
26	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы НР=91%	м3	0,06	95 189,43	9 080,23	5 711	545	2 661	2 495	8 863
					41 766,28	3 935,60	2 506	236	-	657	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	3,56468	150,87	3,42	538	12	222	211	809
					85,15	0,50	304	2	-	60	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69%	м2	7,12936	130,10	2,55	928	18	555	248	1 270
					49,77	0,50	355	4	-	94	
Раздел 3 Монтажные работы											
29	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	28 093,50	10 992,37	28 094	10 992	3 806	17 386	49 118
					13 295,25	4 266,79	13 295	4 267	-	3 638	
30	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	4	5 202,17	160,07	20 809	640	6 834	13 519	37 074
					3 333,57	80,57	13 334	322	-	2 746	
31	242-101-0307	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	1	329 643,60	-	329 644	-	329 644	-	356 015
					-	-	-	-	-	26 371	

32	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	4	46 828,00	-	187 312	-	187 312	-	202 297
					-	-	-	-	-	14 985	
33	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР=99%	фланец	5	29 747,01	538,27	148 735	2 691	106 722	39 195	202 964
					7 864,30	53,72	39 322	269	-	15 034	
34	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	6	6 907,29	91,93	41 444	552	29 336	11 440	57 115
					1 925,95	-	11 556	-	-	4 231	
35	241-217-0107	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 110х4″	1 шт.	6	9 037,00	-	54 222	-	54 222	-	58 560
					-	-	-	-	-	4 338	
36	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	6	1 503,00	-	9 018	-	9 018	-	9 739
					-	-	-	-	-	721	
37	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 110*6 мм	1 комплект	6	4 915,00	-	29 490	-	29 490	-	31 849
					-	-	-	-	-	2 359	
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,06	2 503 279,75	855 972,77	150 197	51 358	38 614	77 535	245 951
					1 003 741,98	301 547,54	60 225	18 093	-	18 219	
39	245-405-0611	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	1 шт.	6	67 140,00	-	402 840	-	402 840	-	435 067
					-	-	-	-	-	32 227	
40	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	1	7 539,61	333,89	7 540	334	3 115	4 206	12 686
					4 091,07	157,31	4 091	157	-	940	
41	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	1 шт.	1	77 574,00	-	77 574	-	77 574	-	83 780
					-	-	-	-	-	6 206	
42	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,1644	1 335 645,08	732 299,90	219 580	120 390	21 247	117 409	363 948
					474 105,18	247 272,42	77 943	40 652	-	26 959	
43	241-509-0119	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	1 шт.	1	422 435,00	-	422 435	-	422 435	-	456 230
					-	-	-	-	-	33 795	
44	241-113-0234	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-219х6,0 мм	1 шт.	1	57 684,00	-	57 684	-	57 684	-	62 299
					-	-	-	-	-	4 615	
45	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,01	2 053 574,75	855 972,77	20 536	8 560	1 939	12 921	36 134
					1 003 741,98	301 547,54	10 037	3 015	-	2 677	

46	241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	1 шт.	2	2 816,00	-	5 632	-	5 632	-	6 083
					-	-	-	-	-	451	
47	241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	1 шт.	2	3 360,00	-	6 720	-	6 720	-	7 258
					-	-	-	-	-	538	
48	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	4	2 326,56	283,14	9 306	1 133	-	8 100	18 799
					2 043,42	1,88	8 174	8	-	1 393	
49	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	2 726,00	-	2 726	-	2 726	-	2 944
					-	-	-	-	-	218	
50	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,33	742 631,58	322 731,80	245 068	106 501	-	173 390	451 935
					419 899,78	110 829,54	138 567	36 574	-	33 477	
51	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	333,3	2 466,00	-	821 918	-	821 918	-	887 671
					-	-	-	-	-	65 753	
52	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,33	125 753,66	-	41 499	-	3 297	37 820	85 665
					115 763,76	-	38 202	-	-	6 346	
53	1109-0501-0301	Крепление указателей НР=69%	болт	8	295,35	1,60	2 363	13	-	1 626	4 308
					293,75	0,81	2 350	6	-	319	
54	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	1 шт.	8	5,00	-	40	-	40	-	43
					-	-	-	-	-	3	
55	251-101-0115	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	1 шт.	2	5 382,00	-	10 764	-	10 764	-	11 625
					-	-	-	-	-	861	
56	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб-примен. НР=99%	врезка	1	14 188,65	7 207,83	14 189	7 208	851	8 746	24 770
					6 130,02	2 704,17	6 130	2 704	-	1 835	

Итого **75 420 763**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 569 617

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 085 173

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 541 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 991 637
- накладные расходы, тенге	22 642 422
перевозка грузов, тенге	2 545 188
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 586 724
Всего	**75 420 763**

Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети бытовой канализации К1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	2902,969	260,44	260,44	756 049	756 049	-	143 551	971 568
					-	68,68	-	199 376	-	71 968	

Итого	**971 568**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	756 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199 376
- накладные расходы, тенге	143 551
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 968
Всего	**971 568**
Итого по акту	**76 392 331**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 569 617
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 841 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 740 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 991 637
- накладные расходы, тенге	22 785 973
перевозка грузов, тенге	2 545 188
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 658 692
Всего по акту	**76 392 331**
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 145 885
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	1 007 997
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	1 794 074
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 570 924**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**81 911 211**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. (Кпер = 1,079000000)	**88 382 196,43**
НДС (12%)	10 605 863,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**98 988 060,00**
Погашение аванса	29 696 418,00
Всего к оплате	**69 291 642,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Д.М. Кенесбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "AST Qurylys 22"

_____ **Р.К. Алимханов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **Р.М. Каракатов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Аван Гард Проект Инжиниринг"

_____ **О.В. Гармаш**