Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Технадзор: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Жетысай" в с/о Каракай Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№60	28.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство АГРС "Жетысай" в с/о Каракай Мактааральского района ЮКО	81 053 010	72 368 759							8 684 251	81 053 010

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
БИН 180840020819
_____ Абишев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953
_____ Сулейменов Б.К.

Технический надзор:
Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
БИН 090740008764
Свидетельство об аккредитации
№KZ81VWC00003308
_____ Мырзатай А.Ж.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района", БИН 180840026819, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12. тел.: +7(72534)6-14-73
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары", БИН 060740004953, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Абая, 59/3, офис 218, тел.: +7(7112)51-36-88
Технадзор: ТОО "КурылысТехНадзорСервис", БИН 090740008764, г.Шымкент, проспект Н.Назарбаева дом 18/46, тел.: +77784000464
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Жетысай" в с/о Каракай Мактааральского района ЮКО"

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. АГРС. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	93,5013196	188,15	188,15	17593	17593	--	2988	22227
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,38	--	4150		1646	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,8917934	1434,41	--	4148	--	--	2987	7705
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	4148	--		571	
3	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи под выгреб туалета. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	7,013743	1238,38	1238,38	8686	8686	--	3798	13483
		НР - 72%; СП - 8%			--	752,18	--	5276		999	
4	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	96,393113	50,43	50,43	4861	4861	--	1071	6406
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,43	--	1487		475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35287	31139	--	10844	49821
							4148	10913	--	3691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35287				
	Всего заработная плата		Тенге					15061			
		Накладные расходы	Тенге				10844				
		Сметная прибыль	Тенге				3690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15061			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15061			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты под оборудования									
		Фундамент под входной коллектор ФМ-1									
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,38	16450,33	1089,24	6251	414	5387	488	7279
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	450	86		539	
6	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,2	20188,88	621,72	24227	746	18475	4792	31340
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	5006	260		2322	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0406	237762,00	--	9653	--	9653	--	10425
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	т	0,02214	221225,00	--	4898	--	4898	--	5290
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,2	854,37	21,09	2734	68	1828	787	3802
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	838	8		282	
10	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/**	м3 подстилающего слоя	1,8	18706,19	8,16	33671	15	27312	5964	42806
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	6344	--		3171	
11	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096	838411,00	1275,00	8049	12	5847	1997	10850
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		804	
		Фундамент под выходной коллектор узла переключения ФМ-2									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,39	16450,33	1089,24	22866	1514	19704	1787	26625
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1648	316		1972	

13	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,74	20188,88	621,72	95695	2947	72975	18929	123794
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	19773	1028		9170	
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1504	237762,00	--	35759	--	35759	--	38620
		СП - 8%			--	--	--	--		2861	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	т	0,08692	221225,00	--	19229	--	19229	--	20767
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,52	854,37	21,09	4716	116	3155	1357	6559
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1445	14		486	
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/**	м3 подстилающего слоя	2,67	18706,19	8,16	49946	22	40513	8846	63495
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	9411	--		4703	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096	838411,00	1275,00	8049	12	5847	1997	10850
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		804	
		Фундамент под блок редуцирования газа ФМ-3									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,7	16450,33	1089,24	77317	5119	66627	6042	90027
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	5571	1069		6669	
20	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	17,58	18450,95	437,57	324368	7692	262182	51782	406241
		НР - 91%; СП - 8%			3099,78	137,01	54494	2409		30092	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,586	237762,00	--	139329	--	139329	--	150475
		СП - 8%			--	--	--	--		11146	

22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,328	221225,00	--	72562	--	72562	--	78367
		СП - 8%			--	--	--	--		5805	
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,624	854,37	21,09	9931	245	6643	2857	13812
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3043	29		1023	
24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	4,959	18706,19	8,16	92764	40	75246	16430	117929
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	17478	--		8735	
25	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	838411,00	1275,00	16097	24	11694	3995	21699
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4379	10		1607	
		Фундамент под узел учета газа №1 ФМ-4									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,21	16450,33	1089,24	36355	2407	31328	2841	42332
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2620	502		3136	
27	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,01	18450,95	437,57	147792	3505	119458	23593	185096
		НР - 91%; СП - 8%			3099,78	137,01	24829	1097		13711	
28	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,254	237762,00	--	60392	--	60392	--	65223
		СП - 8%			--	--	--	--		4831	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,1476	221225,00	--	32653	--	32653	--	35265
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,24	854,37	21,09	7040	174	4709	2026	9791
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2157	21		725	

31	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	3,69	18706,19	8,16	69026	30	55990	12225	87751
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	13006	--		6500	
32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	838411,00	1275,00	8049	12	5847	1997	10850
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		804	
		Фундамент под ГПЭС ФМ-5									
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,22	16450,33	1089,24	3619	240	3118	283	4214
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	261	50		312	
34	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,64	20188,88	621,72	12921	398	9853	2556	16715
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	2670	139		1238	
35	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	237762,00	--	5231	--	5231	--	5649
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,01148	221225,00	--	2540	--	2540	--	2743
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,08	854,37	21,09	1777	44	1188	511	2471
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	545	5		183	
38	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	0,78	18706,19	8,16	14591	6	11836	2584	18549
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2749	--		1374	
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	838411,00	1275,00	8049	12	5847	1997	10850
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		804	

		Фундамент под узел очистки и подогрева газа ФМ-6									
40	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,03**	**16450,33**	**1089,24**	**49844**	**3300**	**42953**	**3895**	**58039**
		НР - 91%; СП - 8%			**1185,30**	**227,35**	**3591**	**689**		**4299**	
41	**Е11-060201-0105** **1106-0201-0105** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**11,14**	**18450,95**	**437,57**	**205544**	**4875**	**166137**	**32813**	**257425**
		НР - 91%; СП - 8%			**3099,78**	**137,01**	**34532**	**1526**		**19068**	
42	**С121-050309-0303** **2105-0309-0303** **РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,352**	**237762,00**	**--**	**83692**	**--**	**83692**	**--**	**90388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6695**	
43	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	**т**	**0,205**	**221225,00**	**--**	**45351**	**--**	**45351**	**--**	**48979**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3628**	
44	**Е11-080101-0307** **1108-0101-0307** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,52**	**854,37**	**21,09**	**8134**	**201**	**5440**	**2340**	**11312**
		НР - 93%; СП - 8%			**261,82**	**2,51**	**2493**	**24**		**838**	
45	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/**	**м3 подстилающего слоя**	**4,17**	**18706,19**	**8,16**	**78005**	**34**	**63274**	**13816**	**99166**
		НР - 94%; СП - 8%			**3524,58**	**--**	**14697**	**--**		**7346**	
46	**Е11-060301-0407** **1106-0301-0407** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0096**	**838411,00**	**1275,00**	**8049**	**12**	**5847**	**1997**	**10850**
		НР - 91%; СП - 8%			**228096,00**	**531,99**	**2190**	**5**		**804**	
		Фундамент под блок дозирования реагентов БДР ФМ-7									
47	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,44**	**16450,33**	**1089,24**	**7238**	**479**	**6237**	**566**	**8428**
		НР - 91%; СП - 8%			**1185,30**	**227,35**	**522**	**100**		**624**	
48	**Е11-060201-0104** **1106-0201-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,44**	**20188,88**	**621,72**	**29072**	**895**	**22170**	**5751**	**37608**
		НР - 91%; СП - 8%			**4171,50**	**216,91**	**6007**	**312**		**2786**	

49	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0488	237762,00	--	11603	--	11603	--	12531
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,02624	221225,00	--	5805	--	5805	--	6269
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,144	854,37	21,09	2686	66	1797	773	3736
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	823	8		277	
52	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	1,779	18706,19	8,16	33278	15	26993	5894	42306
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	6270	--		3134	
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	838411,00	1275,00	8049	12	5847	1997	10850
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		804	
		Фундамент под узел учета газа №2 ФМ-8									
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,84	16450,33	1089,24	13818	915	11907	1080	16090
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	996	191		1192	
55	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,86	20188,88	621,72	57740	1778	44032	11421	74694
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	11930	620		5533	
56	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0908	237762,00	--	21589	--	21589	--	23316
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,05248	221225,00	--	11610	--	11610	--	12539
		СП - 8%			--	--	--	--		929	

58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,72	854,37	21,09	4033	100	2697	1160	5608
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1236	12		415	
59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	2,37	18706,19	8,16	44334	19	35962	7852	56361
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	8353	--		4175	
60	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	838411,00	1275,00	8049	12	5847	1997	10850
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		804	
		Фундамент под блок операторной ФМ-9									
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,35	16450,33	1089,24	120910	8006	104192	9449	140787
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	8712	1671		10429	
62	Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	27,94	17905,01	518,44	500266	14485	415306	67317	612990
		НР - 91%; СП - 8%			2522,37	125,27	70475	3500		45407	
63	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,884	237762,00	--	210182	--	210182	--	226996
		СП - 8%			--	--	--	--		16815	
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,51496	221225,00	--	113922	--	113922	--	123036
		СП - 8%			--	--	--	--		9114	
65	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,32	854,37	21,09	12235	302	8184	3520	17015
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3749	36		1260	
66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	5,97	18706,19	8,16	111676	49	90585	19779	141972
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	21042	--		10516	

67	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	838411,00	1275,00	16097	24	11694	3995	21699
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4379	10		1607	
		Фундамент под блок подготовки теплоносителя ФМ-10									
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,14	16450,33	1089,24	68104	4509	58688	5322	79300
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	4907	941		5874	
69	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	15,31	18450,95	437,57	282484	6699	228327	45095	353786
		НР - 91%; СП - 8%			3099,78	137,01	47458	2098		26206	
70	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,492	237762,00	--	116979	--	116979	--	126337
		СП - 8%			--	--	--	--		9358	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,28208	221225,00	--	62403	--	62403	--	67395
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
72	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,24	854,37	21,09	10457	258	6994	3009	14544
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3205	31		1077	
73	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	5,19	18706,19	8,16	97085	42	78750	17195	123423
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	18293	--		9142	
74	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	838411,00	1275,00	12073	18	8770	2996	16275
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3285	8		1206	
		Фундамент для дымовой трубы ФМ-11 -8шт									
75	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,288	16450,33	1089,24	4738	314	4083	370	5517
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	341	65		409	

76	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,152	20188,88	621,72	23258	716	17736	4600	30087
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	4806	250		2229	
77	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0104	237762,00	--	2473	--	2473	--	2671
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,96	854,37	21,09	7655	189	5120	2203	10646
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2346	22		789	
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09728	838411,00	1275,00	81561	124	59248	20239	109944
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	22189	52		8144	
		Фундамент под блок автоматической одоризации газа ФМ-12									
80	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	16450,33	1089,24	8554	566	7372	668	9960
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	616	118		738	
81	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,73	20188,88	621,72	34927	1076	26634	6909	45182
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	7217	375		3347	
82	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,104	237762,00	--	24727	--	24727	--	26705
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,03116	221225,00	--	6893	--	6893	--	7445
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,36	854,37	21,09	2871	71	1920	826	3992
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	880	8		296	

85	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,86	18706,19 3524,58	8,16 --	34794 6556	15 --	28223	6162 3276	44232
86	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0096	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	8049 2190	12 5	5847	1997 804	10850
		Фундамент под свечи Фм-13 учтен в ТХ1(ГСН) части смета 2-2 "Газопровод-отвод"									
		Фундамент под КТП ФМ-14									
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	16450,33 1185,30	1089,24 227,35	2632 190	174 36	2268	206 227	3065
88	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,44	20188,88 4171,50	621,72 216,91	8883 1835	274 95	6774	1757 851	11491
89	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01482	237762,00 --	-- --	3524 --	-- --	3524	-- 282	3806
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/ СП - 8%	т	0,0082	221225,00 --	-- --	1814 --	-- --	1814	-- 145	1959
91	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,68	854,37 261,82	21,09 2,51	1435 440	35 4	960	413 148	1996
92	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,23	18706,19 3524,58	8,16 --	23009 4335	10 --	18664	4075 2167	29250
93	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	838411,00	1275,00	8049	12	5847	1997	10850

		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4230383	76513	3626748	502114	5111099
							527129	19895	--	378600	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4230383				
		Материалы	Тенге				2521930				
		Всего заработная плата	Тенге					547024			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1104811				
		Накладные расходы	Тенге				502116				
		Сметная прибыль	Тенге				378600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5111099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					547024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5111099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					547024			
		Локальная смета 2-1-2. АГРС. Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование									
20	**Прайс-лист ТОО "БатысМунайГаз Жабдыктары"**	**Газораспределительная станция автоматизированная "Голубое пламя": стоимость Блок автоматической одоризации газа**	**к-т**	**1**	**59000008,41**	**--**	**59000008**	**--**		**--**	**59000008**
		Отпускная цена - 58300403,57			--	--	--	--	59000008	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				59000008	--	--	--	59000008
							--	--	59000008	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				58300404				
		Заготов.складские расходы	Тенге				699605				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				59000008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59000008				
		Локальная смета 7-1. Генплан АГРС									
		РАЗДЕЛ 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м /ВЫЕМКА/**	**м3 грунта**	**903**	**41,53**	**41,53**	**37506**	**37506**	**--**	**9584**	**50856**
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	13311		3767	
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**903**	**153,81**	**153,81**	**138893**	**138893**	**--**	**35490**	**188334**
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,59	--	49292		13951	
3	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /НАСЫПЬ/**	**м3**	**2781**	**29,17**	**29,17**	**81114**	**81114**	**--**	**20726**	**109987**
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	28787		8147	

4	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 50м**	м3	2781	147,02	147,02	408855	408855	--	104472	554393
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,18	--	145100		41066	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2781	151,99	72,61	422677	201921	--	224856	699335
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	220756	91544		51803	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2781	79,82	67,95	221982	188980	8065	48588	292216
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	24937	42546		21646	
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ/**	м3 грунта	1878	219,31	211,44	411858	397088	139	85124	536740
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	14631	103596		39759	
8	С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	3286,5	752,00	--	2471448	--		--	2669164
		СП - 8%			--	--	--	--		197716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4194334	1454358	8204	528840	5101025
							260325	474174	--	377855	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4194334				
		Материалы	Тенге				8203				
		Всего заработная плата	Тенге					734499			
		Транспортные расходы	Тенге				2471448				
		Накладные расходы	Тенге				528839				
		Сметная прибыль	Тенге				377854				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5101027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					734499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5101027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					734499			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69261953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				791602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1562010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					504981			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3634952		
		- Перевозка грузов	Тенге				2471448				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						59000008		
		- Накладные расходы	Тенге							1041798	
		- Сметная прибыль	Тенге							760146	
		Итого по смете	Тенге			69 261 953					
		В том числе оборудование	Тенге			59 000 008					

		Итого без оборудование	Тенге			10 261 945					
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге			687 550					
		Итого с временными зданиями	Тенге			10 949 495					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 01,6х0,7=1,12%	Тенге			122 634					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			11 072 130					
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге			221 443					
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге			11 293 572					
		Итого с оборудованием	Тенге			70 293 580					
		Итого в текущих ценах 2019 год - 22 %, К=1	Тенге			15 464 588					
		Итого в текущих ценах 2020 год - 88 %, К=1,049901	Тенге			64 945 144					
		Итого	Тенге			80 409 732					
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			72 368 759					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			8 684 251					
		Итого с НДС	**Тенге**			**81 053 010**					

Сдал Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953

Судейменов Б.К.

Принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского акимата"
БИН 160840002619

Абишев М.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
ИИН 880101302710
Аттестат №KZ22VTE00033072

Илесбеков А.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "IMPYLS"
БИН 050640012119

Ануарбек Н.

Эксперт авторского надзора:
ИИН 510807301567
Приказ №30 от
03.08.2021г.

Абдуллаев С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района", БИН 180840026819,Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12. тел.: +7(72534)6-14-73	180840026819
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, проспект Абая, д. 59/3, офис 218, тел.: 87112 51 36 88	060740004953

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №60 от 28.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000073	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство АГРС "Жетысай" в с/о Каракай Мактааральского района ЮКО			Работа	1	81 053 010,00	81 053 010,00	8 684 251,07
				Итого	1	x	81 053 010,00	8 684 251,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменов Б.К. /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления (приемки) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.