Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алм[illegible]ятно 4"**

Приложение

Договор подряда от 03.07.2019 г.

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 03.07.2019 г.

Доп.соглашение от 29.08.2019г.

АКТ
выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 4														
1	**Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными 1-о и 2-х створчатыми дверными блоками теплой серии** **Профиль** : Алюгал F50, (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 8008 **Остекление:** **Тип 1 (для витражей прозрачной зоны)** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 14 мм спейсер +6 мм каленоеэнерго) **Тип 2** (для витражей непрозрачная зона) Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер + 4 мм каленое эмалит RAL***) **Тип 2 (для дверных створок)** Стеклопакет 24 мм (6мм прозрачное каленое + 12 мм спейсер + 4 мм каленое энерго) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери**. довочкик , ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый **В том числе алюминиевые вентиляционные решётки**	м2	130,78	71 645	9 369 733	4,77	4,77	4,77	341 747	59,58	4 268 609	49%	4 610 356		
	Всего, с учетом НДС				**9 369 733**				**341 747**		**4 268 609**		**4 610 356**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий директор объекта _____

птд Нурдаулетов

опп _____

Нач. Уч.: Бокаров Р.Л.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)

Аксимадин Е.Б.

«____» _____ 20____ г.

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ» Инженер ОТ и Б _____

Приложение
Договор подряда от 03.07.2019г.

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения и подземным паркингом. Бостандыкский район, улица Сатпаева, участок №133,137, пятно 4"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 03.07.2019г.
Доп.соглашение от 29.08.2019г.

АКТ
выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденнных конструктивов)			Количество по договору			Стоимость за 1 м2, тенге	Общая сумма по договору тенге	Физический объем работ			Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Наименование изделия по проекту	Высота	Ширина	Кол-во , шт	Объем изделия ,м2	Итого,м2			Кол-во , шт	Итого,м2	Стоимость принятых работ	Физ.объем	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ПЯТНО 4																
	Подоконная доска ПВЗ, Цвет-белый, Home Line																
	Наименование	**Длина , мм**	**Ширина , мм**	**Кол-во , шт**	**Итого 1 шт м/п**	**Итого, м/п**	**Цена, за 1 м/п**	**Итого , тенге**									
1	ПД-ОК-1, ОК-1*	2200	200	36	2,20	79,20	3 000	237 600	36	79,20	237 600			100%	237 600		
2	ПД-ОК-2, ОК-2*	2000	200	50	2,00	100,00	3 000	300 000	17 ~~41~~	82,00	~~246 000~~	102 000		34 %	102000		
3	ПД-ОК-3, ОК-3*	1800	200	12	1,80	21,60	3 000	64 800	12	21,60	64 800			100%	64 800		
4	ПД-ОК-4	1200	200	6	1,20	7,20	3 000	21 600	6	7,20	21 600			100%	21 600		
5	ПД-ОК-5	1000	200	6	1,00	6,00	3 000	18 000	6	6,00	18 000			100%	18 000		
6	ПД-ОК-6	1940	120	19	1,94	36,86	2 355	86 805	19	36,86	86 805			100%	86 805		
7	ПД-ОК-6*	1940	200	10	1,94	19,40	3 000	58 200	10	19,40	58 200			100%	58 200		
8	ПД-ОК-7	1740	120	19	1,74	33,06	2 355	77 856	12	20,88	49 172			63%	49 172		
9	ПД-ОК-7*	1740	200	10	1,74	17,40	3 000	52 200	10	17,40	52 200			100%	52 200		
10	ПД-ОК-8	1940	120	4	1,94	7,76	2 355	18 275	4	7,76	18 275			100%	18 275		
11	ПД-ОК-8*	1940	200	2	1,94	3,88	3 000	11 640	2	3,88	11 640			100%	11 640		
12	ПД-ОК-9	1740	120	5	1,74	8,70	2 355	20 489	5	8,70	20 489			100%	20 489		
13	ПД-ОК-9*	1740	300	2	1,74	3,48	3 510	12 215	2	3,48	12 215			100%	12 215		
14	ПД-ОК-10	1800	200	11	1,80	19,80	3 000	59 400	11	19,80	59 400			100%	59 400		
15	ПД-ОК-11	1740	200	1	1,74	1,74	3 000	5 220									
16	ПД-ОК-12/12*	1740	300	24	1,74	41,76	3 510	146 578	24	41,76	146578			100%	146578		
17	ПД-ОК-13/13*	860	250	60	0,86	51,60	3 250	167 700									
18	ПД-ОК-14	1160	250	11	1,16	12,76	3 250	41 470									
19	ПД-ОК-15	2000	200	2	2,00	4,00	3 000	12 000	2	4,00	12 000			100%	12 000		
20	ПД-ОК-16	1200	200	1	1,20	1,20	3 000	3 600	1	1,20	3 600			100%	3 600		
21	ПД-ОК-17	1000	200	1	1,00	1,00	3 000	3 000	1	1,00	3 000			100%	3 000		
22	ПД-ОК-18	2000	200	1	2,00	2,00	3 000	6 000	1	2,00	6 000			100%	6 000		
23	ПД-ОК-19	2000	200	33	2,00	66,00	3 000	198 000	33	66,00	198 000			100%	198 000		
	Общая стоимость с учетом НДС 12%					**546,40**		**1 622 647**			~~1 178 996~~ 1181574				1181574		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
М.П.
Управляющий директор объекта
ПТД
ОПП

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)
«Ансимадин Е.Б.» г.

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ» Инженер ОТ и Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"
М.П.
Хрущёв С.А.
Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**