Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский р-н, г. Алматы, пятно 5"**

Приложение

Договор подряда от 04.07.2019 г.

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 04.07.2019 г.

# АКТ
## выполненных работ за октябрь 2019 г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед . изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ: предъявлено | Физ. объем работ: принято ПТО | Физ. объем работ: принято ОКК | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение: Физ. объём | Предыдущее выполнение: Стоимость тенге | Выполнено с начала .: % | Выполнено с начала .: Стоимость тенге | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Пятно 5** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными 1-о и 2-х створчатыми дверными блоками теплой серии**<br>**Профиль** : Алюгал F50, (пр-во Казахстан)<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 8008<br>**Остекление:**<br>**Тип 1 (для витражей прозрачной зоны)**<br>Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 14 мм спейсер +6 мм каленоеэнерго)<br>**Тип 2** (для витражей непрозрачная зона)<br>Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер + 4 мм каленое эмалит RAL***)<br>**Тип 2 (для дверных створок)**<br>Стеклопакет 24 мм (6мм прозрачное каленое + 12 мм спейсер + 4 мм каленое энерго)<br>**Открывание согласно проекта.**<br>**Фурнитура двери**: довочкик , ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый<br>**В том числе алюминиевые вентиляционные решётки** | м2 | 137,60 | 71 645 | 9 858 352 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 361 091 | 83,22 | 5 962 297 | 64% | 6 323 388 | | |
| | **Всего, с учетом НДС** | | | | 9 858 352 | | | | 361 091 | | 5 962 297 | | 6 323 388 | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

М.П.

**ЗАКАЗЧИК:**

**Управляющий директор объекта**

ПТД
ОПП

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"** **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сараптау»)
«_____» _____ 20____ г.