Приложение

Договор подряда от 06.06.2018

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с под ыми паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр енсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятно 6 ".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.06.2018

АКТ
выполненных работ за апрель 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 6														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	258,50	21 932	5 669 422	198,67	198,67	198,67	4 357 230			77%	4 357 230		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	112,92	20 044	2 263 368										
5	**Клапана приточной вентиляции**	шт	67	3 262	218 554										
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 400 мм	м.п	4,00	3 581	14 324										
	подоконник шириной 250 мм	м.п	93,00	3 070	285 510										
	подоконник шириной 200 мм	м.п	18,0	2 482	44 676										
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	18,00	2 051	36 918										
	Итого с НДС				**8 532 772**				**4 357 230**				**4 357 230**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Чакадов С.В.

ПТД 24.04.19

ОПП Сартанханов Д.А. 15.04.19г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач.ПТО

Крьстева Л.Ф.

Корнилов В.Г.