Наименование объекта: **Наименование объекта: "Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятно 6 ".**

Приложение

Доп.соглашение от 17.09.2018 к Договору подряда от 06.06.2018

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Доп.соглашение от 17.09.2018 к Договору подряда от 06.06.2018

АКТ
выполненных работ за июнь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 6														
1	**Витражи холодные : В-5 (1шт).** Профиль алюминиевый "Алютех" (пр-во Беларусь). Серия фасадного остекления F50, вент.решетки встриваемые в фасад системы Алпроф (пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016 **Заполнение:** ТИП1: Стеклопакет однокамерный 32 мм: Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20мм; Внутреннее стекло- 6мм эмалит RAL 5009 ТИП2: Стеклопакет однокамерный 32мм; Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20 мм; Внутренне стекло - 6мм эмалит RAL 7024	м2	66,94	53 947	3 611 212	66,94	66,94	66,94	3 611 212			100%	3 611 212		
2	**Витражи теплые : В-1 (1шт), В-2 (1шт), В-3 (1шт), В-4 (1шт).** Профиль алюминиевый "Алютех" (пр-во Беларусь).Оконно-дверная серия W62. Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016 **Заполнение:** ТИП1: Стеклопакет однокамерный 32 мм: Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20мм; Внутреннее стекло- 6мм прозрачное закаленное энергосберегающее ТИП2: Стеклопакет однокамерный 32мм; Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20 мм; Внутренне стекло - 6мм прозрачное, энергосберегающее ТИП3:Стеклопакет однокамерный 32 мм Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20мм; Внутреннее стекло- 6мм эмалит RAL 5009 ТИП4: Стеклопакет однокамерный 32мм; Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное; Дистанционная рамка-20 мм; Внутренне стекло - 6мм эмалит RAL 7024	м2	43,10	66 754	2 877 097	24,53	24,53	24,53	1 637 476			57%	1 637 476		
	Итого с НДС				**6 488 309**				**5 248 688**				**5 248 688**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" **Чакалов С.В.**

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Крутева Л.Ф.**