Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с [illegible]земными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бостандыкский район, [illegible].Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятно 6 ".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 01.06.2019 к Договору подряда от 06.06.2018

Приложение

Доп.соглашение от 01.06.2019 к Договору подряда от 06.06.2018

# АКТ
## выполненных работ за август 2019г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед. изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ: предъявлено | Физ. объем работ: принято ПТО | Физ. объем работ: принято ОКК | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение: Физ. объём | Предыдущее выполнение: Стоимость тенге | Выполнено с начала: % | Выполнено с начала: Стоимость тенге | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Пятно 6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. | м2 | 257,02 | 21 932 | 5 636 963 | | | | | 257,02 | 5 636 963 | 100% | 5 636 963 | | |
| 2 | **Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм | м2 | 71,10 | 20 044 | 1 425 128 | | | | | 71,10 | 1 425 128 | 100% | 1 425 128 | | |
| 5 | **Клапана приточной вентиляции** | шт | 67 | 3 262 | 218 554 | | | | | | | | | | |
| 6 | **Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | |
| | подоконник шириной 410 мм | м.п. | 4,64 | 3 581 | 16 616 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 16 616 | | | 100% | 16 616 | | |
| | подоконник шириной 260 мм | м.п. | 113,10 | 3 070 | 347 217 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 347 217 | | | 100% | 347 217 | | |
| | подоконник шириной 170 мм | м.п. | 20,34 | 2 482 | 50 484 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 50 484 | | | 100% | 50 484 | | |
| | подоконник шириной 150 мм | м.п. | 21,24 | 2 051 | 43 563 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 43 563 | | | 100% | 43 563 | | |
| | **Итого с НДС** | | | | **7 738 525** | | | | **457 880** | | **7 062 091** | | **7 519 971** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

сдано

М.П.

Корнилов В.А.

**ЗАКАЗЧИК:**

**Чакалов С.В.**

ПТД
ОПП

Султанханов Д.А.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"**

**Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

Наименование объекта: **Наименование объекта: "Строительство многоэтажного ж[illegible]о комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алмат[illegible]остандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятно 6 ".**

Приложение

Доп.соглашение от 01.06.2019г.к Договору подряда от 06.06.2018г.

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 01.06.2019г.к Договору подряда от 06.06.2018г.

# АКТ
## выполненных работ за август 2019 г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед. изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала. | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предъявлено | принято ПТО | принято ОКК | | Физ. объём | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Пятно 6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Витражи холодные : В-5 (1шт).**<br>Профиль алюминиевый "Алютех" (пр-во Беларусь). Серия фасадного остекления F50, вент.решетки встриваемые в фасад системы Алпроф (пр-во Казахстан). Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016<br>**Заполнение:**<br>ТИП1: Стеклопакет однокамерный 32 мм:<br>Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20мм;<br>Внутреннее стекло- 6мм эмалит RAL 5009<br>ТИП2: Стеклопакет однокамерный 32мм;<br>Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20 мм;<br>Внутренне стекло - 6мм эмалит RAL 7024 | м2 | 66,94 | 53 947 | 3 611 212 | | | | | 66,94 | 3 611 212 | 100% | 3 611 212 | | |
| 2 | **Витражи теплые : В-1 (1шт), В-2 (1шт), В-3 (1шт), В-4 (1шт).**<br>Профиль алюминиевый "Алютех" (пр-во Беларусь).Оконно-дверная серия W62. Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016<br>**Заполнение:**<br>ТИП1: Стеклопакет однокамерный 32 мм:<br>Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20мм;<br>Внутреннее стекло- 6мм прозрачное закаленное энергосберегающее<br>ТИП2: Стеклопакет однокамерный 32мм;<br>Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20 мм;<br>Внутренне стекло - 6мм прозрачное, энергосберегающее<br>ТИП3:Стеклопакет однокамерный 32 мм<br>Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20мм;<br>Внутреннее стекло- 6мм эмалит RAL 5009<br>ТИП4: Стеклопакет однокамерный 32мм;<br>Наружное стекло-6мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20 мм;<br>Внутренне стекло - 6мм эмалит RAL 7024 | м2 | 43,10 | 66 754 | 2 877 097 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 1 239 621 | 24,53 | 1 637 476 | 100% | 2 877 097 | | |
| 1 | **Витражи холодные : В-11 (1шт).**<br>Профиль алюминиевый. Оконно дверная серия, пр-во Казахстан. Цвет профиля снаружи/внутри: RAL 7024/9016<br>**Заполнение:**<br>ТИП1: Стеклопакет однокамерный 24 мм:<br>Наружное стекло-6 мм прозрачное закаленное;<br>Дистанционная рамка-20мм;<br>Внутреннее стекло- 6мм прозрачное закаленное, энергосберегающее | м2 | 3,90 | 66 754 | 260 341 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 260 341 | | | 100% | 260 341 | | |
| | **Итого с НДС** | | | | **6 748 650** | | | | **1 499 962** | | **5 248 688** | | **6 748 650** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

**ЗАКАЗЧИК:**

М.П.

**Директор ТОО "СК Барлас Курылыс"**

**Чакалов С.В.**

ПТД
ОПП

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"**

М.П.

**Хрущёв С.А.**

Нач. ПТО:

**Крьстева Л.Ф.**