Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 7, 8, 9, 10 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 10.09.2018 года

Приложение

Договор подряда от 10.09.2018 года

АКТ
выполненных работ за АПРЕЛЬ 2019 г.
Пятно 10

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1.	**Монтаж вентилируемого фасада**														
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на креатон)	м2	1 729,50	7 072	12 231 024	1 210,65	1 210,65	1 210,65	8 561 717	518,85	3 669 307	100%	12 231 024		
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	1 722,00	7 072	12 177 984	1 033,20	1 033,20	1 033,20	7 306 790	688,80	4 871 194	100%	12 177 984		
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на клинкерную плитку) для монтажа клинкерной плитки	м2	1 722,00	9 908	17 061 576	1 722,00	1 722,00	1 722,00	17 061 576	-	-	100%	17 061 576		
	Подконструкция по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30	м2	55,00	8 266	454 630				-	-	-	0%	-		
	Подконструкция по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30 для монтажа гранита	м2	55,00	9 267	509 685				-	-	-	0%	-		
	Утепление в 2 слоя ROCKWOOL 50мм (в том числе крепеж)	м2	3 506,50	3 365	11 799 373	2 243,85	2 243,85	2 243,85	7 550 555	1 207,65	4 063 742	98%	11 614 297		
	Пароизоляционная мембрана	м2	3 506,50	126	441 819	2 243,85	2 243,85	2 243,85	282 725	1 207,65	152 164	98%	434 889		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	60,00	5 956	357 360				-	-	-	0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)0,28 мм	м/п	80,00	4 410	352 800				-	-	-	0%	-		
	Оцинкованный лист (для карнизов)150мм	м/п	84,00	1 796	150 864				-	-	-	0%	-		
	Декоративная труба +комплектующие	м/п	152,00	4 767	724 584				-	-	-	0%	-		
	Работа									-	-				
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" на креатон	м2	1 729,50	3 889	6 726 026	1 210,65	1 210,65	1 210,65	4 708 218	518,85	2 017 808	100%	6 726 026		
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" на Клинкерную плитку	м2	1 722,00	4 612	7 941 864	1 033,20	1 033,20	1 033,20	4 765 118	688,80	3 176 746	100%	7 941 864		
	Монтаж подконструкции по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30	м2	55,00	5 043	277 365				-	-	-	0%	-		
	Монаж утеплителя 2 слоя	м2	3 506,50	696	2 440 524	2 243,85	2 243,85	2 243,85	1 561 720	1 207,65	840 524	98%	2 402 244		
	Монтаж пароизоляции	м2	3 506,50	150	525 975	2 243,85	2 243,85	2 243,85	336 578	1 207,65	181 148	98%	517 726		
	Монтаж ветрозащной мембраны	м2	3 506,50	150	525 975	2 243,85	2 243,85	2 243,85	336 578	1 207,65	181 148	98%	517 726		
	Монтаж клинкера по каркасу	м2	1 722,00	4 612	7 941 864	1 722,00	1 722,00	1 722,00	7 941 864			100%	7 941 864		
	Монтаж креатона по каркасу	м2	1 729,50	4 524	7 824 258	1 210,65	1 210,65	1 210,65	5 476 981			70%	5 476 981		
	Монтаж гранита по каркасу	м2	55,00	7 027	386 485		-	-	-			0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	60,00	10 070	604 200		-	-	-			0%	-		
	Монтаж накрывки гранита	м/п	80,00	7 050	564 000		-	-	-			0%	-		
	Изготовление отливов для карнизов 150мм	м/п	84,00	1 653	138 852		-	-	-			0%	-		
	Подъемные механизмы														
	Аренда строительных лесов	м2	717,00	217	155 589	645,30	645,30	645,30	140 030			90%	140 030		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +7,500	м2	717,00	240	172 080	645,30	645,30	645,30	154 872			90%	154 872		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +7,500	м2	717,00	140	100 380	645,30	645,30	645,30	90 342			90%	90 342		
	Аренда люлек (из расчета 73,м*12 шт)	маш/см	876,00	4 894	4 287 144	806	806,00	806,00	3 944 564			92%	3 944 564		
	Монтаж люлек	шт	12,00	24 572	294 864	11	11,00	11,00	270 292			92%	270 292		
	Демонтаж люлек	шт	12,00	19 892	238 704	11	11,00	11,00	218 812			92%	218 812		
	Перестановка механизмов	шт	12,00	27 432	329 184	11	11,00	11,00	301 752			92%	301 752		
2.	**Окна (ПВХ)- наружные**														
	ОК-1(48шт),ОК-2(70шт), ОК-2*(46шт), ОК-3*(13шт), ОК-3(14шт), ОК-4(7шт), ОК-4 (7шт), ОК-4*(1шт), ОК-5(18шт), ОК-6(4шт), ОК-8(4шт), ОК-9(6шт), ОК-9*(8шт), ОК-10(1шт), ОК-10*(1шт) **Профиль:** ПВХ-WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(серый) Coal Grey KDB74-U4 **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее не каленное) **Тип 4** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное+14мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное) ОК-2*,ОК-3*,ОК-9 * - без энергосбрежения	м2	1 060,96	29 500	31 298 320	181,50	181,50	181,50	5 354 250	879,46	25 944 070	100%	31 298 320		
3.	**Приточные клапана**														
	Air Box (с отверстиями в профиле) - механический	шт	488,00	5 700	2 781 600							0%	-		
3.	**Усиливающий профиль**														
	Усиливающий профиль 1,5 мм	м/п	487,20	2 800	1 364 160	487,20	487,20	487,20	1 364 160			100%	1 364 160		
4.	**Балконные пары ПВХ**														
	ОК-7(27шт), ОК-7.л(27шт) **Профиль:** ПВХ – WHS –Пр-во Россия Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/ белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм: (дверь) (4мм прозрачное каленное -16мм спейсер-4 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (окно) (4мм прозрачное -16мм спейсер-4 мм прозрачное энергосберегающее)	м2	169,56	23 324	3 954 817	169,59	169,59	169,59	3 955 517			100%	3 955 517		

5.	**Откосы на окна**														
	Откос на окна: Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие	м/п	1 574,50	6 700	10 549 150	1 574,50	1 574,50	1 574,50	10			100%	10 549 150		
6.	**Отливы**														
	Отливы на окна: Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие	м/п	517,00	6 700	3 463 900	517,00	517,00	517,00	3 463 900			100%	3 463 900		
7.	**Подоконная доска**														
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 200мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	271,20	2 721	737 935							0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 240мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	7,80	3 266	25 475							0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 300мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	65,80	4 082	268 596							0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 100мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	37,80	2 041	77 150							0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 120мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	3,60	2 041	7 348							0%	-		
8.	**Витражи наружные алюминиевые (входные группы)**														
	Витражи наружные алюминиевые **(входные группы)** **Профиль** –ALUTECH (про-воБеларусь) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый порошковое покрытие(серый) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм: (6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **в том числе двери в составе витража:** **Фурнитура: Ручка дуга 1шт , доводчик 1шт**	м2	50,92	86 300	4 394 396							0%	-		
9.	**Вентилируемые алюминиевые решетки**														
	Алюминиевые вентилируемые решетки Цвет - RAL (серый) порошковое покрытие	м2	21,00	32 500	682 500							0%	-		
10.	**Декоративная решетка для балконов кондиционерных блоков**														
	Профиль трубы Alutech F50 Профиль ламели Alutech SP50 Цвет профиля RAL 6000	м2	237,93	74 405	17 703 182	237,93	237,93	237,93	17 703 182			100%	17 703 182		
11.	**Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)**														
	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) 0,96 м - м/п 0,66 м- м/п 0,39 м- м/п Металлический прогон в стоимость не входит!	м/п	82,00	26 827	2 199 813							0%	-		
	Итого с учетом НДС 12% :				**177 245 374**				**113 401 243**		**45 097 851**		**158 499 094**		

Причины несоответствия
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ
5. Этап работы

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «Бат-Сат-1»
Инженер ОТиТБ
Мойынтобеков А.А.

Экспертная техническому надзору
ТОО "Жилищный комплекс "Кунлые Сарантау"
«19» марта 2019 г.