Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 7, 8, 9, 10 "**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 10.09.2018 года

доп соглашение №1 от 01.06.2019 г.

Приложение

Договор подряда от 10.09.2018 года

доп соглашение №1 от 01.06.2019 г.

АКТ
выполненных работ за ИЮЛЬ 2019 г.
Пятно 9

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1.	**Монтаж вентилируемого фасада**														
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на креатон)	м2	1 744,30	7 072	12 335 690	653,48	653,48	653,48	4 621 411	1 090,82	7 714 279	100%	12 335 690		
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	1 213,00	7 072	8 578 336	1 213,00	1 213,00	1 213,00	8 578 336	-	-	100%	8 578 336		
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на клинкерную плитку) для монтажа клинкерной плитки	м2	1 213,00	9 908	12 018 404	1 213,00	1 213,00	1 213,00	12 018 404	-	-	100%	12 018 404		
	Подконструкция по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30	м2	46,00	8 266	380 236		-	-	-	-	-	0%	-		
	Подконструкция по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30 для монтажа гранита	м2	46,00	9 267	426 282		-	-	-	-	-	0%	-		
	Утепление в 2 слоя ROCKWOOL 50мм (в том числе крепеж)	м2	3 003,30	3 365	10 106 105	1 866,48	1 866,48	1 866,48	6 280 705	1 090,82	3 670 609	98%	9 951 314		
	Пароизоляционная мембрана	м2	3 003,30	126	378 416	1 866,48	1 866,48	1 866,48	235 176	1 090,82	137 443	98%	372 619		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	52,20	5 956	310 903		-	-	-	-	-	0%	-		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)0,28 мм	м/п	43,70	4 410	192 717		-	-	-	-	-	0%	-		
	Оцинкованный лист (для карнизов)1060мм	м/п	84,00	12 688	1 065 792	84,00	84,00	84,00	1 065 792	-	-	100%	1 065 792		
	Стойки для разделения плоскостей облицовочного камня клинкера и креатона	м/п	23,00	4 860	111 780	23,00	23,00	23,00	111 780	-	-	100%	111 780		
	Работа									-	-				
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" на креатон	м2	1 744,30	3 889	6 783 583	653,48	653,48	653,48	2 541 384	1 090,82	4 242 199	100%	6 783 583		
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" на Клинкерную плитку	м2	1 213,00	4 612	5 594 356	1 213,00	1 213,00	1 213,00	5 594 356	-	-	100%	5 594 356		
	Монтаж подконструкции по системе типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30	м2	46,00	5 043	231 978		-	-	-	-	-	0%	-		
	Монаж утеплителя 2 слоя	м2	3 003,30	696	2 090 297	1 866,48	1 866,48	1 866,48	1 299 070	1 090,82	759 210	98%	2 058 280		
	Монтаж пароизоляции	м2	3 003,30	150	450 495	1 866,48	1 866,48	1 866,48	279 972	1 090,82	163 624	98%	443 596		
	Монтаж ветрозащной мембраны	м2	3 003,30	150	450 495	1 866,48	1 866,48	1 866,48	279 972	1 090,82	163 624	98%	443 596		
	Монтаж клинкера по каркасу	м2	1 213,00	4 612	5 594 356	1 213,00	1 213,00	1 213,00	5 594 356	-	-	100%	5 594 356		
	Монтаж креатона по каркасу	м2	1 744,30	4 524	7 891 213	1 308,23	1 308,23	1 308,23	5 918 433	-	-	75%	5 918 433		
	Монтаж гранита по каркасу	м2	46,00	7 027	323 242		-	-	-	-	-	0%	-		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	52,20	10 070	525 654		-	-	-	-	-	0%	-		
	Монтаж накрывки гранита	м/п	34,00	7 050	239 700		-	-	-	-	-	0%	-		
	Изготовление отливов для карнизов 1060мм	м/п	84,00	1 653	138 852	84,00	84,00	84,00	138 852	-	-	100%	138 852		
	Подъемные механизмы									-	-				
	Аренда строительных лесов	м2	562,00	217	121 954					-	-	0%	-		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +7,500	м2	562,00	240	134 880					-	-	0%	-		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +7,500	м2	562,00	140	78 680					-	-	0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 73дн*12 шт)	маш/см	876,00	4 894	4 287 144	438,00	438,00	438,00	2 143 572	289,08	1 414 757	83%	3 558 329		
	Монтаж люлек	шт	12,00	24 572	294 864	6,00	6,00	6,00	147 432	4,00	98 288	83%	245 720		
	Демонтаж люлек	шт	12,00	19 892	238 704	6,00	6,00	6,00	119 352	4,00	79 568	83%	198 920		
	Перестановка механизмов	шт	12,00	27 432	329 184	6,00	6,00	6,00	164 592	4,00	109 728	83%	274 320		
2.	**Окна (ПВХ)- наружные**									-	-				
	ОК-1(106шт), ОК-1*(26шт), ОК-2(13шт), ОК-2*(13шт), ОК-3(13шт), ОК-3*(13шт), ОК-4(17шт), ОК-5(3шт), ОК-7(6шт), ОК-7*(2шт), ОК-8(1шт), ОК-9(15шт), ОК-10(15шт),ОК-11(1шт), ОК-11*(1шт), ОК-12(2шт), ОК-12*(1шт), Ф-1(9шт), ОП-1(2шт), ОП-2(1шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(серый) Coal Grey KDB74-U4 **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее не каленное) **Тип 4** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное+14мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное) ОК-2*,ОК-3*,ОК-7*, ОК-11*, ОК-12* - без энергосбрежения	м2	877,61	29 500	25 889 495		-	-	-	877,61	25 889 495	100%	25 889 495		
3.	**Приточные клапана**									-	-				
	Air Box (с отверстиями в профиле) - механический	шт	435,00	5 700	2 479 500					-	-	0%	-		
4.	**Усиливающий профиль**									-	-				
	Усиливающий профиль 1,5 мм	м/п	633,60	2 800	1 774 080	633,60	633,60	633,60	1 774 080	-	-	100%	1 774 080		
5.	**Балконные пары ПВХ**									-	-				
	ОК-6(28шт), ОК-6л(14шт) **Профиль :** ПВХ – WHS –Пр-во Россия **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/ белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм: (дверь) (4мм прозрачное каленное -16мм спейсер-4 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (окно) (4мм прозрачное -16мм спейсер-4 мм прозрачное энергосберегающее)	м2	131,88	23 324	3 075 969	131,88	131,88	131,88	3 075 969	-	-	100%	3 075 969		
6.	**Откосы на окна**									-	-				
	Откос на окна: Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие	м/п	1 690,00	6 700	11 323 000	845,00	845,00	845,00	5 661 500	845,00	5 661 500	100%	11 323 000		
7.	**Отливы на окна**					-				-	-				
	Отливы на окна: Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие	м/п	462,00	6 700	3 095 400	231,00	231,00	231,00	1 547 700	231,00	1 547 700	100%	3 095 400		

8.	**Подоконная доска**									-	-				
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 200мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	23,00	2 721	62 583					-	-	0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 240мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	318,30	3 266	1 039 568					-	-	0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 300мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	19,60	4 082	80 007					-	-	0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 100мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	29,40	2 041	60 005					-	-	0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 120мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	3,60	2 041	7 348					-	-	0%	-		
	Подоконная доска +уширительный профиль + пена монтажная + монтажные шурупы Ширина - 60мм, Цвет –белый, Производство- Казахстан Home Line	м/п	2,20	2 041	4 490					-	-	0%	-		
9.	**Витражи наружные алюминиевые (входные группы)**									-	-				
	В-1(1шт) , В-1*(1шт), В-2(1шт), В-3(2шт), В-3*(2шт), В-4(2шт), В-5(2шт), В-5*(1шт) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый порошковое покрытие(серый) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм: (6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **в том числе двери в составе витража:** **Фурнитура: Ручка дуга 1шт , доводчик 1шт**	м2	56,90	86 300	4 910 470					-	-	0%	-		
10.	**Вентилируемые алюминиевые решетки**									-	-				
	Алюминиевые вентилируемые решетки Цвет - RAL (серый) порошковое покрытие	м2	12,60	32 500	409 500					-	-	0%	-		
11.	**Декоративная решетка для балконов кондиционерных блоков**									-	-				
	Профиль трубы: Alutech F50 Профиль ламели: Alutech SP50 Цвет профиля: RAL 6000	м2	138,60	74 405	10 312 533	138,60	138,60	138,60	10 312 533	-	-	100%	10 312 533		
12.	**Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)**									-	-				
	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) 0,96 м - м/п 0,66 м- м/п 0,39 м- м/п Металлический прогон в стоимость не входит!	м/п	129,00	26 827	3 460 683					-	-	0%	-		
12.	**Обрамление деформационных швов между Пятнами 9-10**									-	-				
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (вертикальный шов) (см. чертежи)	м/п	108,00	38 500	4 158 000					-	-	0%	-		
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (горизонтальный шов) (см чертежи)	м/п	14,51	156 200	2 266 462					-	-	0%	-		
	Утепление деформационных швов	м2	212,00	8 400	1 780 800					-	-	0%	-		
	Итого с учетом НДС 12% :				**157 894 185**				79 504 729		51 652 024		131 156 753		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

М.П.

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

_____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**