ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловск" (Строительствонаружных сетей электроснабжения 0,4кВ,Наружное освещение территрии) СКО. гПетропавловск (1)

Наименование объекта - "Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловск" (Строительствонаружных сетей электроснабжения 0,4кВ,Наружное освещение территрии) СКО. гПетропавловск (1)

ДОГОВОР №29 от 01 марта 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2023г.

№1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-6 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРАНШЕИ										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,212	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	23,36	226,10	226,10	5282	5282	--	866	6639	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,50	--	1203		492		
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,212	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	0,94	277,89	277,89	261	262	--	43	329	
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,30	--	60		24		
3	3	412-1002-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	24,67	29,00	--	715	--		--	773	
			СП - 8%			--	--	--	--		57		
4	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,212	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	23,36	55,85	55,85	1305	1304	--	273	1704	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	379		126		
5	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,212	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	23,36	247,68	120,19	5786	2808	--	3034	9524	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	2978	1236		705		
			Кабели и муфты										
6	9	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	71,32	1637,42	1002,75	116781	71517	10301	46438	176276	
			НР - 72%; СП - 8%			490,23	414,10	34963	29534		13057		
7	10	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	84	815,01	44,99	68461	3779	8858	41345	118591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			664,57	19,04	55824	1599		8785		
8	11	243-1125-1842 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240 (мк)-1	км	0,358	11172519,00	--	4000953	--	4000953	--	4321030	
			СП - 8%			--	--	--	--		320076		
9	12	1308-0201-2504 РСНБ РК 2022 Кзтр 1; Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	53435,25	37674,06	427482	301393	591	192138	669189	
			НР - 72%; СП - 8%			15687,28	17669,99	125498	141360		49570		
10	13	243-0303-2108 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	23016,00	--	184128	--	184128	--	198858	
			СП - 8%			--	--	--	--		14730		
11	14	1308-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр 1; Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	32	1457,22	25,73	46631	824	1501	31944	84861	
			НР - 72%; СП - 8%			1384,56	1,90	44306	61		6286		
12	15	243-0902-0811 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-240	100 шт.	0,32	63746,00	--	20399	--	20399	--	22031	
			СП - 8%			--	--	--	--		1632		
			Прокладка металлических лотков										
13	16	1121-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр 1; Кэм=1,12	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	20	2660,39	5,34	53208	107	37145	11517	69903	
			НР - 72%; СП - 8%			797,78	2,01	15956	40		5178		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	18	243-0907-2902 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	21	2750,00	--	57750	--	57750	--	62370	
			СП - 8%			--	--	--	--		4620		
15	19	243-0907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,06	50715,00	--	3043	--	3043	--	3286	
			СП - 8%			--	--	--	--		243		
16	20	243-0907-5302 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,084	80223,00	--	6739	--	6739	--	7278	
			СП - 8%			--	--	--	--		539		
17	21	243-0907-6105 РСНБ РК 2022	/Винт и шайба/ Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность.	шт.	60	473,00	--	28380	--	28380	--	30650	
			СП - 8%			--	--	--	--		2270		
18	22	243-0907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	42	466,00	--	19572	--	19572	--	21138	
			СП - 8%			--	--	--	--		1566		
19	23	243-0907-5402 РСНБ РК 2022	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 М 6х20, двойной	шт.	18	297,00	--	5346	--	5346	--	5774	
			СП - 8%			--	--	--	--		428		
			Прокладка труб										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	13	14
20	24	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	126	193,53	16,67	24385	2100	400	15800	43400	
			НР - 72%; СП - 8%			173,69	0,48	21885	60		3214		
21	25	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	126	1223,00	--	154098	--	154098	--	166426	
			СП - 8%			--	--	--	--		12328		
22	26	241-213-0601 РСНБ РК 2022	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	803,00	--	3212	--	3212	--	3469	
			СП - 8%			--	--	--	--		257		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-7 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ													
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (траншея Т1-Т10)													
23	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	20	2507,86	--	50157	--	--	36113	93172	
			НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	50157	--		6902		
24	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	0,1	277,89	277,89	28	27	--	5	35	
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,30	--	6		3		
25	3	412-1102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,625	29,00	--	76	--		--	82	
			СП - 8%			--	--	--	--		6		
26	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	20	55,85	55,85	1117	1117	--	234	1459	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	325		108		
27	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	20	247,68	120,19	4954	2404	--	2597	8155	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	2550	1058		604		
Щитовое электрооборудование													
28	9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37033,68	8997,30	37034	8997	2545	21097	62781	
			НР - 72%; СП - 8%			25491,83	3808,90	25492	3809		4650		
29	10	515-1401-0115 РСНБ РК 2022	/Прим. Шкаф управления освещением ШУО-16А/ Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.	1	511116,00	--	511116	--		--	511116	
						--	--	--	--	511116	--		
30	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2052,38	--	20524	--	163	14660	37999	
			НР - 72%; СП - 8%			2036,12	--	20361	--		2815		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	12	247-2004-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	10	604,00	--	6040	--	6040	--	6523	
			СП - 8%			--	--	--	--		483		
			Кабель										
32	14	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	42	239,37	9,00	10054	378	1701	5857	17184	
			НР - 72%; СП - 8%			189,88	3,81	7975	160		1273		
33	16	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	142,83	2,25	4999	79	932	2895	8525	
			НР - 72%; СП - 8%			113,93	0,95	3988	33		631		
34	17	243-0113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,1974	644272,00	--	127179	--	127179	--	137353	
			СП - 8%			--	--	--	--		10174		
35	19	243-0107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	429683,00	--	21484	--	21484	--	23203	
			СП - 8%			--	--	--	--		1719		
36	20	1308-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Наконечник алюминиевый фляжковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	20	1457,22	25,73	29144	515	938	19965	53038	
			НР - 72%; СП - 8%			1384,56	1,90	27691	38		3929		
37	21	243-0902-0801 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,2	7471,00	--	1494	--	1494	--	1614	
			СП - 8%			--	--	--	--		120		
38	22	261-1004-0530 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные	100 шт.	0,3	5671,00	--	1701	--	1701	--	1837	
			СП - 8%			--	--	--	--		136		
			Светотехническое оборудование и Опоры освещения										
39	23	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	10	1456,32	1173,72	14503	11737	--	5684	21802	
			НР - 72%; СП - 8%			276,60	512,90	2766	5129		1615		
40	24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,5	11727,92	2688,31	5864	1344	3863	1132	7556	
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1314,71	1119,48	657	560		560		
41	25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м³	1,5	41932,94	1835,33	62899	2753	47749	11832	80710	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8264,93	403,31	12397	605		5979		
42	26	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка.	опора	10	41704,22	13307,25	417042	133073	57774	223933	692253	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22619,52	5372,09	226195	53721		51278		
43	27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	8403,09	4793,13	84031	47932	215	41764	135858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	13	14
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3588,41	1632,05	35884	16321		10064		
44	28	ТПРАЙС LED Innovations	Светильник светодиодный, IP65 ANORA, LI-112 СП - 8%	шт.	10	213107,14 --	-- --	2131071 --	-- --	2131071	-- 170486	2301557	
45	29	ТПРАЙС LED Innovations	Металлическая опора для светильника h=3,5 м, d=89мм (в комплекте: Анкерные устройства фундамента для опоры Н-35-89) СП - 8%	шт.	10	70125,00 --	-- --	701250 --	-- --	701250	-- 56100	757350	
			Трубы										
46	30	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м	16,7	193,53 173,69	16,67 0,48	3232 2901	278 8	53	2094 426	5752	
47	32	241-1007-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм СП - 8%	м	36,7	229,00 --	-- --	8404 --	-- --	8404	-- 672	9076	
			ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-6 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ										
			Кабели и муфты										
48	1	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	36	815,01 668,57	44,99 19,04	29340 23925	1619 685	3796	17719 3765	50824	
49	2	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	160	615,71 294,14	235,01 80,52	98514 47062	37601 13883	13851	43162 11334	153010	
			Прокладка металлических лотков										
50	3	1121-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м лотков	20	2660,39 797,78	5,34 2,01	53208 15956	107 40	37145	11517 5178	69903	
51	4	243-1007-0904 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 400 мм СП - 8%	м	42	4442,00 --	-- --	186564 --	-- --	186564	-- 14925	201489	
52	5	243-1007-4304 РСНБ РК 2022	Кронштейн 400 длиной 420 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному СП - 8%	шт.	10	1595,00 --	-- --	15950 --	-- --	15950	-- 1276	17226	
53	6	243-1007-2902 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм СП - 8%	м	21	2750,00 --	-- --	57750 --	-- --	57750	-- 4620	62370	
54	7	243-1007-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8 СП - 8%	1000 шт.	0,06	50715,00 --	-- --	3043 --	-- --	3043	-- 243	3286	
55	8	243-1007-6105 РСНБ РК 2022	/Винт и шайба/ Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность	шт.	60	473,00	--	28380	--	28380	--	30650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2270		
56	9	243-1007-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	42	466,00	--	19572	--	19572	--	21138	
			СП - 8%			--	--	--	--		1566		
57	10	243-1007-5402 РСНБ РК 2022	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 М 6х20, двойной	шт.	18	297,00	--	5346	--	5346	--	5774	
			СП - 8%			--	--	--	--		428		
58	11	1219-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр п Кэм=1,09	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	32	2270,23	--	72647	--	--	52306	134949	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2270,23	--	72647	--		9996		
					Прокладка труб								
59	12	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр п Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	193,53	16,67	3871	334	63	2508	6889	
			НР - 72%; СП - 8%			173,69	0,48	3474	10		510		
60	13	241-1007-1005 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20	1223,00	--	24460	--	24460	--	26417	
			СП - 8%			--	--	--	--		1957		
			РАЗДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-7 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (траншея Т1-Т10)										
61	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр п Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами.	м³ грунта	77,9	2507,86	--	195362	--	--	140661	362905	
			НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	195362	--		26882		
62	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр п Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	77,9	55,85	55,85	4351	4351	--	911	5682	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	1265		421		
63	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр п Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	77,9	247,68	120,19	19294	9363	--	10117	31763	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	9931	4120		2353		
			Кабель										
64	17	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр п Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	188	239,37	9,00	45002	1692	7613	26218	76919	
			НР - 72%; СП - 8%			189,88	3,81	35697	716		5698		
65	18	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр п Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	142,83	2,25	2142	34	399	1241	3653	
			НР - 72%; СП - 8%			113,93	0,95	1709	14		271		
66	19	243-1113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,0372	644272,00	--	23967	--	23967	--	25884	
			СП - 8%			--	--	--	--		1917		
			Светотехническое оборудование и Опоры освещения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	20	247-202-0418 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм	шт.	10	759,00	--	7590	--	7590	--	8197	
			СП - 8%			--	--	--	--		607		
			Трубы										
68	21	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	183,3	193,53	16,67	35474	3056	581	22986	63136	
			НР - 72%; СП - 8%			173,69	0,48	31837	88		4676		
69	22	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	163,3	229,00	--	37396	--	37396	--	40388	
			СП - 8%			--	--	--	--		2992		
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								12401944	12401944
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1158024					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					658167				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					277126				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8130440			
			- Перевозка грузов	тенге				791					
			- Оборудование, инвентарь	тенге						511116			
			- Накладные расходы	тенге							1062606		
			- Сметная прибыль	тенге							880801		
			ИТОГО	Тенге									12401944
К=		1,0668-649	ИТОГО с поним коэф согласно договора	Тенге									12484883,85
			НДС 12%	Тенге									1498186,06
			ВСЕГО С НДС	Тенге									13983069,91

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Аузова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Технического надзора ТОО "Кабылан эксперт" БИН:060340007781

Эксперт _____ **Рябрин Е.А. аттестат KZ32VJE00023095 от21.07.2017 г.**

Авторский надзор ТОО ПСК "ППК" Лицензия № 001639 от 19.07.2012г БИН:990940000452

Специалист _____ **Ковлянов В.С. Приказ №087-1-п от 15.12.2022г.**

Заказчик
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
СКО,г.оПетропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370

Руководитель _____ **Конгужинов Б.П.**

Единичные расценки проверены