Заказчик: Байсуганова Арзана Турумбетовна

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Наименование стройки: Строительство объектов придорожного сервиса на международной автомагистрали "Западная Европа-Западный Китай" в кенте Айтеке би, Казалинского района Кызылординской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	416,4075	205,29	194,40	85485	80950	--	17731	111473
					10,89	48,25	4535	20092		8257	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,3425	2018,02	--	63250	--	--	45540	117493
					2018,02	--	63250	--		8703	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м въезды и выезды	м3 грунта	73,5	50,22	50,22	3691	3691	--	983	5048
					--	18,57	--	1365		374	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	134,97	491,09	489,50	66283	66068	7	14402	87140
					1,54	146,67	208	19795		6455	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	156,762	30,18	30,18	4730	4730	--	1260	6469
					--	11,16	--	1749		479	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,418	799,16	--	13920	--	--	10022	25857
					799,16	--	13920	--		1915	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	156,762	161,77	76,23	25359	11950	--	13657	42137
					85,54	35,46	13409	5559		3121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				262717	167389	7	103595	395617
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95321	48561	--	29304	
	Материалы		Тенге				262717				
	Всего заработная плата		Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге					143882			
		Сметная прибыль	Тенге				103595				
							29305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				395617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					143882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				395617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					143882			
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
		Фундаменты ленточные									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	10,005	17128,78	1111,53	171373	11121	147461	13870	200063
					1278,45	244,94	12791	2451		14819	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	55,05	22494,33	2055,09	1238313	113133	887760	237151	1593501
					4312,80	421,18	237420	23186		118037	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,751851	247045,00	--	185741	--	185741	--	200600
					--	--	--	--		14859	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм**	м2 поверхности	47,538	1068,37	11,00	50788	523	29727	19340	75738
					432,04	5,40	20538	257		5610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1646216	124776	1250689	270361	2069902
							270749	25894	--	153325	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1646216				
Материалы			Тенге				1064949				
Всего заработная плата			Тенге					296643			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				185741				
		Накладные расходы	Тенге				270361				
		Сметная прибыль	Тенге				153326				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2069902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					296643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2069902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					296643			
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки											
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	80,7576	22096,29	2444,00	1784444	197372	1193301	406793	2366536
					4875,96	540,40	393771	43641		175299	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка Сг-1/. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,313875	378231,69	2257,49	118717	709	96800	19936	149746
					67567,20	729,54	21208	229		11092	
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	54,315	21924,45	2444,00	1190827	132746	802577	264916	1572202
					4704,12	540,40	255504	29352		116459	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка Сг-2/. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,025635	378231,69	2257,49	9696	58	7906	1628	12230
					67567,20	729,54	1732	19		906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перемычки									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	3,462	41942,61	4446,62	145205	15394	77520	50458	211316
					15104,30	911,98	52291	3157		15653	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30546	221796,00	--	67750	--	67750	--	73170
					--	--	--	--		5420	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15072	228894,00	--	34499	--	34499	--	37259
					--	--	--	--		2760	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45618	20223,20	1379,72	9225	629	131	7863	18456
					18555,48	386,00	8465	176		1367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3360363	346907	2280484	751594	4440915
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				732971	76574	--	328956	
	Материалы		Тенге				3360363				
	Всего заработная плата		Тенге				2178237				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					809545			
		Накладные расходы	Тенге				102249				
		Сметная прибыль	Тенге				751595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				328957				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4440915				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					809545			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4440915				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								732
			Тенге					809545			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Элементы покрытия									
20	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	141,54	1934,78	223,51	273848	31636	96924	142533	449692
					1026,48	92,43	145288	13082		33311	
21	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	141,54	4646,00	--	657595	--	657595	--	710202
					--	--	--	--		52608	
22	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,21016	54851,00	--	285782	--	285782	--	308645
					--	--	--	--		22863	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,067635	902007,64	1328,64	61007	90	44284	15171	82272
					245916,00	573,21	16633	39		6094	
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,1295	31343,67	4813,36	223465	34317	117390	71670	318745
					10065,00	981,77	71758	7000		23611	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,767475	20223,20	1379,72	15521	1059	221	13229	31050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18555,48	386,00	14241	296		2300	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,767475	221796,00	--	170223	--	170223	--	183841
					--	--	--	--		13618	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Ав-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,120465	69824,69	2257,49	8411	272	--	7651	17348
					67567,20	729,54	8139	88		1285	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,120465	221796,00	--	26719	--	26719	--	28856
					--	--	--	--		2137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1722572	67374	1399138	250254	2130651
							256059	20505	--	157827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1722572				
	Материалы		Тенге				258820				
	Всего заработная плата		Тенге					276564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1140319				
		Накладные расходы	Тенге				250254				
		Сметная прибыль	Тенге				157826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					276564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2130652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					276564			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Устройство крыши									
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	141,54	339,30	12,59	48025	1782	34691	11035	63784
					81,61	3,13	11552	443		4725	
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	141,54	922,67	52,55	130595	7438	47236	71458	218217
					536,39	12,37	75921	1751		16164	
31	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	17,494344	20683,00	--	361836	--	361836	--	390782
					--	--	--	--		28947	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	141,54	687,04	103,30	97244	14621	50052	33379	141072
					230,12	26,21	32571	3710		10450	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	141,54	270,37	22,86	38269	3235	33224	2456	43983
					12,78	6,08	1810	860		3258	
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,825	98054,27	1428,29	80895	1178	60135	18059	106870
					23735,40	586,72	19582	484		7916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,825	8850,03 899,34	58,03 25,86	7301 742	48 21	6511	687 639	8627
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,54225	87713,69 18643,80	1330,60 573,21	47563 10110	722 311	36731	9378 4555	61496
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,54225	8850,03 899,34	58,03 25,86	4799 488	31 14	4280	452 420	5670
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	2,241	92439,31 24570,00	1047,21 486,36	207156 55061	2347 1090	149748	50536 20615	278308
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,241	8850,03 899,34	58,03 25,86	19833 2015	130 58	17688	1866 1736	23435
40	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	7,5171	98054,27 23735,40	1428,29 586,72	737084 178421	10737 4410	547926	164549 72131	973763
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,5171	8850,03 899,34	58,03 25,86	66527 6760	436 194	59331	6259 5823	78609
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	198,156	790,25 690,89	21,51 8,05	156592 136903	4262 1595	15427	127418 22721	306731
43	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	227,8794	2590,00 --	-- --	590208 --	-- --	590208	-- 47217	637424
44	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	6,6	25051,00 --	-- --	165337 --	-- --	165337	-- 13227	178564
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	198,156	308,26 34,10	2,69 1,20	61083 6758	533 238	53792	6296 5390	72770
46	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	78	1654,01 1617,33	24,94 12,16	129013 126152	1945 948	916	114390 19472	262875
47	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,525	50389,00 --	-- --	26454 --	-- --	26454	-- 2116	28571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,6975	53018,00	--	36980	--	36980	--	39938
					--	--	--	--		2958	
49	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	78	1045,90	3,25	81580	253	17970	50785	142955
					812,27	1,60	63357	125		10589	
50	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0042525	233988,00	--	995	--	995	--	1075
					--	--	--	--		80	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка	т стальных элементов	0,0876	764602,52	7187,72	66979	630	60903	6570	79433
					62171,20	1391,53	5446	122		5884	
52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01116	499537,00	--	5575	--	5575	--	6021
					--	--	--	--		446	
53	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	37,5	704,50	26,21	26419	983	17827	7144	36248
					202,90	4,19	7609	157		2685	
54	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка ленты/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	82,5	807,90	26,21	66652	2162	47751	15718	88959
					202,90	4,19	16739	346		6590	
55	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112,5	1160,00	--	130500	--	130500	--	140940
					--	--	--	--		10440	
56	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120	1040,00	--	124800	--	124800	--	134784
					--	--	--	--		9984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3516292	53473	2704824	698435	4551904
							757996	16877	--	337178	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3516292				
		Материалы	Тенге				1262138				
		Всего заработная плата	Тенге					774873			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1442684				
		Накладные расходы	Тенге				698436				
		Сметная прибыль	Тенге				337178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4551906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					774873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4551906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					774873			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип К									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	38,715	106,31	31,91	4116	1235	2	3139	7835
					74,37	11,89	2879	460		580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,0972	20334,25	8,16	62979	25	51187	11061	79963
					3799,08	--	11767	--		5923	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	38,715	1733,63	133,37	67117	5163	20286	41376	117173
					1076,28	60,66	41668	2348		8679	
60	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	39,4893	3371,00	--	133118	--	133118	--	143768
					--	--	--	--		10649	
61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	42,06	1520,00	13,07	63931	550	51579	11275	81222
					280,60	4,57	11802	192		6016	
		Тип Д									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	115,035	106,31	31,91	12229	3671	3	9327	23280
					74,37	11,89	8555	1368		1724	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,2028	20334,25	8,16	187132	75	152095	32864	237596
					3799,08	--	34962	--		17600	
64	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	115,035	1602,75	19,65	184372	2260	123955	55573	259141
					505,56	8,38	58157	964		19196	
65	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	115,035	4221,98	37,44	485675	4307	410201	68834	598869
					618,66	17,91	71167	2060		44361	
66	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	115,035	812,29	3,47	93441	399	26320	53535	158735
					580,01	1,71	66722	197		11758	
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	120,765	367,34	0,82	44362	100	29312	14099	63137
					123,79	0,41	14950	49		4677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1338474	17785	998058	301083	1770719
							322628	7638	--	131163	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1338474				
	Материалы		Тенге				864942				
	Всего заработная плата		Тенге					330266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133118				
		Накладные расходы	Тенге				301082				
		Сметная прибыль	Тенге				131164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					330266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1770720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					330266			

РАЗДЕЛ 7.Окна и двери

Окна из ПВХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	23,1075	2257,99	173,08	52176	3999	25989	21706	79793
					960,20	83,52	22188	1930		5911	
69	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,1075	22668,00	--	523801	--	523801	--	565705
					--	--	--	--		41904	
70	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,098	3566,11	175,58	3916	193	2041	1596	5952
					1532,33	82,39	1682	90		441	
71	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,098	28266,00	--	31036	--	31036	--	33519
					--	--	--	--		2483	
72	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17,145	1207,25	5,01	20698	86	16503	3736	26389
					239,66	2,48	4109	43		1955	
73	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	17,145	890,00	--	15259	--	15259	--	16480
					--	--	--	--		1221	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,24	3077,32	14,14	9971	46	6363	3288	14319
					1099,33	3,65	3562	12		1061	
		Двери наружные стальные									
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2948,80	48,85	9289	154	1682	5186	15633
					2365,88	20,32	7453	64		1158	
76	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	40518,00	--	127632	--	127632	--	137842
					--	--	--	--		10211	
		Двери внутренние деревянные									
77	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,9	4020,62	107,21	75990	2026	47447	24761	108811
					1403,00	52,69	26517	996		8060	
78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,9	4459,00	--	84275	--	84275	--	91017
					--	--	--	--		6742	
79	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	10,5	3495,00	--	36698	--	36698	--	39633
					--	--	--	--		2936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				990739	6504	918726	60273	1135093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ					65510	3134	--	84083	
		Материалы	Тенге				817121				
		Всего заработная плата	Тенге				98342				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					61128			
		Накладные расходы	Тенге				654371				
		Сметная прибыль	Тенге				55087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				941985				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					61128			
		Материалы	Тенге				173618				
		Всего заработная плата	Тенге				1682				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7517			
		Накладные расходы	Тенге				164329				
		Сметная прибыль	Тенге				5186				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				193109				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7517			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1135094				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
								68645			
		РАЗДЕЛ 8.Отделка внутренняя									
		Подвесной потолок									
80	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**153,75**	**2524,09**	**14,34**	**388079**	**2205**	**195829**	**171812**	**604683**
					1236,07	**5,58**	**190045**	**858**		**44791**	
		Потолки									
81	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**153,75**	**831,37**	**4,88**	**127823**	**750**	**43100**	**67369**	**210807**
					546,16	**1,55**	**83973**	**238**		**15615**	
82	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**153,75**	**750,27**	**4,84**	**115354**	**745**	**22697**	**73823**	**204311**
					597,80	**2,39**	**91912**	**367**		**15134**	
83	**1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**153,75**	**-200,97**	**-1,32**	**-30899**	**-203**	**--**	**-24637**	**-59980**
					-199,65	**-0,65**	**-30696**	**-100**		**-4443**	
		Стены									
84	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**467,205**	**1199,56**	**76,42**	**560442**	**35704**	**147563**	**324229**	**955444**
					807,30	**60,17**	**377175**	**28111**		**70774**	
85	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**398,445**	**1125,67**	**7,60**	**448517**	**3030**	**168328**	**222503**	**724701**
					695,60	**2,43**	**277159**	**969**		**53682**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,445	615,31	4,57	245166	1820	53766	152382	429352
					475,80	2,25	189580	898		31804	
87	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	398,445	-146,13	-1,05	-58223	-417	--	-46410	-113004
					-145,08	-0,52	-57806	-207		-8371	
88	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиобл ицовки	68,76	4313,07	20,27	296566	1394	121347	139601	471061
					2528,00	9,84	173825	676		34893	
89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,737	3157,94	45,75	71802	1040	18423	42295	123225
					2301,94	23,30	52339	530		9128	
90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22,737	615,31	4,57	13990	104	3068	8696	24501
					475,80	2,25	10818	51		1815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2178616	46171	774121	1131663	3575101
							1358324	32391	--	264822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2178616				
	Материалы		Тенге				774121				
	Всего заработная плата		Тенге					1390716			
		Накладные расходы	Тенге				1131663				
		Сметная прибыль	Тенге				264822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3575101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110
		Сметная заработная плата	Тенге					1390716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3575101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110
		Сметная заработная плата	Тенге					1390716			
		РАЗДЕЛ 9.Отделка наружная									
		Цоколь									
91	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3882,37	36,84	128118	1216	20312	86078	231332
					3230,00	30,54	106590	1008		17136	
		Узел "1"									
92	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	212,52	2305,16	35,26	489892	7494	173479	249957	799036
					1453,60	16,59	308919	3527		59188	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61206	308407,00	--	188764	--	188764	--	203865
					--	--	--	--		15101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	212,52	1190,00	9,08	252900	1930	86532	132286	416000
					773,75	4,32	164438	919		30815	
95	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	212,52	167,54	1,42	35605	302	18413	13627	53170
					79,47	0,68	16890	144		3939	
96	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	60,135	558,44	0,79	33582	47	7537	20798	58730
					432,32	--	25998	--		4350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1128860	10989	495037	502746	1762133
							622835	5597	--	130529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128860				
	Материалы		Тенге				306272				
	Всего заработная плата		Тенге					628432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188764				
		Накладные расходы	Тенге				502745				
		Сметная прибыль	Тенге				130528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1762134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					628432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1762134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					628432			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Козырек К-1 /2шт/									
97	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11512	90371,66	21629,51	10404	2490	265	5745	17440
					66444,00	5875,46	7649	676		1292	
98	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11512	3147,55	527,91	362	61	32	186	592
					2334,28	1,35	269	--		44	
99	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11512	497904,00	--	57319	--	57319	--	61904
					--	--	--	--		4585	
100	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,33848	908,30	1,05	3032	3	445	2068	5509
					773,91	0,52	2584	2		408	
101	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	790,25	21,51	6717	183	661	5466	13157
					690,89	8,05	5873	68		975	
102	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,775	2590,00	--	25317	--	25317	--	27343
					--	--	--	--		2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,5	308,26	2,69	2620	23	2307	270	3122
					34,10	1,20	290	10		231	
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук, слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7	3077,32	14,14	21541	99	13747	7103	30936
					1099,33	3,65	7695	26		2292	
105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00192	69824,69	2257,49	134	4	--	122	276
					67567,20	729,54	130	1		20	
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	228894,00	--	439	--	439	--	475
					--	--	--	--		35	
107	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки /на растворе М50/. Устройство	м3	0,024	23369,53	4148,13	561	100	339	129	745
					5063,00	835,03	122	20		55	
		Крыльцо Кр-1 /2шт/									
108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,76	799,16	--	4603	--	--	3314	8551
					799,16	--	4603	--		633	
109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,94	21216,57	1010,05	62377	2970	46538	12695	81077
					4377,34	367,58	12869	1081		6006	
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03516	15334,38	1406,22	539	49	1	464	1083
					13896,80	606,02	489	21		80	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03516	308407,00	--	10844	--	10844	--	11711
					--	--	--	--		867	
112	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,62	1733,63	133,37	18411	1416	5565	11350	32142
					1076,28	60,66	11430	644		2381	
113	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	10,8324	3371,00	--	36516	--	36516	--	39437
					--	--	--	--		2921	
114	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическимиотдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,68	3952,14	31,89	10592	85	1035	7610	19658
					3534,30	15,17	9472	41		1456	
115	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	2,7336	3371,00	--	9215	--	9215	--	9952
					--	--	--	--		737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				281544	7484	210585	56522	365110
							63474	2591	--	27043	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				213459				
		Материалы	Тенге				70639				
		Всего заработная плата	Тенге					57470			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82331				
		Накладные расходы	Тенге				50591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68085				
	Материалы		Тенге				297				
	Всего заработная плата		Тенге					8594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57319				
		Накладные расходы	Тенге				5930				
		Сметная прибыль	Тенге				5921				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				365110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					66064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22197145**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1437,47	16,64	28749	333	153	27700	60965
					1413,15	0,10	28263	2		4516	
2	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	103,00	--	2039	--	2039	--	2203
					--	--	--	--		163	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1553,08	20,02	46592	601	229	44852	98760
					1525,41	0,16	45762	5		7316	
4	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,7	159,00	--	4722	--	4722	--	5100
					--	--	--	--		378	
5	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2497,00	--	19976	--	19976	--	21574
					--	--	--	--		1598	
6	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1341,00	--	2682	--	2682	--	2897
					--	--	--	--		215	
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	1,86	2877,76	39,73	5353	74	3863	1415	7309
					761,48	14,73	1416	27		541	
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	88,85	1,31	4443	65	94	4198	9332
					85,67	--	4284	--		691	
9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	60194,20	--	3010	--	98	2883	6364
					58246,50	--	2912	--		471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				117566	1073	33856	81048	214504
							82638	34	--	15889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010				
	Материалы		Тенге				97				
	Всего заработная плата		Тенге					2912			
		Накладные расходы	Тенге				2883				
		Сметная прибыль	Тенге				471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2912			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114557				
	Материалы		Тенге				4339				
	Всего заработная плата		Тенге					79760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29420				
		Накладные расходы	Тенге				78164				
		Сметная прибыль	Тенге				15418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				208139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					79760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				214503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					82672			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1437,47	16,64	57499	666	307	55399	121930
					1413,15	0,10	56526	4		9032	
11	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	39,6	395,00	--	15642	--	15642	--	16893
					--	--	--	--		1251	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	88,85	1,31	3554	52	75	3358	7465
					85,67	--	3427	--		553	
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	60194,20	--	2408	--	78	2307	5091
					58246,50	--	2330	--		377	
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,2	537,00	--	2255	--	2255	--	2436
					--	--	--	--		180	
15	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	4	969,20	0,15	3877	1	93	3707	8191
					945,70	--	3783	--		607	
16	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	9372,00	--	37488	--	37488	--	40487
					--	--	--	--		2999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				122723	718	55938	64771	202493
							66065	4	--	14999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408				
	Материалы		Тенге				78				
	Всего заработная плата		Тенге					2330			
		Накладные расходы	Тенге				2307				
		Сметная прибыль	Тенге				377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2330			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				120315				
	Материалы		Тенге				476				
	Всего заработная плата		Тенге					63739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55385				
		Накладные расходы	Тенге				62465				
		Сметная прибыль	Тенге				14622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				197402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					63739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				202493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					66069			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
17	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	796,95	3,38	15939	68	146	15431	33880
					786,24	1,06	15725	21		2510	
18	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	1077,00	--	21497	--	21497	--	23217
					--	--	--	--		1720	
19	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	824,16	1,39	16483	28	56	16080	35168
					819,94	0,46	16399	9		2605	
20	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	254,00	--	5070	--	5070	--	5475
					--	--	--	--		406	
21	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	10	6145,09	42,08	61451	421	52182	8862	75938
					884,80	19,51	8848	195		5625	
22	1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	10	4056,78	15,13	40568	151	31801	8511	53005
					861,62	6,85	8616	69		3926	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14	1681,68	--	23544	--	--	16951	43734
					1681,68	--	23544	--		3240	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,72	877,72	--	6776	--	--	4879	12587
					877,72	--	6776	--		932	
25	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	6,08	8203,54	94,29	49878	573	40889	8431	62973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1384,24	30,73	8416	187		4665	
26	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00608	2319753,68	212088,73	14104	1289	10778	2249	17661
					335104,00	38551,75	2037	234		1308	
27	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
28	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--		44	
29	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
30	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--		44	
		Приборы									
31	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3637,17	178,58	3637	179	503	2983	7150
					2954,82	88,88	2955	89		530	
32	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20731,00	--	20731	--	20731	--	22389
					--	--	--	--		1658	
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2912,43	89,65	2912	90	188	2625	5981
					2634,45	44,43	2634	44		443	
34	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8794,00	--	8794	--	8794	--	9498
					--	--	--	--		704	
35	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
					--	--	--	--		88	
36	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
37	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	1	1818,71	221,52	1819	222	260	1418	3496
					1337,49	109,78	1337	110		259	
38	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	8423,00	--	8423	--	8423	--	9097
					--	--	--	--		674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	1	969,20	0,15	969	--	23	927	2048
					945,70	--	946	--		152	
40	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
					--	--	--	--		696	
41	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2474,05	67,66	2474	68	298	2098	4938
					2107,56	33,62	2108	34		366	
42	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4594,00	--	4594	--	4594	--	4962
					--	--	--	--		368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				330367	3088	226938	91445	455558
							100341	992	--	33747	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44424				
	Материалы		Тенге				10777				
	Всего заработная плата		Тенге					32591			
		Накладные расходы	Тенге				24079				
		Сметная прибыль	Тенге				5480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32591			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				285944				
	Материалы		Тенге				126347				
	Всего заработная плата		Тенге					68742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89814				
		Накладные расходы	Тенге				67367				
		Сметная прибыль	Тенге				28265				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				381575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					68742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				455558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					101333			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								872555

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1437,47	16,64	25874	300	137	24930	54868
					1413,15	0,10	25437	2		4064	
2	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	17,82	437,00	--	7787	--	7787	--	8410
					--	--	--	--		623	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	122	1553,08	20,02	189475	2443	931	182398	401623
					1525,41	0,16	186101	20		29750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	120,78	879,00	--	106166	--	106166	--	114659
					--	--	--	--		8493	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140	88,85	1,31	12439	183	262	11754	26129
					85,67	--	11994	--		1935	
6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,14	60194,20	--	8427	--	272	8073	17820
					58246,50	--	8155	--		1320	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	46,3	1144,11	16,55	52972	766	20224	31599	91337
					690,75	5,66	31982	262		6766	
8	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	254	2054,00	--	521716	--	521716	--	563453
					--	--	--	--		41737	
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	18	288,92	--	5201	--	1962	3175	9045
					179,96	--	3239	--		670	
10	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатическиепроходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	18	472,83	0,55	8511	10	323	8019	17852
					454,32	0,27	8178	5		1322	
11	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss	шт.	18	6901,00	--	124218	--	124218	--	134155
					--	--	--	--		9937	
12	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	18	5264,00	--	94752	--	94752	--	102332
					--	--	--	--		7580	
13	ТОО "Данфосс" стр.102	Клапан запорный RLV-II-15 диам.15мм	шт	18	4247,02	--	76446	--	76446	--	82562
					--	--	--	--		6116	
14	2304-0904-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутреннейрезьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	22086,00	--	88344	--	88344	--	95412
					--	--	--	--		7068	
15	2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	40895,00	--	81790	--	81790	--	88333
					--	--	--	--		6543	
16	2302-0501-0303 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	36	1047,00	--	37692	--	37692	--	40707
					--	--	--	--		3015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0501-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	36	1047,00	--	37692	--	37692	--	40707
					--	--	--	--		3015	
18	2302-0501-0305 РСНБ РК 2015	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	40	1558,00	--	62320	--	62320	--	67306
					--	--	--	--		4986	
19	2302-0501-1302 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	36	2142,00	--	77112	--	77112	--	83281
					--	--	--	--		6169	
20	1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка	водоподогреватель	2	76717,60	4991,30	153435	9983	78885	67090	238167
					32283,50	1946,15	64567	3892		17642	
21	ТОО "Келет" стр.	Электрический водонагреватель ЭВН-К-18М2	шт	2	56021,43	--	112043	--		--	112043
		Оптовская цена - 55357,14			--	--	--	--	112043	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1884413	13684	1419031	337038	2390201
							339652	4181	112043	168751	
	Стоимость оборудования		Тенге				110714				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1329				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				112043				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8427				
	Материалы		Тенге				273				
	Всего заработная плата		Тенге					8155			
		Накладные расходы	Тенге				8073				
		Сметная прибыль	Тенге				1320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8155			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1763943				
	Материалы		Тенге				102727				
	Всего заработная плата		Тенге					335678			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1316035				
	Сдача и испытание		Тенге				3220				
		Накладные расходы	Тенге				328964				
		Сметная прибыль	Тенге				167433				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2260340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					335678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2390203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					343832			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система ВЕ-1,2									
22	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	4	1718,72	33,12	6875	132	1260	5429	13288
					1370,67	14,19	5483	57		984	
23	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	5173,81	53,97	66225	691	41194	24125	97577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1901,59	21,60	24340	277		7228	
24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3084,87	44,92	12339	180	10248	1929	15409
					477,79	14,19	1911	57		1141	
25	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	4	3247,80	8,05	12991	32	703	12022	27014
					3063,88	2,84	12256	11		2001	
26	2305-1207-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Узел прохода с утепленным диам.200	шт.	4	7707,00	--	30828	--	30828	--	33294
					--	--	--	--		2466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				129258	1035	84233	43505	186582
							43990	401	--	13820	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				129258				
	Материалы		Тенге				53405				
	Всего заработная плата		Тенге					44391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30828				
	Сдача и испытание		Тенге				2144				
		Накладные расходы	Тенге				43503				
		Сметная прибыль	Тенге				13821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				186583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				186583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2576783

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371
					2808,00	526,89	5616	1054		1065	
2	2307-0201-0505 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10362,00	--	20724	--	20724	--	22382
					--	--	--	--		1658	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2	585,89	81,25	1172	163	54	735	2059
					477,36	32,81	955	66		153	
4	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа CE102M S6 145-AV, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	6981,00	--	13962	--	13962	--	15079
					--	--	--	--		1117	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4904,35	113,90	9809	228	4257	3881	14784
					2662,00	32,81	5324	66		1095	
6	2307-0204-0831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1526,00	--	3052	--	3052	--	3296
					--	--	--	--		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩРН-П-12									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371
					2808,00	526,89	5616	1054		1065	
8	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2165,00	--	4330	--	4330	--	4676
					--	--	--	--		346	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4904,35	113,90	9809	228	4257	3881	14784
					2662,00	32,81	5324	66		1095	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2695,27	27,25	26953	273	13370	9583	39459
					1331,00	--	13310	--		2923	
11	2307-0204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1376,00	--	2752	--	2752	--	2972
					--	--	--	--		220	
12	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	687,00	--	1374	--	1374	--	1484
					--	--	--	--		110	
13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3663,00	--	21978	--	21978	--	23736
					--	--	--	--		1758	
14	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3836,00	--	7672	--	7672	--	8286
					--	--	--	--		614	
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1963,14	774,93	11779	4650	811	6813	20080
					1053,00	524,17	6318	3145		1487	
16	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2194,00	--	8776	--	8776	--	9478
					--	--	--	--		702	
17	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1479,00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
18	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы КЭЛ-FS E27 25Вт 4000К Т2 ГОСТ 6825-91	шт.	6	373,00	--	2238	--	2238	--	2417
					--	--	--	--		179	
19	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	12	1665,08	11,61	19981	139	11586	5981	28039
					687,96	4,27	8256	51		2077	
20	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	93,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная СО-3-2,5 мм2	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
					--	--	--	--		1606	
22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	423,37	3,25	2540	20	77	1765	4649
					407,16	1,31	2443	8		344	
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	285,00	--	1710	--	1710	--	1847
					--	--	--	--		137	
24	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423,37	3,25	4234	33	129	2941	7749
					407,16	1,31	4072	13		574	
25	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	303,00	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--		242	
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	503,81	3,25	14107	91	650	9650	25657
					477,36	1,31	13366	37		1901	
27	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	525,00	--	13650	--	13650	--	14742
					--	--	--	--		1092	
28	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
					--	--	--	--		63	
29	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	44	39,00	--	1716	--	1716	--	1853
					--	--	--	--		137	
30	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	36	183,00	--	6588	--	6588	--	7115
					--	--	--	--		527	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	380	329,50	149,20	125209	56695	17176	49748	188953
					135,10	46,73	51338	17756		13997	
32	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,126	177812,00	--	22404	--	22404	--	24197
					--	--	--	--		1792	
33	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	276394,00	--	56384	--	56384	--	60895
					--	--	--	--		4511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	432251,00	--	11239	--	11239	--	12138
					--	--	--	--		899	
35	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	1048367,00	--	25161	--	25161	--	27174
					--	--	--	--		2013	
36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	380	359,95	15,39	136780	5849	21499	79779	233883
					287,98	3,61	109432	1371		17325	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	380	40,00	--	15200	--	15200	--	16416
					--	--	--	--		1216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648257	73810	343076	184361	899224
							231369	24686	--	66610	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				633057				
	Материалы		Тенге				74201				
	Всего заработная плата		Тенге					256055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253676				
		Накладные расходы	Тенге				184360				
		Сметная прибыль	Тенге				65393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				882810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					256055			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15200				
		Сметная прибыль	Тенге				1216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				899226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					256055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								899224

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети

РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения

		Кабели									
1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27264,28	3544,45	27264	3544	18104	5012	34858
					5616,00	1345,21	5616	1345		2582	
2	С123-070203-0203 пр.	Ящик управления освещением Iном=32А на 2 фидера. ЯУО 9603-3474 IP54 У3.1	шт.	1	162061,00	--	162061	--	162061	--	175026
					--	--	--	--		12965	
3	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	38,196	220,63	220,63	8427	8427	--	2358	11648
					--	85,76	--	3276		863	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,196	35,20	35,20	1344	1344	--	358	1839
					--	13,02	--	497		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	211,6	486,50	405,44	102943	85791	--	37293	151455
					81,06	163,72	17152	34644		11219	
6	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	87,7	329,50	149,20	28897	13085	3964	11481	43608
					135,10	46,73	11848	4098		3230	
7	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	212,8	226,84	98,67	48271	20997	10024	17343	70864
					81,06	32,14	17250	6839		5249	
8	С123-060137-0806	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3185	1250049,00	--	398141	--	398141	--	429992
					--	--	--	--		31851	
9	Ц13-080201-2001 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4238,65	81,25	8477	163	208	5884	15510
					4053,00	32,81	8106	66		1149	
10	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 (ПКВ-1)	комплект	2	6453,00	--	12906	--	12906	--	13938
					--	--	--	--		1032	
11	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2116	28476,60	19467,60	6026	4119	--	1734	8381
					9009,00	4428,19	1906	937		621	
12	С121-130809-1304 пр.	Сигнальная лента желтого цвета "Не копать, ниже кабель"	м	211,6	32,00	--	6771	--	6771	--	7313
					--	--	--	--		542	
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0877	355328,56	105745,12	31162	9274	8	24345	59948
					249484,00	30919,81	21880	2712		4441	
14	С123-010604-0110 пр.	Трубы ПНД 110/94	м	88,577	1349,00	--	119490	--	119490	--	129050
					--	--	--	--		9559	
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
15	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	9277,95	6224,69	9278	6225	--	4640	15031
					3053,26	2746,39	3053	2746		1113	
16	Прайс "АСПМК-519"	Опора круглоконическая фланцевая оцинкованная длиной 10м СКФ	шт.	1	94714,29	--	94714	--	94714	--	102291
					--	--	--	--		7577	
17	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11397,06	6187,40	11397	6187	514	4975	17681
					4695,57	2213,57	4696	2214		1310	
18	Прайс "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт.	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6393
					--	--	--	--		474	
19	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	4841,01	968,33	4841	968	1767	1987	7374
					2106,00	654,00	2106	654		546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Прайс "КазТехникас"	Светодиодный светильник Ecotec 12-150Вт/4-67 с оптикой	шт.	1	38705,36	--	38705	--	38705	--	41802
					--	--	--	--		3096	
21	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3178,62	442,81	3179	443	--	2099	5699
					2735,81	178,81	2736	179		422	
22	Прайс "ТУСО ElECTrOniCs"	Соединительная коробка ЕКМ-2050	шт.	1	26483,57	--	26484	--	26484	--	28602
					--	--	--	--		2119	
23	Прайс "ТУСО ElECTrOniCs"	Предохранитель А4 для коробки ЕКМ-2050	шт.	2	437,14	--	874	--	874	--	944
					--	--	--	--		70	
24	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,219	10360,53	5590,33	2269	1224	--	1212	3760
					4770,20	2150,33	1045	471		279	
25	Прайс "АСПМК-519"	Сборный фундамент для опор Ф18Б	шт.	1	20217,86	--	20218	--	20218	--	21835
					--	--	--	--		1617	
26	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	117,02	3,25	1521	42	288	870	2583
					91,63	1,31	1191	17		191	
27	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	65178,00	--	847	--	847	--	915
					--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1182428	161833	922008	121591	1408340
							98585	60693	--	104321	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				990780				
	Материалы		Тенге				34870				
	Всего заработная плата		Тенге					123598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				747964				
		Накладные расходы	Тенге				88678				
		Сметная прибыль	Тенге				86357				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1165815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					123598			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72158				
	Материалы		Тенге				9				
	Всего заработная плата		Тенге					35679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19677				
		Накладные расходы	Тенге				32914				
		Сметная прибыль	Тенге				8406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35679			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119490				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119490				
		Сметная прибыль	Тенге				9559				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				129050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1408342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					159278			
		РАЗДЕЛ 2.Сети водоснабжения и канализации									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
28	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	205,2	154,57	146,16	31717	29992	--	6746	41540
					8,41	37,25	1726	7643		3077	
29	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,58	2018,02	--	29423	--	--	21184	54656
					2018,02	--	29423	--		4049	
30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,8	877,72	--	35811	--	--	25784	66522
					877,72	--	35811	--		4928	
31	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	164,5	35,20	35,20	5790	5790	--	1542	7918
					--	13,02	--	2141		587	
32	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	164,5	17,38	17,38	2859	2859	--	761	3910
					--	6,43	--	1057		290	
33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	164,5	161,77	76,23	26611	12540	--	14331	44217
					85,54	35,46	14071	5834		3275	
34	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	164,5	80,80	69,74	13291	11471	231	3097	17699
					9,66	16,48	1589	2711		1311	
35	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,78	67,64	67,64	1000	1000	--	230	1328
					--	21,64	--	320		98	
36	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,5	5218,10	159,74	70444	2156	53995	14782	92045
					1058,76	47,29	14293	638		6818	
37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,689	161,77	76,23	273	129	--	147	454
					85,54	35,46	144	60		34	
		ТРУБЫ									
38	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,135	359018,56	106789,12	48468	14417	371	37476	92819
					249484,00	30919,81	33680	4174		6875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	136,35	2287,00	--	311832	--	311832	--	336779
					--	--	--	--		24947	
40	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	527354,72	111950,16	791	168	23	657	1563
					400140,00	41996,93	600	63		116	
41	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	2723,00	--	4101	--	4101	--	4429
					--	--	--	--		328	
42	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	1528999,68	38850,94	2293	58	1832	399	2908
					268345,00	243,18	403	--		215	
43	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1365	66004,27	--	9010	--	1059	7871	18231
					58246,50	--	7951	--		1350	
44	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1104,04	73,80	4416	295	245	3837	8914
					969,00	--	3876	--		660	
45	С123-020103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	14824,00	--	59296	--	59296	--	64040
					--	--	--	--		4744	
46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	1377741,09	513822,74	4547	1696	1184	2146	7227
					505010,50	151716,34	1667	501		535	
47	Е11-220901-0101 п.	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	вентиль	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
					1054,24	13,51	1054	14		185	
48	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275	--	1275	--	1377
					--	--	--	--		102	
49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
					514,19	256,31	2057	1025		704	
50	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
					--	--	--	--		462	
51	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упоры/. Устройство	м3	0,06	20740,23	1010,05	1244	61	920	259	1624
					4377,34	367,58	263	22		120	
		КОЛОДЕЦ D-1500 /2ШТ/									
52	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	21960,17	9298,29	66759	28267	6817	42816	118341
					10419,36	3807,12	31675	11574		8766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
					--	--	--	--		2756	
54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
55	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
					--	--	--	--		2399	
57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--		394	
58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
					--	--	--	--		644	
59	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,03416	581954,00	--	19880	--	19880	--	21470
					--	--	--	--		1590	
60	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	283,34	1,05	281	1	148	106	417
					132,98	0,52	132	1		31	
61	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643,00	--	9286	--	9286	--	10029
					--	--	--	--		743	
62	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,602	2864,42	1078,39	4589	1728	2630	670	5680
					144,14	243,16	231	390		421	
63	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1071,64	52,65	11445	562	10348	698	13115
					50,11	10,40	535	111		971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				925308	116907	627221	189647	1204153
							181179	38279	--	89197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513862				
	Материалы		Тенге				79977				
	Всего заработная плата		Тенге					219459			
	Местные материалы		Тенге				135798				
		Накладные расходы	Тенге				189647				
		Сметная прибыль	Тенге				56281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				759789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					219459			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19880				
		Сметная прибыль	Тенге				1590				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21470				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				391566				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391566				
		Сметная прибыль	Тенге				31325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				422892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1204151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					219459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2612493**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**29158200**

Итого **29 158 200**

Всего с НДС **32 657 184**

Сдал:

ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Директор **Байкуатулы Н.**

Принял:

Байсуганова Арзана Турумбетовна