Форма 2В

Заказчик: Калыбекова Анар

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Наименование стройки: Строительство магазина и центра обслуживания населения по ул.Казбек би 46, в пос.Жалагаш, Жалагашского района Кызылординской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	277,605	221,31	208,09	61437	57767	--	14022	81497
					13,22	56,93	3670	15804		6038	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	20,895	3540,62	--	73981	--	--	53267	137427
					3540,62	--	73981	--		10180	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	49	81,87	81,87	4012	4012	--	962	5372
					--	27,26	--	1336		398	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	89,98	821,85	819,02	73950	73695	12	16849	98063
					2,70	257,37	243	23158		7264	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	104,508	49,19	49,19	5141	5141	--	1232	6883
					--	16,38	--	1712		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	11,612	1402,16	--	16282	--	--	11723	30245
					1402,16	--	16282	--		2240	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	104,508	276,82	126,70	28930	13242	--	15978	48501
					150,12	62,23	15689	6504		3593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				263733	153857	12	114033	407988
							109865	48514	--	30223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263733				
	Материалы		Тенге				12				
	Всего заработная плата		Тенге					158379			
		Накладные расходы	Тенге				114033				
		Сметная прибыль	Тенге				30223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					158379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				407989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					158379			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Фундаменты ленточные									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,67	28625,50	1813,55	190932	12097	163878	16219	223724
					2242,40	429,79	14957	2867		16572	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	36,7	43225,01	3275,56	1586358	120214	1188613	277236	2012681
					7562,16	739,06	277531	27124		149088	
10	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,501234	331233,00	--	166025	--	166025	--	179307
					--	--	--	--		13282	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	31,692	1625,96	19,51	51530	618	26894	22617	80078
					757,87	9,48	24018	300		5932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1994845	132929	1545410	316072	2495790
							316506	30291	--	184874	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1994845				
	Материалы		Тенге				1379386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					346797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166025				
		Накладные расходы	Тенге				316072				
		Сметная прибыль	Тенге				184874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2495791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					346797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2495791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					346797			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	53,8384	21270,41	4595,75	1145165	247428	282432	635854	1923500
					11428,73	1270,64	615305	68409		142482	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,20925	527444,77	3805,93	110368	797	84780	23304	144366
					118473,84	1280,12	24791	268		10694	
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	36,21	20684,56	4595,75	748988	166412	189955	407926	1249467
					10842,88	1270,64	392621	46010		92553	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01709	527444,77	3805,93	9014	65	6924	1903	11791
					118473,84	1280,12	2025	22		873	
		Перемычки									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,308	98555,07	7123,76	227465	16441	149864	59017	309400
					26499,20	1600,26	61160	3693		22919	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20364	339988,00	--	69235	--	69235	--	74774
					--	--	--	--		5539	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10048	363218,00	--	36496	--	36496	--	39416
					--	--	--	--		2920	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30412	36212,35	1888,65	11013	574	542	9194	21824
					32544,70	677,38	9897	206		1617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2357744	431717	820228	1137198	3774538
							1105799	118608	--	279597	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2357744				
		Материалы	Тенге				714496				
		Всего заработная плата	Тенге					1224407			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105731				
		Накладные расходы	Тенге				1137198				
		Сметная прибыль	Тенге				279597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3774539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					1224407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3774539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					1224407			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Элементы покрытия									
20	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	$м^2$ перекрытия	94,36	3891,78	360,61	367228	34027	163262	166719	576663
					1800,96	162,19	169939	15304		42716	
21	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	$м^2$	94,36	4410,00	--	416128	--	416128	--	449418
					--	--	--	--		33290	
22	261-103-0129 РСНБ РК 2022	Доска обрезная дубовая длиной от 2 м до 6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	3,47344	128844,00	--	447532	--	447532	--	483335
					--	--	--	--		35803	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04509	433507,85	2192,57	19547	99	--	17739	40269
					431315,28	1005,86	19448	45		2983	
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,753	61044,83	7717,49	290146	36681	169571	83795	403856
					17650,71	1722,72	83894	8188		29915	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,51165	36212,35	1888,65	18528	967	910	15468	36716
					32544,70	677,38	16651	347		2720	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51165	339988,00	--	173955	--	173955	--	187871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13916	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08031	122279,77	3805,93	9820	306	--	8944	20265
					118473,84	1280,12	9515	103		1501	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08031	339988,00	--	27304	--	27304	--	29488
					--	--	--	--		2184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1770188	72080	1398662	292665	2227881
							299447	23987	--	165028	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1770188				
		Материалы	Тенге				333744				
		Всего заработная плата	Тенге					323434			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1064919				
		Накладные расходы	Тенге				292665				
		Сметная прибыль	Тенге				165028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2227881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					323434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2227881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					323434			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Устройство крыши									
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	94,36	643,42	19,84	60713	1872	45340	12897	79499
					143,08	5,49	13501	518		5889	
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	94,36	2192,26	82,40	206862	7776	110294	83573	313670
					940,99	21,71	88792	2049		23235	
31	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	11,662896	39847,00	--	464731	--	464731	--	501910
					--	--	--	--		37179	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	94,36	1124,97	176,54	106152	16659	51406	39032	156799
					403,63	45,99	38087	4340		11615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	94,36	444,50	39,23	41943	3702	36131	2868	48395
					22,36	10,67	2110	1007		3585	
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,55	254882,51	1271,43	140185	700	116132	21275	174377
					42460,82	519,41	23353	286		12917	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,55	13039,09	97,47	7171	54	6249	803	8612
					1577,82	45,38	868	25		638	
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,3615	185470,06	2194,84	67047	794	54427	10971	84259
					32714,28	1005,86	11826	364		6241	
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,3615	13039,09	97,47	4714	35	4109	528	5661
					1577,82	45,38	570	16		419	
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,494	211643,72	1813,01	316196	2709	249083	59111	405331
					43108,20	853,42	64404	1275		30025	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,494	13039,09	97,47	19480	146	16977	2183	23396
					1577,82	45,38	2357	68		1733	
40	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5,0114	254882,51	1271,43	1277318	6372	1058158	193852	1588864
					42460,82	519,41	212788	2603		117694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,0114	13039,09	97,47	65344	488	56949	7321	78478
					1577,82	45,38	7907	227		5813	
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	132,104	1346,28	33,66	177849	4446	13347	148967	352961
					1211,59	14,12	160056	1865		26145	
43	214-204-0210 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	151,9196	3052,00	--	463659	--	463659	--	500752
					--	--	--	--		37093	
44	215-204-0104 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,4	165331,00	--	727456	--	727456	--	785653
					--	--	--	--		58197	
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	132,104	455,22	4,52	60136	597	51641	7360	72895
					59,79	2,11	7898	279		5399	
46	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	52	2911,29	44,13	151387	2295	1565	133773	307973
					2837,06	21,34	147527	1110		22813	
47	215-204-0102 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,35	161672,00	--	56585	--	56585	--	61112
					--	--	--	--		4527	
48	215-201-0202 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,465	137428,00	--	63904	--	63904	--	69016
					--	--	--	--		5112	
49	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	52	1690,90	5,48	87927	285	16304	57182	156718
					1371,88	2,70	71338	140		11608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002835	360582,00	--	1022	--	1022	--	1104
					--	--	--	--		82	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0584	1232078,67	10784,05	71953	630	64954	7684	86008
					109064,34	2441,72	6369	143		6371	
52	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00744	694126,00	--	5164	--	5164	--	5577
					--	--	--	--		413	
53	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	25	1836,84	39,27	45921	982	36042	8355	58618
					355,89	7,35	8897	184		4342	
54	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	55	1900,64	39,27	104535	2160	82801	18380	132748
					355,89	7,35	19574	404		9833	
55	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75	1490,00	--	111750	--	111750	--	120690
					--	--	--	--		8940	
56	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	1024,00	--	81920	--	81920	--	88474
					--	--	--	--		6554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4989024	52702	4048100	816115	6269550
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				888222	16903	--	464412	
	Материалы		Тенге				4989024				
	Всего заработная плата		Тенге				2071913				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					905125			
		Накладные расходы	Тенге				1976191				
		Сметная прибыль	Тенге				816115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6269551				
		Сметная заработная плата	Тенге								476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					905125			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6269551				
		Сметная заработная плата	Тенге								476
								905125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип К									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	25,81	481,82	51,99	12436	1342	7851	3536	17249
					125,64	20,09	3243	519		1278	
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,0648	36828,85	11,48	76044	24	62769	12456	95580
					6417,59	--	13251	--		7080	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	25,81	3281,60	217,01	84698	5602	32192	46577	141777
					1817,29	102,50	46904	2646		10502	
60	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	26,3262	7738,00	--	203712	--	203712	--	220009
					--	--	--	--		16297	
61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	28,04	4160,66	19,02	116665	533	102845	12693	139707
					473,86	7,72	13287	216		10349	
		Тип Д									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	76,69	481,82	51,99	36951	3987	23329	10506	51253
					125,64	20,09	9635	1541		3796	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,1352	36828,85	11,48	225952	70	186509	37011	284000
					6417,59	--	39373	--		21037	
64	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	76,69	3117,27	33,52	239063	2570	171001	62583	325778
					853,99	14,15	65492	1085		24132	
65	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	76,69	4021,65	59,66	308420	4576	223701	77516	416811
					1045,03	30,26	80143	2321		30875	
66	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	76,69	1276,81	5,80	97919	445	22347	60279	170854
					979,62	2,89	75127	222		12656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	80,51	470,48	1,41	37878	114	20917	15887	58066
					209,25	0,68	16847	55		4301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1439738	19263	1057173	339044	1921084
							363302	8605	--	142303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1439738				
	Материалы		Тенге				853462				
	Всего заработная плата		Тенге					371907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203712				
		Накладные расходы	Тенге				339044				
		Сметная прибыль	Тенге				142303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1921085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					371907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1921085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					371907			
		РАЗДЕЛ 7.Окна и двери									
		Окна из ПВХ									
68	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	15,405	4855,63	283,87	74801	4373	44495	25371	108186
					1683,40	146,53	25933	2257		8014	
69	223-102-0205 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м²	15,405	64843,00	--	998906	--	998906	--	1078819
					--	--	--	--		79913	
70	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	0,732	7741,65	285,99	5667	210	3491	1865	8135
					2686,42	144,55	1966	106		603	
71	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	0,732	62141,00	--	45487	--	45487	--	49126
					--	--	--	--		3639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	11,43	3531,12	8,15	40361	93	35860	4010	47920
					385,68	4,11	4408	47		3550	
73	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	11,43	1065,00	--	12173	--	12173	--	13147
					--	--	--	--		974	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,16	5104,61	23,36	11026	51	6810	3845	16061
					1928,40	6,40	4165	14		1190	
		Двери наружные стальные									
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	5875,41	76,76	12338	161	3467	6062	19872
					4147,77	35,65	8710	75		1472	
76	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	55871,00	--	117329	--	117329	--	126715
					--	--	--	--		9386	
		Двери внутренние деревянные									
77	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	12,6	3897,66	190,21	49111	2397	15182	29427	84821
					2502,55	92,45	31532	1165		6283	
78	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	12,6	18485,00	--	232911	--	232911	--	251544
					--	--	--	--		18633	
79	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	7	3506,00	--	24542	--	24542	--	26505
					--	--	--	--		1963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1624652	7285	1540653	70580	1830851
							76714	3664	--	135620	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1612314				
		Материалы	Тенге				105837				
		Всего заработная плата	Тенге					71593			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1431348				
		Накладные расходы	Тенге				64518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				134148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1810980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					71593			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12338				
	Материалы		Тенге				3467				
	Всего заработная плата		Тенге					8785			
		Накладные расходы	Тенге				6062				
		Сметная прибыль	Тенге				1472				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1830852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					80378			
		РАЗДЕЛ 8.Отделка внутренняя									
		Подвесной потолок									
80	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	102,5	4312,63	22,49	442045	2305	217387	201021	694511
					2169,30	9,79	222353	1003		51445	
		Потолки									
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	102,5	1333,06	6,76	136639	693	43087	74502	228032
					905,94	2,62	92859	269		16891	
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	102,5	1279,95	8,15	131195	835	26884	83111	231450
					1009,52	4,03	103476	413		17144	
83	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	102,5	-339,47	-2,20	-34796	-226	--	-27747	-67546
					-337,27	-1,10	-34570	-113		-5003	
		Стены									
84	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	311,47	1902,34	121,96	592522	37987	129849	365074	1034205
					1363,49	101,64	424686	31658		76609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	265,63	1003,77	6,76	266631	1796	111659	123098	420909
					576,65	2,62	153176	696		31180	
86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	265,63	1053,95	7,68	279961	2040	64490	171554	487636
					803,49	3,81	213431	1012		36120	
87	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	265,63	-246,82	-1,73	-65563	-460	--	-52271	-127261
					-245,09	-0,88	-65103	-234		-9427	
88	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	45,84	7074,94	29,71	324315	1362	127110	157284	520127
					4272,32	16,62	195843	762		38528	
89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,158	5060,32	65,64	76704	995	16733	47658	134311
					3890,74	39,36	58976	597		9949	
90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,158	1053,95	7,68	15976	117	3680	9790	27827
					803,49	3,81	12179	58		2061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2165629**	**47444**	**740879**	**1153074**	**3584201**
							1377306	**36121**	**--**	**265497**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2165629**				
		Материалы	Тенге				**740880**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1413427**			
		Накладные расходы	Тенге				**1153074**				
		Сметная прибыль	Тенге				**265497**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3584200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**700**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1413427**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3584200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**700**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1413427**			

РАЗДЕЛ 9.Отделка наружная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь									
91	1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	22	6356,15	59,18	139835	1302	18459	96967	255746
					5457,92	51,58	120074	1135		18944	
		Узел "1"									
92	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	141,68	4813,47	52,33	681972	7414	326510	281616	1040675
					2456,58	28,03	348048	3971		77087	
93	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,40804	405165,00	--	165324	--	165324	--	178550
					--	--	--	--		13226	
94	1115-0212-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	$м^2$ отделываемой поверхности	141,68	1938,58	15,34	274658	2173	87255	149011	457563
					1307,38	7,30	185230	1034		33894	
95	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	141,68	251,11	2,40	35577	341	16204	15355	55007
					134,33	1,14	19032	162		4075	
96	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	40,09	902,59	1,25	36185	50	6849	23429	64383
					730,50	--	29286	--		4769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1333551	11280	620601	566378	2051924
							701670	6302	--	151995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1333551				
		Материалы	Тенге				455278				
		Всего заработная плата	Тенге					707972			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				165324				
		Накладные расходы	Тенге				566378				
		Сметная прибыль	Тенге				151995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2051924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					707972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2051924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					707972			

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козырек К-1 /2шт/									
97	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11512	151344,30	30977,90	17423	3566	447	10072	29694
					116487,18	10309,84	13410	1187		2200	
98	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11512	5128,48	657,41	590	75	44	325	989
					4094,13	2,37	471	--		73	
99	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11512	1041284,00	--	119873	--	119873	--	129463
					--	--	--	--		9590	
100	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,33848	1508,66	1,73	5037	6	669	3492	9212
					1306,73	0,88	4362	3		682	
101	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	8,5	1346,28	33,66	11443	286	858	9585	22710
					1211,59	14,12	10299	120		1682	
102	214-204-0210 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,775	3052,00	--	29833	--	29833	--	32220
					--	--	--	--		2387	
103	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	8,5	455,22	4,52	3869	38	3323	474	4690
					59,79	2,11	508	18		347	
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	7	5104,61	23,36	35732	164	22069	12460	52048
					1928,40	6,40	13499	45		3855	
105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00192	122279,77	3805,93	235	7	--	214	485
					118473,84	1280,12	227	2		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	363218,00	--	697	--	697	--	753
					--	--	--	--		56	
107	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,024	38392,80	6636,69	921	159	549	226	1239
					8878,84	1465,24	213	35		92	
		Крыльцо Кр-1 /2шт/									
108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,76	1402,16	--	8076	--	--	5815	15002
					1402,16	--	8076	--		1111	
109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,94	40020,75	1511,52	117661	4444	90648	22263	151118
					7676,38	645,02	22569	1896		11194	
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03516	26862,88	2319,24	944	81	6	814	1898
					24366,96	1063,43	857	37		141	
111	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03516	405165,00	--	14246	--	14246	--	15386
					--	--	--	--		1140	
112	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	10,62	3281,60	217,01	34851	2305	13246	19165	58337
					1817,29	102,50	19300	1089		4321	
113	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	10,8324	7738,00	--	83821	--	83821	--	90527
					--	--	--	--		6706	
114	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	2,68	6546,52	47,13	17545	127	1419	12854	32831
					5969,81	25,63	15999	69		2432	
115	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	2,7336	7738,00	--	21153	--	21153	--	22845
					--	--	--	--		1692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				523950	11258	402901	97759	671447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							109790	4501	--	49737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505937				
	Материалы		Тенге				132789				
	Всего заработная плата		Тенге					99223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269623				
		Накладные расходы	Тенге				87362				
		Сметная прибыль	Тенге				47464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				640763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					99223			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18013				
	Материалы		Тенге				490				
	Всего заработная плата		Тенге					15068			
		Накладные расходы	Тенге				10397				
		Сметная прибыль	Тенге				2273				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					15068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				671446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					114291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25235258**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2420,12	18,27	24201	183	140	23402	51412
					2387,81	0,17	23878	2		3808	
2	241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	9,9	155,00	--	1535	--	1535	--	1658
					--	--	--	--		123	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2613,35	22,08	39200	331	206	37893	83261
					2577,50	0,28	38663	4		6168	
4	241-201-0303 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9	м	14,85	228,00	--	3386	--	3386	--	3657
					--	--	--	--		271	
5	242-201-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5858,00	--	23432	--	23432	--	25307
					--	--	--	--		1875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							109790	4501	--	49737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505937				
	Материалы		Тенге				132789				
	Всего заработная плата		Тенге					99223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269623				
		Накладные расходы	Тенге				87362				
		Сметная прибыль	Тенге				47464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				640763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					99223			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18013				
	Материалы		Тенге				490				
	Всего заработная плата		Тенге					15068			
		Накладные расходы	Тенге				10397				
		Сметная прибыль	Тенге				2273				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					15068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				671446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					114291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25235258

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2420,12	18,27	24201	183	140	23402	51412
					2387,81	0,17	23878	2		3808	
2	241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	9,9	155,00	--	1535	--	1535	--	1658
					--	--	--	--		123	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2613,35	22,08	39200	331	206	37893	83261
					2577,50	0,28	38663	4		6168	
4	241-201-0303 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9	м	14,85	228,00	--	3386	--	3386	--	3657
					--	--	--	--		271	
5	242-201-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5858,00	--	23432	--	23432	--	25307
					--	--	--	--		1875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2420,12	18,27	48402	365	281	46804	102823
					2387,81	0,17	47756	3		7617	
11	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	19,8	535,00	--	10593	--	10593	--	11440
					--	--	--	--		847	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	148,18	1,56	2964	31	38	2837	6265
					144,75	--	2895	--		464	
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	103915,04	--	2078	--	35	2023	4429
					102173,94	--	2043	--		328	
14	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	708,00	--	1487	--	1487	--	1606
					--	--	--	--		119	
15	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	2	1643,26	0,16	3287	--	91	3132	6932
					1597,96	--	3196	--		513	
16	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11364,00	--	22728	--	22728	--	24546
					--	--	--	--		1818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91539	396	35253	54796	158041
							55890	3	--	11706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36886				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					2043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34808				
		Накладные расходы	Тенге				2023				
		Сметная прибыль	Тенге				3112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2043			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54653				
	Материалы		Тенге				408				
	Всего заработная плата		Тенге					53850			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				52773				
		Сметная прибыль	Тенге				8594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					53850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				158041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					55893			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
17	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1364,48	5,32	13645	53	313	13031	28810
					1327,87	1,79	13279	18		2134	
18	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	9,98	1934,00	--	19301	--	19301	--	20845
					--	--	--	--		1544	
19	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1400,66	2,18	14007	22	137	13579	29792
					1384,78	0,78	13848	8		2207	
20	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	9,98	339,00	--	3383	--	3383	--	3654
					--	--	--	--		271	
21	1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	5	29798,12	69,57	148991	348	141166	7489	168998
					1495,31	32,97	7477	165		12518	
22	1116-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	5	14317,59	24,69	71588	124	64182	7193	85083
					1456,31	11,58	7282	58		6302	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	7	2950,52	--	20654	--	--	14871	38367
					2950,52	--	20654	--		2842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,86	1539,99	--	5944	--	--	4280	11042
					1539,99	--	5944	--		818	
25	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3,04	10028,83	174,69	30488	531	22848	7121	40618
					2338,42	51,92	7109	158		3009	
26	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00304	7109377,61	290364,33	21613	883	18943	1973	25472
					587796,48	67652,87	1787	206		1887	
27	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397,00	--	397	--	397	--	429
					--	--	--	--		32	
28	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
					--	--	--	--		65	
29	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397,00	--	397	--	397	--	429
					--	--	--	--		32	
30	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	16268,00	--	16268	--	16268	--	17569
					--	--	--	--		1301	
		Приборы									
31	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	21253,39	94,01	21253	94	17653	3481	26713
					3506,28	46,18	3506	46		1979	
32	261-107-0981 РСНБ РК 2022	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	85449,00	--	85449	--	85449	--	92285
					--	--	--	--		6836	
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	5046,64	145,06	5047	145	451	4436	10242
					4451,46	75,06	4451	75		759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	1	21720,00	--	21720	--	21720	--	23458
					--	--	--	--		1738	
35	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	1	1000,00	--	1000	--	1000	--	1080
					--	--	--	--		80	
36	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11364,00	--	11364	--	11364	--	12273
					--	--	--	--		909	
37	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	3009,87	364,48	3010	364	386	2397	5839
					2259,97	185,47	2260	185		433	
38	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	24505,00	--	24505	--	24505	--	26465
					--	--	--	--		1960	
39	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	1	1643,26	0,16	1643	--	45	1566	3466
					1597,96	--	1598	--		257	
40	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	11953,00	--	11953	--	11953	--	12909
					--	--	--	--		956	
41	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2649,83	29,26	2650	29	574	2020	5043
					2046,87	13,93	2047	14		374	
42	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	7841,00	--	7841	--	7841	--	8468
					--	--	--	--		627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				564923	2593	471088	83437	700226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91242	933	--	51870	
		Материалы	Тенге				252601				
		Всего заработная плата	Тенге				18943				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28591			
		Накладные расходы	Тенге				204390				
		Сметная прибыль	Тенге				21124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				295623				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					28591			
		Материалы	Тенге				312322				
		Всего заработная плата	Тенге				247754				
		Накладные расходы	Тенге					63584			
		Сметная прибыль	Тенге				62313				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				29972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				404607				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					63584			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				700230				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					92175			
											1045394

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2420,12	18,27	21781	165	126	21062	46270
					2387,81	0,17	21490	2		3427	
2	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	8,91	485,00	--	4321	--	4321	--	4667
					--	--	--	--		346	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	61	2613,35	22,08	159414	1347	839	154099	338595
					2577,50	0,28	157228	17		25081	
4	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1499,00	--	90525	--	90525	--	97767
					--	--	--	--		7242	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	148,18	1,56	10373	109	131	9930	21927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					144,75	--	10133	--		1624	
6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	103915,04	--	7274	--	122	7081	15503
					102173,94	--	7152	--		1148	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	23,15	3969,40	23,50	91892	544	64344	26681	128059
					1166,50	9,56	27004	221		9486	
8	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	127	2231,00	--	283337	--	283337	--	306004
					--	--	--	--		22667	
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	9	448,99	--	4041	--	1305	2681	7260
					304,00	--	2736	--		538	
10	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	793,67	0,94	7143	8	225	6776	15032
					767,74	0,46	6910	4		1113	
11	245-502-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м^3/ч, DN 15	шт.	9	35426,00	--	318834	--	318834	--	344341
					--	--	--	--		25507	
12	245-405-0901 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°C до 30°C, Мини, M28x1,5	шт.	9	6093,00	--	54837	--	54837	--	59224
					--	--	--	--		4387	
13	ТОО "Данфосс" стр.102	Клапан запорный RLV-II-15 диам.15мм	шт	9	4247,02	--	38223	--	38223	--	41281
					--	--	--	--		3058	
14	245-708-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	9207,00	--	18414	--	18414	--	19887
					--	--	--	--		1473	
15	242-404-0701 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	25556,00	--	25556	--	25556	--	27600
					--	--	--	--		2044	
16	241-211-2102 РСНБ РК 2022	Муфта полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	18	706,00	--	12708	--	12708	--	13725
					--	--	--	--		1017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-208-3704 РСНБ РК 2022 прим.	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, диаметром 20 мм	шт.	18	706,00	--	12708	--	12708	--	13725
					--	--	--	--		1017	
18	241-208-3706 РСНБ РК 2022	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, диаметром 25 мм	шт.	20	2048,00	--	40960	--	40960	--	44237
					--	--	--	--		3277	
19	241-602-0202 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	18	2579,00	--	46422	--	46422	--	50136
					--	--	--	--		3714	
20	1118-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м². Установка	водоподогреватель	1	129765,35	7979,38	129765	7979	67236	56682	201362
					54549,79	3288,49	54550	3288		14916	
21	ТОО "Келет" стр.	Электрический водонагреватель ЭВН-К-18М2	шт	1	56021,43	--	56021	--		--	56021
		Отпускная цена - 55357,14			--	--	--	--	56021	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1434549	10152	1081173	284992	1852623
							287203	3532	56021	133082	
	Стоимость оборудования		Тенге				55357				
	Заготов.складские расходы		Тенге				664				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				56021				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				915896				
	Материалы		Тенге				122				
	Всего заработная плата		Тенге					7152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				908622				
		Накладные расходы	Тенге				7081				
		Сметная прибыль	Тенге				73839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				996816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7152			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				462632				
	Материалы		Тенге				134206				
	Всего заработная плата		Тенге					283583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38223				
	Сдача и испытание		Тенге				2704				
		Накладные расходы	Тенге				277911				
		Сметная прибыль	Тенге				59243				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				799786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					283583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1852623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					290735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система ВЕ-1,2									
22	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	2812,07	53,74	5624	108	887	4584	11024
					2314,68	23,97	4629	48		817	
23	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,4	9301,13	84,62	59527	542	38439	20364	86282
					3210,32	36,51	20546	234		6391	
24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9352,97	71,18	18706	142	16949	1630	21962
					807,47	23,97	1615	48		1627	
25	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	5576,74	12,50	11153	25	777	10153	23011
					5175,49	4,80	10351	10		1705	
26	246-308-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	39631,00	--	79262	--	79262	--	85603
					--	--	--	--		6341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				174272	817	136314	36731	227882
							37141	340	--	16881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79262				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79262				
		Сметная прибыль	Тенге				6341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85603				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95010				
	Материалы		Тенге				57054				
	Всего заработная плата		Тенге					37481			
	Сдача и испытание		Тенге				1808				
		Накладные расходы	Тенге				36731				
		Сметная прибыль	Тенге				10540				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				142281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					37481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				227884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					37481			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2080507

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	7226,39	2110,85	7226	2110	282	4134	12268
					4833,60	907,43	4834	907		909	
2	247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	10975,00	–	10975	–	10975	–	11853
					–	–	–	–		878	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	986,11	124,32	986	125	39	632	1748
					821,71	56,51	822	57		129	
4	247-301-0108 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	22863,00	–	22863	–	22863	–	24692
					–	–	–	–		1829	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9220,21	188,80	9220	189	4448	3341	13566
					4583,44	56,51	4583	57		1005	
6	247-204-0840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 50А 4,5 кА "D"	шт.	1	1823,00	–	1823	–	1823	–	1969
					–	–	–	–		146	
		ЩРН-П-12									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	7226,39	2110,85	7226	2110	282	4134	12268
					4833,60	907,43	4834	907		909	
8	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3594,00	–	3594	–	3594	–	3882
					–	–	–	–		288	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9220,21	188,80	9220	189	4448	3341	13566
					4583,44	56,51	4583	57		1005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5115,21	35,22	25576	176	13941	8250	36532
					2291,72	--	11459	--		2706	
11	247-204-0839 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	1	1641,00	--	1641	--	1641	--	1772
					--	--	--	--		131	
12	247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	817,00	--	817	--	817	--	882
					--	--	--	--		65	
13	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982,00	--	11946	--	11946	--	12902
					--	--	--	--		956	
14	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4494,00	--	4494	--	4494	--	4854
					--	--	--	--		360	
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	3172,84	1168,65	9519	3506	575	5865	16614
					1812,60	902,47	5438	2707		1231	
16	247-101-0102 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	2	10174,00	--	20348	--	20348	--	21976
					--	--	--	--		1628	
17	247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	1	13530,00	--	13530	--	13530	--	14612
					--	--	--	--		1082	
18	247-216-0801 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В	шт.	3	595,00	--	1785	--	1785	--	1928
					--	--	--	--		143	
19	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	6	2475,76	17,27	14855	104	7646	5148	21603
					1184,23	7,35	7105	44		1600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	6	155,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
21	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	6	2379,00	--	14274	--	14274	--	15416
					--	--	--	--		1142	
22	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	498,96	0,54	1497	2	139	977	2671
					451,84	0,26	1356	1		198	
23	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	983,00	--	2949	--	2949	--	3185
					--	--	--	--		236	
24	247-212-0211 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	5	1145,00	--	5725	--	5725	--	6183
					--	--	--	--		458	
25	247-212-0211 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	5	1145,00	--	5725	--	5725	--	6183
					--	--	--	--		458	
26	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	411,87	0,47	5766	7	212	3996	10543
					396,23	0,21	5547	3		781	
27	247-214-0409 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная РС-102 114 3Р+РЕ 16А 380В IP44	шт.	13	1471,00	--	19123	--	19123	--	20653
					--	--	--	--		1530	
28	247-214-0413 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная РС-102 125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44	шт.	1	1840,00	--	1840	--	1840	--	1987
					--	--	--	--		147	
29	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	22	166,00	--	3652	--	3652	--	3944
					--	--	--	--		292	
30	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	18	166,00	--	2988	--	2988	--	3227
					--	--	--	--		239	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	501,44	220,59	95274	41913	9154	42836	149158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					232,67	80,45	44207	15286		11049	
32	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,063	309939,00	--	19526	--	19526	--	21088
					--	--	--	--		1562	
33	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,102	480684,00	--	49030	--	49030	--	52952
					--	--	--	--		3922	
34	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,013	759910,00	--	9879	--	9879	--	10669
					--	--	--	--		790	
35	243-106-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,012	1823283,00	--	21879	--	21879	--	23629
					--	--	--	--		1750	
36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	586,55	20,86	111444	3964	13282	68674	194527
					495,78	6,22	94198	1182		14410	
37	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	190	111,00	--	21090	--	21090	--	22777
					--	--	--	--		1687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				570235	54395	326874	151328	779283
							188966	21208	--	57725	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				290546				
		Материалы	Тенге				54099				
		Всего заработная плата	Тенге					203267			
		Накладные расходы	Тенге				146355				
		Сметная прибыль	Тенге				34953				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				471854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					203267			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				279689				
		Материалы	Тенге				352				
		Всего заработная плата	Тенге					6907			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				272426				
		Накладные расходы	Тенге				4973				
		Сметная прибыль	Тенге				22772				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				307434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				779288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					210174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**779288**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети

РАЗДЕЛ 1.Сеть водоснабжения

		Разработка грунта									
1	**1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**307,8768**	**319,05**	**319,05**	**98228**	**98228**	**--**	**18694**	**126276**
					--	**84,33**	**--**	**25963**		**9353**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**6,2832**	**2260,79**	**--**	**14205**	**--**	**--**	**10228**	**26387**
					2260,79	**--**	**14205**	**--**		**1955**	
		Засыпка									
3	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**31,266235**	**1402,16**	**--**	**43840**	**--**	**--**	**31565**	**81438**
					1402,16	**--**	**43840**	**--**		**6033**	
4	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м^3 грунта**	**276,24**	**52,15**	**52,15**	**14406**	**14406**	**--**	**3453**	**19287**
					--	**17,36**	**--**	**4796**		**1428**	
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**276,24**	**276,82**	**126,70**	**76469**	**34999**	**--**	**42234**	**128200**
					150,12	**62,23**	**41469**	**17190**		**9497**	
6	**1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**6,653765**	**157,05**	**150,42**	**1045**	**1001**	**--**	**214**	**1360**
					6,63	**38,14**	**44**	**254**		**101**	
7	**412-102-0215 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**6,653765**	**32,00**	**--**	**213**	**--**		**--**	**230**
					--	**--**	**--**	**--**		**17**	
		Трубы									
8	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,05**	**667416,07**	**296869,32**	**33371**	**14843**	**--**	**23185**	**61080**
					370546,75	**97827,29**	**18527**	**4891**		**4524**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	625029,08	271641,16	37502	16299	--	26683	69320
					353387,92	95827,56	21203	5750		5135	
10	241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	50,5	2925,00	--	147713	--	147713	--	159530
					--	--	--	--		11817	
11	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	60,6	111,00	--	6727	--	6727	--	7265
					--	--	--	--		538	
		Фасонные части									
12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4795,69	146,32	9591	292	3417	5964	16799
					2940,84	71,12	5882	142		1244	
13	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46828,00	--	93656	--	93656	--	101148
					--	--	--	--		7492	
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,014	2304211,25	774479,47	32259	10843	9010	15972	52090
					886166,78	266223,99	12406	3727		3858	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	2531,35	97,59	7594	293	2200	5050	13656
					1700,35	--	5101	--		1012	
16	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4156,00	--	12468	--	12468	--	13465
					--	--	--	--		997	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	1208,54	48,79	3626	146	759	2693	6825
					906,85	--	2721	--		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2229,00	--	6687	--	6687	--	7222
					--	--	--	--		535	
19	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1503,00	--	4509	--	4509	--	4870
					--	--	--	--		361	
20	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1	1609,00	--	1609	--	1609	--	1738
					--	--	--	--		129	
21	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2726,00	--	5452	--	5452	--	5888
					--	--	--	--		436	
22	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	109108,84	--	5455	--	346	5058	11354
					102173,94	--	5109	--		841	
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	103915,04	--	6235	--	105	6069	13288
					102173,94	--	6130	--		984	
		Колодцы Д1500 -2шт									
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,77	38058,14	14956,25	105421	41429	13393	68414	187742
					18266,84	6680,78	50599	18506		13907	
25	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35275,00	--	70550	--	70550	--	76194
					--	--	--	--		5644	
26	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20690,00	--	41380	--	41380	--	44690
					--	--	--	--		3310	
27	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	35275,00	--	70550	--	70550	--	76194
					--	--	--	--		5644	
28	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	43808,00	--	87616	--	87616	--	94625
					--	--	--	--		7009	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6	шт.	2	6775,00	--	13550	--	13550	--	14634
					--	--	--	--		1084	
30	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8211,00	--	16422	--	16422	--	17736
					--	--	--	--		1314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,03404	1063547,00	--	36203	--	36203	--	39099
					--	--	--	--		2896	
32	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
					--	--	--	--		3093	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/отмостка вокруг люков. Устройство	$м^3$	1,602	28625,50	1813,55	45858	2906	39360	3896	53734
					2242,40	429,79	3592	689		3980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1189068	235685	722340	269372	1575115
							230828	81908	--	116674	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1189068				
		Материалы	Тенге				68590				
		Всего заработная плата	Тенге					312736			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				653750				
		Транспортные расходы	Тенге				213				
		Накладные расходы	Тенге				269372				
		Сметная прибыль	Тенге				116674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1575114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					312736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1575114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					312736			
		РАЗДЕЛ 2.Сети электроснабжения									
34	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22550,35	1448,03	22550	1448	16268	3887	28552
					4833,60	565,09	4834	565		2115	
35	247-305-0157 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1Н-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	61275,00	--	61275	--	61275	--	66177
					--	--	--	--		4902	
36	1308-0303-0609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	24814,68	251,53	49629	503	28715	14778	69559
					10205,68	56,51	20411	113		5153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	247-204-3435 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 800А 35кА	шт.	2	91743,00	--	183486	--	183486	--	198165
					--	--	--	--		14679	
38	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	50	272,54	272,54	13627	13628	--	4193	19246
					--	116,47	--	5824		1426	
39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	50	57,38	57,38	2869	2870	--	688	3842
					--	19,11	--	956		285	
40	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	150	378,47	238,87	56771	35831	--	27615	91138
					139,60	116,10	20940	17415		6752	
41	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	150	336,87	146,58	50531	21987	7604	21054	77312
					139,60	55,34	20940	8301		5727	
42	243-113-0542 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	км	0,15	1064413,00	--	159662	--	159662	--	172435
					--	--	--	--		12773	
43	1308-0201-1819 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	4907,60	124,32	4908	125	130	3391	8963
					4653,40	56,51	4653	57		664	
44	243-903-0901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	7349,00	--	7349	--	7349	--	7937
					--	--	--	--		588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,15	42486,79	26980,47	6373	4047	--	2117	9169
					15506,32	7626,66	2326	1144		679	
46	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	150	115,00	--	17250	--	17250	--	18630
					--	--	--	--		1380	
		Опора освещения -1шт									
47	1133-0303-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	$м^3$	0,425	35157,72	33,05	14942	14	12137	2233	18549
					6566,91	--	2791	--		1374	
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,025	8231,32	1726,08	206	43	157	18	242
					252,87	426,70	6	11		18	
49	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	15881,11	10523,55	15881	10524	--	8142	25944
					5357,56	4819,51	5358	4820		1922	
50	247-306-0413 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	93717,00	--	93717	--	93717	--	101214
					--	--	--	--		7497	
51	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	16748,55	7690,97	16749	7691	969	8569	27344
					8089,47	3812,33	8089	3812		2025	
52	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	11266,00	--	11266	--	11266	--	12167
					--	--	--	--		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	206,90	4,97	2069	50	441	1152	3479
					157,75	2,26	1578	23		258	
54	243-110-0506 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	км	0,01	776433,00	--	7764	--	7764	--	8385
					--	--	--	--		621	
55	252-207-2637 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа P4X 120D	шт.	2	3331,00	--	6662	--	6662	--	7195
					--	--	--	--		533	
56	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	3884,45	305,75	3884	305	1252	1771	6107
					2326,70	132,49	2327	132		452	
57	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	1	1421,00	--	1421	--	1421	--	1535
					--	--	--	--		114	
58	247-207-0811 РСНБ РК 2022	Аксессуары для предохранителя Рукоятка типа РС-101 для съема предохранителей ножевых, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	1	1906,00	--	1906	--	1906	--	2058
					--	--	--	--		152	
59	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	7415,21	1462,77	7415	1463	2327	3421	11703
					3625,20	1126,01	3625	1126		867	
60	247-103-0408 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67	шт.	1	57427,00	--	57427	--	57427	--	62021
					--	--	--	--		4594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				877589	100529	679185	103029	1059068
							97878	44299	--	78451	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				220879				
		Материалы	Тенге				57707				
		Всего заработная плата	Тенге					122411			
		Накладные расходы	Тенге				87755				
		Сметная прибыль	Тенге				24692				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				333326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					122411			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				656710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12293				
	Всего заработная плата		Тенге					19766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				609185				
		Накладные расходы	Тенге				15274				
		Сметная прибыль	Тенге				53759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725743				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19766			
		Сметная заработная плата	Тенге				1059069				63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142177			
		Сметная заработная плата	Тенге								2634183
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31774630
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								

Итого **31 774 630**

Всего с НДС **35 587 586**

Принял:

Калыбекова Анар

Сдал:

ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Директор **Молдабаев А.Ж.**