Заказчик: Сейдахметов Нурлыбек Асанбекович

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Наименование стройки: Строительство бани с парикмахерской по адресу г.Кызылорда мкр.Мерей №22Б

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	222,084	205,29	194,40	45592	43173	--	9457	59452
					10,89	48,25	2419	10716		4404	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,716	2018,02	--	33733	--	--	24288	62663
					2018,02	--	33733	--		4642	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м въезды и выезды	м3 грунта	39,2	50,22	50,22	1969	1969	--	524	2692
					--	18,57	--	728		199	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	71,984	491,09	489,50	35351	35236	4	7681	46475
					1,54	146,67	111	10558		3443	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	83,6064	30,18	30,18	2523	2523	--	672	3450
					--	11,16	--	933		256	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,2896	799,16	--	7424	--	--	5345	13791
					799,16	--	7424	--		1022	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,6064	161,77	76,23	13525	6373	--	7284	22473
					85,54	35,46	7151	2965		1665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				140116	89274	4	55251	210996
							50838	25899	--	15631	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				140116				
		Материалы	Тенге				4				
		Всего заработная плата	Тенге					76737			
		Накладные расходы	Тенге				55251				
		Сметная прибыль	Тенге				15629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76737			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Фундаменты ленточные									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,336	17128,78	1111,53	91399	5931	78646	7397	106700
					1278,45	244,94	6822	1307		7904	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	29,36	22494,33	2055,09	660434	60338	473472	126481	849867
					4312,80	421,18	126624	12366		62953	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4009872	247045,00	--	99062	--	99062	--	106987
					--	--	--	--		7925	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм	м2 поверхности	25,3536	1068,37	11,00	27087	279	15854	10314	40394
					432,04	5,40	10954	137		2992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				877982	66547	667034	144192	1103948
							144399	13810	--	81774	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				877982				
	Материалы		Тенге				567973				
	Всего заработная плата		Тенге					158209			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99062				
		Накладные расходы	Тенге				144192				
		Сметная прибыль	Тенге				81774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1103948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					158209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1103948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					158209			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	43,07072	22096,29	2444,00	951703	105265	636427	216956	1262153
					4875,96	540,40	210011	23275		93493	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1674	378231,69	2257,49	63316	378	51627	10633	79864
					67567,20	729,54	11311	122		5916	
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	28,968	21924,45	2444,00	635108	70798	428041	141289	838508
					4704,12	540,40	136269	15654		62112	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-2/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,013672	378231,69	2257,49	5171	31	4216	868	6523
					67567,20	729,54	924	10		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перемычки									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,8464	41942,61	4446,62	77443	8210	41344	26911	112702
					15104,30	911,98	27889	1684		8348	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,162912	221796,00	--	36133	--	36133	--	39024
					--	--	--	--		2891	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080384	228894,00	--	18399	--	18399	--	19871
					--	--	--	--		1472	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,243296	20223,20	1379,72	4920	336	70	4194	9843
					18555,48	386,00	4514	94		729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1792194	185017	1216257	400851	2368488
							390918	40840	--	175444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1792194				
	Материалы		Тенге				1161726				
	Всего заработная плата		Тенге					431757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54533				
		Накладные расходы	Тенге				400851				
		Сметная прибыль	Тенге				175444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2368488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					431757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2368488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					431757			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Элементы покрытия									
20	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	75,488	1934,78	223,51	146053	16873	51693	76018	239836
					1026,48	92,43	77487	6977		17766	
21	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	75,488	4646,00	--	350717	--	350717	--	378775
					--	--	--	--		28057	
22	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,778752	54851,00	--	152417	--	152417	--	164611
					--	--	--	--		12193	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,036072	902007,64	1328,64	32537	48	23618	8091	43879
					245916,00	573,21	8871	21		3250	
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,8024	31343,67	4813,36	119181	18302	62608	38224	169997
					10065,00	981,77	38271	3733		12592	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40932	20223,20	1379,72	8278	565	118	7055	16560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18555,48	386,00	7595	158		1227	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40932	221796,00	--	90786	--	90786	--	98048
					--	--	--	--		7263	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Ав-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,064248	69824,69	2257,49	4486	145	--	4081	9252
					67567,20	729,54	4341	47		685	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064248	221796,00	--	14250	--	14250	--	15390
					--	--	--	--		1140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				918705	35933	746207	133469	1136348
							136565	10936	--	84173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				918705				
	Материалы		Тенге				138037				
	Всего заработная плата		Тенге					147501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				608170				
		Накладные расходы	Тенге				133469				
		Сметная прибыль	Тенге				84174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1136348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					147501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1136348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					147501			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Устройство крыши									
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,488	339,30	12,59	25613	950	18502	5885	34018
					81,61	3,13	6161	236		2520	
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	75,488	922,67	52,55	69650	3967	25192	38111	116382
					536,39	12,37	40491	934		8621	
31	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	9,3303168	20683,00	--	192979	--	192979	--	208417
					--	--	--	--		15438	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	75,488	687,04	103,30	51863	7798	26694	17802	75238
					230,12	26,21	17371	1978		5573	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	75,488	270,37	22,86	20410	1725	17720	1310	23458
					12,78	6,08	965	459		1738	
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,44	98054,27	1428,29	43144	628	32072	9632	56997
					23735,40	586,72	10444	258		4222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,44	8850,03 899,34	58,03 25,86	3894 396	26 11	3472	366 341	4601
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,2892	87713,69 18643,80	1330,60 573,21	25367 5392	385 166	19590	5002 2429	32798
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2892	8850,03 899,34	58,03 25,86	2559 260	17 7	2282	241 224	3024
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1952	92439,31 24570,00	1047,21 486,36	110483 29366	1252 581	79865	26953 10995	148431
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,1952	8850,03 899,34	58,03 25,86	10578 1075	69 31	9434	995 926	12499
40	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	4,00912	98054,27 23735,40	1428,29 586,72	393111 95158	5726 2352	292227	87759 38470	519340
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,00912	8850,03 899,34	58,03 25,86	35481 3606	233 104	31642	3338 3106	41925
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	105,6832	790,25 690,89	21,51 8,05	83516 73015	2273 851	8228	67956 12118	163590
43	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	121,53568	2590,00 --	-- --	314777 --	-- --	314777	-- 25182	339960
44	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	3,52	25051,00 --	-- --	88180 --	-- --	88180	-- 7054	95234
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	105,6832	308,26 34,10	2,69 1,20	32578 3604	284 127	28690	3358 2875	38811
46	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	41,6	1654,01 1617,33	24,94 12,16	68807 67281	1038 506	488	61008 10385	140200
47	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	50389,00 --	-- --	14109 --	-- --	14109	-- 1129	15238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,372	53018,00	--	19723	--	19723	--	21301
					--	--	--	--		1578	
49	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	41,6	1045,90	3,25	43510	135	9585	27086	76243
					812,27	1,60	33790	67		5648	
50	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002268	233988,00	--	531	--	531	--	573
					--	--	--	--		42	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка	т стальных элементов	0,04672	764602,52	7187,72	35722	336	32481	3504	42365
					62171,20	1391,53	2905	65		3138	
52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005952	499537,00	--	2973	--	2973	--	3211
					--	--	--	--		238	
53	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20	704,50	26,21	14090	524	9508	3810	19332
					202,90	4,19	4058	84		1432	
54	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка ленты/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44	807,90	26,21	35548	1153	25468	8383	47445
					202,90	4,19	8927	184		3514	
55	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1160,00	--	69600	--	69600	--	75168
					--	--	--	--		5568	
56	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64	1040,00	--	66560	--	66560	--	71885
					--	--	--	--		5325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1875356	28519	1442572	372499	2427684
							404265	9001	--	179829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1875356				
	Материалы		Тенге				673140				
	Всего заработная плата		Тенге					413266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				769431				
		Накладные расходы	Тенге				372499				
		Сметная прибыль	Тенге				179828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2427683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					413266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2427683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					413266			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип К									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20,648	106,31	31,91	2195	659	1	1674	4179
					74,37	11,89	1535	245		310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,65184	20334,25	8,16	33589	13	27301	5899	42647
					3799,08	--	6275	--		3159	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	20,648	1733,63	133,37	35796	2754	10819	22067	62492
					1076,28	60,66	22223	1253		4629	
60	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	21,06096	3371,00	--	70996	--	70996	--	76676
					--	--	--	--		5680	
61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22,432	1520,00	13,07	34097	293	27510	6013	43319
					280,60	4,57	6294	103		3209	
		Тип Д									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	61,352	106,31	31,91	6522	1958	2	4974	12416
					74,37	11,89	4562	729		920	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,90816	20334,25	8,16	99804	40	81118	17528	126718
					3799,08	--	18646	--		9387	
64	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	61,352	1602,75	19,65	98332	1205	66110	29639	138209
					505,56	8,38	31017	514		10238	
65	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	61,352	4221,98	37,44	259027	2297	218774	36711	319397
					618,66	17,91	37956	1099		23659	
66	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	61,352	812,29	3,47	49835	213	14037	28552	84658
					580,01	1,71	35585	105		6271	
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	64,408	367,34	0,82	23660	53	15634	7519	33673
					123,79	0,41	7973	26		2494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				713853	9485	532302	160576	944384
							172068	4074	--	69956	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				713853				
		Материалы	Тенге				461302				
		Всего заработная плата	Тенге					176142			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70996				
		Накладные расходы	Тенге				160577				
		Сметная прибыль	Тенге				69954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				944384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					176142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				944384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					176142			

РАЗДЕЛ 7.Окна и двери

Окна из ПВХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,324	2257,99	173,08	27827	2133	13860	11577	42556
					960,20	83,52	11834	1029		3152	
69	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,324	22668,00	--	279360	--	279360	--	301709
					--	--	--	--		22349	
70	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,5856	3566,11	175,58	2088	103	1088	851	3174
					1532,33	82,39	897	48		235	
71	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,5856	28266,00	--	16553	--	16553	--	17877
					--	--	--	--		1324	
72	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,144	1207,25	5,01	11039	46	8802	1993	14074
					239,66	2,48	2191	23		1043	
73	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	9,144	890,00	--	8138	--	8138	--	8789
					--	--	--	--		651	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,728	3077,32	14,14	5318	24	3394	1753	7637
					1099,33	3,65	1900	6		566	
		Двери наружные стальные									
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,68	2948,80	48,85	4954	82	897	2766	8338
					2365,88	20,32	3975	34		618	
76	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,68	40518,00	--	68070	--	68070	--	73516
					--	--	--	--		5446	
		Двери внутренние деревянные									
77	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	4020,62	107,21	40528	1081	25305	13206	58033
					1403,00	52,69	14142	531		4299	
78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	4459,00	--	44947	--	44947	--	48542
					--	--	--	--		3596	
79	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5,6	3495,00	--	19572	--	19572	--	21138
					--	--	--	--		1566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				528394	3469	489986	32146	605383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							34939	1672	--	44845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435798				
	Материалы		Тенге				52449				
	Всего заработная плата		Тенге					32602			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348998				
		Накладные расходы	Тенге				29380				
		Сметная прибыль	Тенге				37214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					32602			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92596				
	Материалы		Тенге				897				
	Всего заработная плата		Тенге					4009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87642				
		Накладные расходы	Тенге				2766				
		Сметная прибыль	Тенге				7629				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				605383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					36611			
		РАЗДЕЛ 8.Отделка внутренняя									
		Подвесной потолок									
80	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	82	2524,09	14,34	206975	1176	104442	91633	322497
					1236,07	5,58	101357	457		23889	
		Потолки									
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	82	831,37	4,88	68172	400	22987	35930	112431
					546,16	1,55	44785	127		8328	
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	82	750,27	4,84	61522	397	12105	39372	108966
					597,80	2,39	49020	196		8072	
83	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	82	-200,97	-1,32	-16480	-108	--	-13140	-31989
					-199,65	-0,65	-16371	-54		-2370	
		Стены									
84	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	249,176	1199,56	76,42	298902	19042	78700	172922	509570
					807,30	60,17	201160	14993		37746	
85	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	212,504	1125,67	7,60	239209	1616	89775	118668	386507
					695,60	2,43	147818	517		28630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	212,504	615,31	4,57	130755	971	28675	81270	228987
					475,80	2,25	101109	479		16962	
87	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	212,504	-146,13	-1,05	-31052	-222	--	-24752	-60269
					-145,08	-0,52	-30830	-110		-4464	
88	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиобл ицовки	36,672	4313,07	20,27	158169	743	64719	74454	251233
					2528,00	9,84	92707	361		18610	
89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,1264	3157,94	45,75	38294	555	9825	22557	65720
					2301,94	23,30	27914	283		4868	
90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,1264	615,31	4,57	7461	55	1636	4638	13067
					475,80	2,25	5770	27		968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1161929	24625	412864	603552	1906720
							724440	17275	--	141239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161929				
	Материалы		Тенге				412864				
	Всего заработная плата		Тенге					741715			
		Накладные расходы	Тенге				603553				
		Сметная прибыль	Тенге				141239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1906721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					741715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1906721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					741715			
		РАЗДЕЛ 9.Отделка наружная									
		Цоколь									
91	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,6	3882,37	36,84	68330	648	10834	45908	123377
					3230,00	30,54	56848	537		9139	
		Узел "1"									
92	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,344	2305,16	35,26	261276	3997	92522	133310	426153
					1453,60	16,59	164757	1881		31567	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,326432	308407,00	--	100674	--	100674	--	108728
					--	--	--	--		8054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	113,344	1190,00	9,08	134880	1029	46151	70552	221867
					773,75	4,32	87700	490		16435	
95	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	113,344	167,54	1,42	18989	161	9820	7268	28357
					79,47	0,68	9008	77		2101	
96	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	32,072	558,44	0,79	17910	25	4020	11092	31323
					432,32	--	13865	--		2320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				602059	5861	264021	268130	939805
							332179	2985	--	69616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				602059				
	Материалы		Тенге				163345				
	Всего заработная плата		Тенге					335164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100674				
		Накладные расходы	Тенге				268131				
		Сметная прибыль	Тенге				69615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				939805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					335164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				939805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					335164			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Козырек К-1 /2шт/									
97	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11512	90371,66	21629,51	10404	2490	265	5745	17440
					66444,00	5875,46	7649	676		1292	
98	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11512	3147,55	527,91	362	61	32	186	592
					2334,28	1,35	269	--		44	
99	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11512	497904,00	--	57319	--	57319	--	61904
					--	--	--	--		4585	
100	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,33848	908,30	1,05	3032	3	445	2068	5509
					773,91	0,52	2584	2		408	
101	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	790,25	21,51	6717	183	661	5466	13157
					690,89	8,05	5873	68		975	
102	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,775	2590,00	--	25317	--	25317	--	27343
					--	--	--	--		2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,5	308,26 34,10	2,69 1,20	2620 290	23 10	2307	270 231	3122
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук, слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7	3077,32 1099,33	14,14 3,65	21541 7695	99 26	13747	7103 2292	30936
105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00192	69824,69 67567,20	2257,49 729,54	134 130	4 1	--	122 20	276
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	228894,00 --	-- --	439 --	-- --	439	-- 35	475
107	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки /на растворе М50/. Устройство	м3	0,024	23369,53 5063,00	4148,13 835,03	561 122	100 20	339	129 55	745
		Крыльцо Кр-1 /2шт/									
108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,76	799,16 799,16	-- --	4603 4603	-- --	--	3314 633	8551
109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,94	21216,57 4377,34	1010,05 367,58	62377 12869	2970 1081	46538	12695 6006	81077
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03516	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	539 489	49 21	1	464 80	1083
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03516	308407,00 --	-- --	10844 --	-- --	10844	-- 867	11711
112	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,62	1733,63 1076,28	133,37 60,66	18411 11430	1416 644	5565	11350 2381	32142
113	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	10,8324	3371,00 --	-- --	36516 --	-- --	36516	-- 2921	39437
114	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическимиотдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,68	3952,14 3534,30	31,89 15,17	10592 9472	85 41	1035	7610 1456	19658
115	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	2,7336	3371,00 --	-- --	9215 --	-- --	9215	-- 737	9952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				281544 63474	7484 2591	210585 --	56522 27043	365110
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				213459				
		Материалы	Тенге				70639				
		Всего заработная плата	Тенге					57470			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82331				
		Накладные расходы	Тенге				50591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68085				
	Материалы		Тенге				297				
	Всего заработная плата		Тенге					8594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57319				
		Накладные расходы	Тенге				5930				
		Сметная прибыль	Тенге				5921				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				365110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					66064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12008866**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1437,47	16,64	14375	166	78	13850	30482
					1413,15	0,10	14131	1		2258	
2	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	103,00	--	1020	--	1020	--	1101
					--	--	--	--		82	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1553,08	20,02	23296	300	115	22426	49380
					1525,41	0,16	22881	2		3658	
4	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,85	159,00	--	2361	--	2361	--	2550
					--	--	--	--		189	
5	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2497,00	--	9988	--	9988	--	10787
					--	--	--	--		799	
6	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1341,00	--	1341	--	1341	--	1448
					--	--	--	--		107	
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	0,93	2877,76	39,73	2676	37	1931	707	3654
					761,48	14,73	708	14		271	
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	88,85	1,31	2221	33	46	2099	4666
					85,67	--	2142	--		346	
9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	60194,20	--	1505	--	49	1442	3182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					58246,50	--	1456	--		236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**58783**	**536**	**16929**	**40524**	**107250**
							41319	**17**	**--**	**7946**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1505**				
		Материалы	Тенге				**49**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1456**			
		Накладные расходы	Тенге				**1442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**236**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3182**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1456**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**57278**				
		Материалы	Тенге				**2169**				
		Всего заработная плата	Тенге					**39880**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14710**				
		Накладные расходы	Тенге				**39082**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7709**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**104069**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39880**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**107251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41336**			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
10	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20**	**1437,47**	**16,64**	**28749**	**333**	**153**	**27700**	**60965**
					1413,15	**0,10**	**28263**	**2**		**4516**	
11	**2301-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**19,8**	**395,00**	**--**	**7821**	**--**	**7821**	**--**	**8447**
					--	**--**	**--**	**--**		**626**	
12	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	**88,85**	**1,31**	**1777**	**26**	**38**	**1679**	**3733**
					85,67	**--**	**1713**	**--**		**276**	
13	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,02**	**60194,20**	**--**	**1204**	**--**	**39**	**1153**	**2546**
					58246,50	**--**	**1165**	**--**		**189**	
14	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,1**	**537,00**	**--**	**1128**	**--**	**1128**	**--**	**1218**
					--	**--**	**--**	**--**		**90**	
15	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**2**	**969,20**	**0,15**	**1938**	**--**	**47**	**1854**	**4095**
					945,70	**--**	**1891**	**--**		**303**	
16	**2303-0102-3319 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**	**9372,00**	**--**	**18744**	**--**	**18744**	**--**	**20244**
					--	**--**	**--**	**--**		**1500**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**61361**	**359**	**27970**	**32386**	**101248**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33033	2	--	7500	
		Материалы	Тенге				1204				
		Всего заработная плата	Тенге				39				
		Накладные расходы	Тенге				1153	1165			
		Сметная прибыль	Тенге				189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1165			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				60157				
		Материалы	Тенге				238				
		Всего заработная плата	Тенге					31870			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27693				
		Накладные расходы	Тенге				31232				
		Сметная прибыль	Тенге				7311				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				98701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					31870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33035			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
17	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	796,95	3,38	7969	34	73	7716	16940
					786,24	1,06	7862	11		1255	
18	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	1077,00	--	10748	--	10748	--	11608
					--	--	--	--		860	
19	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	824,16	1,39	8242	14	29	8040	17584
					819,94	0,46	8199	5		1303	
20	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	254,00	--	2535	--	2535	--	2738
					--	--	--	--		203	
21	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	6145,09	42,08	30725	210	26091	4431	37969
					884,80	19,51	4424	98		2813	
22	1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	4056,78	15,13	20284	76	15900	4256	26503
					861,62	6,85	4308	34		1963	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7	1681,68	--	11772	--	--	8476	21867
					1681,68	--	11772	--		1620	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,86	877,72	--	3388	--	--	2439	6294
					877,72	--	3388	--		466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	3,04	8203,54 1384,24	94,29 30,73	24939 4208	287 93	20444	4215 2332	31487
26	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00304	2319753,68 335104,00	212088,73 38551,75	7052 1019	645 117	5388	1125 654	8831
27	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
28	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
29	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
30	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
		Приборы									
31	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3637,17 2954,82	178,58 88,88	3637 2955	179 89	503	2983 530	7150
32	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20731,00 --	-- --	20731 --	-- --	20731	-- 1658	22389
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2912,43 2634,45	89,65 44,43	2912 2634	90 44	188	2625 443	5981
34	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8794,00 --	-- --	8794 --	-- --	8794	-- 704	9498
35	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированнийс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	1	1100,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
36	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
37	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	1	1818,71 1337,49	221,52 109,78	1819 1337	222 110	260	1418 259	3496
38	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	8423,00	--	8423	--	8423	--	9097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка			--	--	--	--		674	
			шт.	1	969,20	0,15	969	--	23	927	2048
					945,70	--	946	--		152	
40	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
			шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
					--	--	--	--		696	
41	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка									
			комплект	1	2474,05	67,66	2474	68	298	2098	4938
					2107,56	33,62	2108	34		366	
42	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	1	4594,00	--	4594	--	4594	--	4962
					--	--	--	--		368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202713	1823	145727	50749	273741
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55160	634	--	20279	
	Материалы		Тенге				22212				
	Всего заработная плата		Тенге				5389				
		Накладные расходы	Тенге					16296			
		Сметная прибыль	Тенге				12040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36991				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16296			
	Материалы		Тенге				180501				
	Всего заработная плата		Тенге				63811				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39499			
		Накладные расходы	Тенге				76530				
		Сметная прибыль	Тенге				38709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236747				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					39499			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				273738				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					55795			
											482239

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	9	1437,47	16,64	12937	150	69	12465	27434
					1413,15	0,10	12718	1		2032	
2	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
			м	8,91	437,00	--	3894	--	3894	--	4205
					--	--	--	--		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	61	1553,08	20,02	94738	1221	467	91199	200812
					1525,41	0,16	93050	10		14875	
4	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	60,39	879,00	--	53083	--	53083	--	57329
					--	--	--	--		4247	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	88,85	1,31	6220	91	132	5877	13064
					85,67	--	5997	--		968	
6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	60194,20	--	4214	--	137	4036	8910
					58246,50	--	4077	--		660	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	23,15	1144,11	16,55	26486	383	10112	15799	45668
					690,75	5,66	15991	131		3383	
8	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	127	2054,00	--	260858	--	260858	--	281727
					--	--	--	--		20869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				462429	1846	328752	129376	639149
							131834	142	--	47345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4214				
	Материалы		Тенге				136				
	Всего заработная плата		Тенге					4077			
		Накладные расходы	Тенге				4036				
		Сметная прибыль	Тенге				660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4077			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				458215				
	Материалы		Тенге				10778				
	Всего заработная плата		Тенге					127898			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				317834				
	Сдача и испытание		Тенге				477				
		Накладные расходы	Тенге				125340				
		Сметная прибыль	Тенге				46684				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				630240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					127898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				639150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					131976			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	13	288,92	--	3756	--	1416	2293	6533
					179,96	--	2340	--		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатическиепроходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	472,83 454,32	0,55 0,27	6147 5906	7 4	234	5792 955	12893
11	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем	шт.	13	6901,00 --	-- --	89713 --	-- --	89713	-- 7177	96890
12	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	13	5264,00 --	-- --	68432 --	-- --	68432	-- 5475	73907
13	ТОО "Данфосс" стр.102	Клапан запорный RLV-II-15 диам.15мм	шт	13	4247,02 --	-- --	55211 --	-- --	55211	-- 4417	59628
14	2304-0904-1405	Краны шаровые X 2777 с внутреннейрезьбой, из нержавеющей	шт.	2	22086,00 --	-- --	44172 --	-- --	44172	-- 3534	47706
15	2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	40895,00 --	-- --	40895 --	-- --	40895	-- 3272	44167
16	2302-0501-0303	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN	шт.	18	1047,00 --	-- --	18846 --	-- --	18846	-- 1508	20354
17	2302-0501-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1047,00 --	-- --	18846 --	-- --	18846	-- 1508	20354
18	2302-0501-0305 РСНБ РК 2015	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20	1558,00 --	-- --	31160 --	-- --	31160	-- 2493	33653
19	2302-0501-1302 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	2142,00 --	-- --	38556 --	-- --	38556	-- 3084	41640
20	1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка	водоподогреватель	1	76717,60 32283,50	4991,30 1946,15	76718 32283	4991 1946	39444	33545 8821	119084
21	ТОО "Келет" стр.	Электрический водонагреватель ЭВН-К-18М2	шт	1	56021,43 --	-- --	56021 --	-- --	56021	-- --	56021
		Отпускная цена - 55357,14									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**548473**	**4998**	**446925**	**41630**	**632830**
	Стоимость оборудования		Тенге				**40529**	**1950**	**56021**	**42728**	
	Заготов.складские расходы		Тенге				**55357**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**664**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**56021**				
	Материалы		Тенге				**492452**				
	Всего заработная плата		Тенге				**41093**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**42479**			
	Сдача и испытание		Тенге				**405831**				
		Накладные расходы	Тенге				**1154**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41629**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**42726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**576807**				**30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					42479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				632829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42479			
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
		Система ВЕ-1,2									
22	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1718,72	33,12	3437	66	630	2714	6644
					1370,67	14,19	2741	28		492	
23	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Из...	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, ...	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5173,81	53,97	33112	345	20597	12062	48789
					1901,59	21,60	12170	138		3614	
24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3084,87	44,92	6170	90	5124	964	7705
					477,79	14,19	956	28		571	
25	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	3247,80	8,05	6496	16	352	6011	13507
					3063,88	2,84	6128	6		1001	
26	2305-1207-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Узел прохода с утепленным диам.200	шт.	2	7707,00	--	15414	--	15414	--	16647
					--	--	--	--		1233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64629	518	42117	21751	93292
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21995	201	--	6911	
		Материалы	Тенге				64629				
		Всего заработная плата	Тенге				26703				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22196			
		Сдача и испытание	Тенге				15414				
		Накладные расходы	Тенге				1072				
		Сметная прибыль	Тенге				21752				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93291				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					22196			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93291				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					22196			
											1365271

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
					2808,00	526,89	2808	527		532	
2	2307-0201-0505 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10362,00	--	10362	--	10362	--	11191
					--	--	--	--		829	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	585,89	81,25	586	81	28	367	1029
					477,36	32,81	477	33		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа CE102M S6 145-AV, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6981,00	--	6981	--	6981	--	7539
					--	--	--	--		558	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
					2662,00	32,81	2662	33		548	
6	2307-0204-0831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
					--	--	--	--		122	
		ЩРН-П-12									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
					2808,00	526,89	2808	527		532	
8	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
					--	--	--	--		173	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
					2662,00	32,81	2662	33		548	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2695,27	27,25	13476	136	6685	4792	19729
					1331,00	--	6655	--		1461	
11	2307-0204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1376,00	--	1376	--	1376	--	1486
					--	--	--	--		110	
12	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	687,00	--	687	--	687	--	742
					--	--	--	--		55	
13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
					--	--	--	--		879	
14	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3836,00	--	3836	--	3836	--	4143
					--	--	--	--		307	
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1963,14	774,93	5889	2325	405	3407	10040
					1053,00	524,17	3159	1572		744	
16	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2194,00	--	4388	--	4388	--	4739
					--	--	--	--		351	
17	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1479,00	--	1479	--	1479	--	1597
					--	--	--	--		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы КЭЛ-FS E27 25Вт 4000К Т2 ГОСТ 6825-91	шт.	3	373,00	--	1119	--	1119	--	1209
					--	--	--	--		90	
19	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	6	1665,08	11,61	9990	70	5792	2990	14019
					687,96	4,27	4128	26		1038	
20	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	6	93,00	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
21	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная СО-3-2,5 мм2	шт.	6	1673,00	--	10038	--	10038	--	10841
					--	--	--	--		803	
22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	423,37	3,25	1270	10	39	882	2325
					407,16	1,31	1221	4		172	
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
					--	--	--	--		68	
24	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	423,37	3,25	2117	16	65	1471	3874
					407,16	1,31	2036	7		287	
25	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303,00	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--		121	
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	503,81	3,25	7053	46	324	4825	12829
					477,36	1,31	6683	18		950	
27	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с	шт.	13	525,00	--	6825	--	6825	--	7371
					--	--	--	--		546	
28	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с	шт.	1	393,00	--	393	--	393	--	424
					--	--	--	--		31	
29	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	22	39,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
30	2306-1707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	18	183,00	--	3294	--	3294	--	3558
					--	--	--	--		264	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	152	329,50	149,20	50084	22678	6871	19899	75581
					135,10	46,73	20535	7102		5599	
32	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-	км	0,0504	177812,00	--	8962	--	8962	--	9679
					--	--	--	--		717	
33	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-	км	0,0816	276394,00	--	22554	--	22554	--	24358
					--	--	--	--		1804	
34	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0104	432251,00	--	4495	--	4495	--	4855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		360	
35	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0096	1048367,00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
36	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	152	359,95	15,39	54712	2340	8599	31912	93553
					287,98	3,61	43773	549		6930	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	152	40,00	--	6080	--	6080	--	6566
					--	--	--	--		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				284891	30651	154629	79227	393245
							99608	10430	--	29128	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				278811				
	Материалы		Тенге				33233				
	Всего заработная плата		Тенге					110038			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115319				
		Накладные расходы	Тенге				79227				
		Сметная прибыль	Тенге				28643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				386681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					110038			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6080				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6080				
		Сметная прибыль	Тенге				486				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				393247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					110038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								393245

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети

РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения

		Кабели									
1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27264,28	3544,45	27264	3544	18104	5012	34858
					5616,00	1345,21	5616	1345		2582	
2	С123-070203-0203 пр.	Ящик управления освещением Іном=32А на 2 фидера. ЯУО 9603-3474 IP54 У3.1	шт.	1	162061,00	--	162061	--	162061	--	175026
					--	--	--	--		12965	
3	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	19,098	220,63	220,63	4214	4214	--	1179	5824
					--	85,76	--	1638		431	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,098	35,20	35,20	672	672	--	179	919
					--	13,02	--	249		68	
5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	105,8	486,50	405,44	51471	42895	--	18647	75727
					81,06	163,72	8576	17322		5609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43,85	329,50	149,20	14448	6542	1982	5741	21804
					135,10	46,73	5924	2049		1615	
7	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	106,4	226,84	98,67	24135	10498	5012	8672	35432
					81,06	32,14	8625	3419		2625	
8	С123-060137-0806	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15925	1250049,00	--	199070	--	199070	--	214996
					--	--	--	--		15926	
9	Ц13-080201-2001 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4238,65	81,25	8477	163	208	5884	15510
					4053,00	32,81	8106	66		1149	
10	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 (ПКВ-1)	комплект	2	6453,00	--	12906	--	12906	--	13938
					--	--	--	--		1032	
11	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1058	28476,60	19467,60	3013	2060	--	867	4190
					9009,00	4428,19	953	469		310	
12	С121-130809-1304 пр.	Сигнальная лента желтого цвета "Не копать, ниже кабель"	м	105,8	32,00	--	3386	--	3386	--	3656
					--	--	--	--		271	
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,04385	355328,56	105745,12	15581	4637	4	12173	29974
					249484,00	30919,81	10940	1356		2220	
14	С123-010604-0110 пр.	Трубы ПНД 110/94	м	44,2885	1349,00	--	59745	--	59745	--	64525
					--	--	--	--		4780	
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
15	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	9277,95	6224,69	9278	6225	--	4640	15031
					3053,26	2746,39	3053	2746		1113	
16	Прайс "АСПМК-519"	Опора круглоконическая фланцевая оцинкованная длиной 10м СКФ	шт.	1	94714,29	--	94714	--	94714	--	102291
					--	--	--	--		7577	
17	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество	шт.	1	11397,06	6187,40	11397	6187	514	4975	17681
					4695,57	2213,57	4696	2214		1310	
18	Прайс "АСПМК-	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт.	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6393
					--	--	--	--		474	
19	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	4841,01	968,33	4841	968	1767	1987	7374
					2106,00	654,00	2106	654		546	
20	Прайс	Светодиодный светильник Ecotec 12-150Вт/4-67 с оптикой	шт.	1	38705,36	--	38705	--	38705	--	41802
					--	--	--	--		3096	
21	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3178,62	442,81	3179	443	--	2099	5699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2735,81	178,81	2736	179		422	
22	Прайс "ТУСО ЕІЕСТrОniCs"	Соединительная коробка ЕКМ-2050	шт.	1	26483,57	--	26484	--	26484	--	28602
					--	--	--	--		2119	
23	Прайс "ТУСО	Предохранитель А4 для коробки ЕКМ-2050	шт.	2	437,14	--	874	--	874	--	944
					--	--	--	--		70	
24	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,219	10360,53	5590,33	2269	1224	--	1212	3760
					4770,20	2150,33	1045	471		279	
25	Прайс "АСПМК-519"	Сборный фундамент для опор Ф18Б	шт.	1	20217,86	--	20218	--	20218	--	21835
					--	--	--	--		1617	
26	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	13	117,02	3,25	1521	42	288	870	2583
					91,63	1,31	1191	17		191	
27	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	65178,00	--	847	--	847	--	915
					--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806692	90315	652809	74137	951289
							63567	34192	--	70465	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				698641				
	Материалы		Тенге				27876				
	Всего заработная плата		Тенге					76262			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548894				
		Накладные расходы	Тенге				54752				
		Сметная прибыль	Тенге				60271				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				813665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					76262			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48305				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					21497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16292				
		Накладные расходы	Тенге				19383				
		Сметная прибыль	Тенге				5415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21497			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				59745				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59745				
		Сметная прибыль	Тенге				4780				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				951293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					97759			
		РАЗДЕЛ 2.Сети водоснабжения и канализации									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
28	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	102,6	154,57	146,16	15859	14996	--	3373	20770
					8,41	37,25	863	3822		1539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,29	2018,02	--	14711	--	--	10592	27328
					2018,02	--	14711	--		2024	
30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,4	877,72	--	17905	--	--	12892	33261
					877,72	--	17905	--		2464	
31	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,25	35,20	35,20	2895	2895	--	771	3959
					--	13,02	--	1071		293	
32	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,25	17,38	17,38	1430	1430	--	381	1955
					--	6,43	--	529		145	
33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	82,25	161,77	76,23	13305	6270	--	7166	22109
					85,54	35,46	7035	2917		1638	
34	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	82,25	80,80	69,74	6646	5736	115	1548	8849
					9,66	16,48	795	1356		656	
35	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,39	67,64	67,64	500	500	--	115	664
					--	21,64	--	160		49	
36	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,75	5218,10	159,74	35222	1078	26997	7391	46022
					1058,76	47,29	7147	319		3409	
37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8445	161,77	76,23	137	64	--	74	227
					85,54	35,46	72	30		17	
		ТРУБЫ									
38	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0675	359018,56	106789,12	24234	7208	186	18738	46409
					249484,00	30919,81	16840	2087		3438	
39	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	68,175	2287,00	--	155916	--	155916	--	168390
					--	--	--	--		12473	
40	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00075	527354,72	111950,16	396	84	12	328	782
					400140,00	41996,93	300	31		58	
41	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,753	2723,00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075	1528999,68	38850,94	1147	29	917	199	1454
					268345,00	243,18	201	--		108	
43	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06825	66004,27	--	4505	--	530	3936	9116
					58246,50	--	3975	--		675	
44	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1104,04	73,80	4416	295	245	3837	8914
					969,00	--	3876	--		660	
45	С123-020103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	14824,00	--	59296	--	59296	--	64040
					--	--	--	--		4744	
46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	1377741,09	513822,74	4547	1696	1184	2146	7227
					505010,50	151716,34	1667	501		535	
47	Е11-220901-0101 п.	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	вентиль	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
					1054,24	13,51	1054	14		185	
48	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275	--	1275	--	1377
					--	--	--	--		102	
49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
					514,19	256,31	2057	1025		704	
50	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
					--	--	--	--		462	
51	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упоры/. Устройство	м3	0,06	20740,23	1010,05	1244	61	920	259	1624
					4377,34	367,58	263	22		120	
		КОЛОДЕЦ D-1500 /2ШТ/									
52	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	21960,17	9298,29	66759	28267	6817	42816	118341
					10419,36	3807,12	31675	11574		8766	
53	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
					--	--	--	--		2756	
54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
55	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
					--	--	--	--		2399	
57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		394	
58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
					--	--	--	--		644	
59	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,03416	581954,00	--	19880	--	19880	--	21470
					--	--	--	--		1590	
60	Е11-150403-1002	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество	окрашиваемой	0,99064	283,34	1,05	281	1	148	106	417
					132,98	0,52	132	1		31	
61	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643,00	--	9286	--	9286	--	10029
					--	--	--	--		743	
62	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,602	2864,42	1078,39	4589	1728	2630	670	5680
					144,14	243,16	231	390		421	
63	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1071,64	52,65	11445	562	10348	698	13115
					50,11	10,40	535	111		971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				628451	76617	440500	122144	810644
							111334	25958	--	60049	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				374971				
Материалы			Тенге				51222				
Всего заработная плата			Тенге					137292			
Местные материалы			Тенге				135798				
		Накладные расходы	Тенге				122143				
		Сметная прибыль	Тенге				39769				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				536884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					137292			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				19880				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				19880				
		Сметная прибыль	Тенге				1590				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				21470				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				233600				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				233600				
		Сметная прибыль	Тенге				18688				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				252288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				810642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					137292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1761933
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								16011554

Итого **16 011 554**

Всего с НДС **17 932 940**

Сдал:

ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Директор **Молдабаев А.Ж.**

Принял:

Сейдахметов Нурлыбек Асанбекович