Заказчик: Мукаш Адилет Бекетаевич **Форма 2В**

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Наименование стройки: Строительство бани и офиса по адресу ул.Желтоксан №36 в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	327,5739	205,29	194,40	67248	63680	--	13948	87692
					10,89	48,25	3567	15805		6496	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,6561	2018,02	--	49756	--	--	35825	92427
					2018,02	--	49756	--		6846	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м въезды и выезды	м3 грунта	57,82	50,22	50,22	2904	2904	--	773	3971
					--	18,57	--	1074		294	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	106,1764	491,09	489,50	52143	51973	7	11330	68550
					1,54	146,67	163	15572		5078	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	123,31944	30,18	30,18	3721	3721	--	991	5089
					--	11,16	--	1376		377	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,70216	799,16	--	10950	--	--	7884	20341
					799,16	--	10950	--		1507	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	123,31944	161,77	76,23	19949	9401	--	10744	33148
					85,54	35,46	10548	4373		2455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				206671	131679	7	81495	311218
							74986	38201	--	23053	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				206671				
		Материалы	Тенге				6				
		Всего заработная плата	Тенге					113187			
		Накладные расходы	Тенге				81495				
		Сметная прибыль	Тенге				23053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					113187			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				311219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					113187			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Фундаменты ленточные									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,8706	17128,78	1111,53	134814	8748	116004	10911	157383
					1278,45	244,94	10062	1928		11658	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	43,306	22494,33	2055,09	974139	88998	698371	186559	1253554
					4312,80	421,18	186770	18240		92856	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5914561	247045,00	--	146116	--	146116	--	157806
					--	--	--	--		11689	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм	м2 поверхности	37,39656	1068,37	11,00	39953	411	23385	15214	59581
					432,04	5,40	16157	202		4413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1295023	98157	983876	212684	1628324
							212989	20370	--	120616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1295023				
	Материалы		Тенге				837760				
	Всего заработная плата		Тенге					233359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146116				
		Накладные расходы	Тенге				212684				
		Сметная прибыль	Тенге				120617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1628323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					233359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1628323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					233359			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	63,529312	22096,29	2444,00	1403762	155266	938730	320011	1861675
					4875,96	540,40	309766	34331		137902	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,246915	378231,69	2257,49	93391	557	76151	15683	117800
					67567,20	729,54	16683	180		8726	
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	42,7278	21924,45	2444,00	936784	104427	631360	208401	1236799
					4704,12	540,40	200997	23090		91615	
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-2/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0201662	378231,69	2257,49	7627	46	6218	1281	9621
					67567,20	729,54	1363	15		713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перемычки									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,72344	41942,61	4446,62	114228	12110	60982	39694	166236
					15104,30	911,98	41136	2484		12314	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2402952	221796,00	--	53297	--	53297	--	57560
					--	--	--	--		4264	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1185664	228894,00	--	27139	--	27139	--	29310
					--	--	--	--		2171	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3588616	20223,20	1379,72	7257	495	103	6186	14518
					18555,48	386,00	6659	139		1075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2643486	272901	1793980	591256	3493519
							576604	60238	--	258780	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2643486				
		Материалы	Тенге				1713546				
		Всего заработная плата	Тенге					636842			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80436				
		Накладные расходы	Тенге				591255				
		Сметная прибыль	Тенге				258779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3493520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	Тенге					636842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3493520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	Тенге					636842			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Элементы покрытия									
20	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	111,3448	1934,78	223,51	215427	24887	76247	112126	353758
					1026,48	92,43	114293	10291		26204	
21	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	111,3448	4646,00	--	517308	--	517308	--	558693
					--	--	--	--		41385	
22	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,0986592	54851,00	--	224816	--	224816	--	242801
					--	--	--	--		17985	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0532062	902007,64	1328,64	47992	71	34837	11934	64721
					245916,00	573,21	13084	30		4794	
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,60854	31343,67	4813,36	175792	26996	92346	56380	250746
					10065,00	981,77	56450	5506		18574	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,603747	20223,20	1379,72	12210	833	174	10407	24426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18555,48	386,00	11203	233		1809	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,603747	221796,00	--	133909	--	133909	--	144621
					--	--	--	--		10713	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Ав-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0947658	69824,69	2257,49	6617	214	--	6019	13647
					67567,20	729,54	6403	69		1011	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0947658	221796,00	--	21019	--	21019	--	22700
					--	--	--	--		1681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1355090	53001	1100656	196866	1676113
							201433	16130	--	124156	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1355090				
		Материалы	Тенге				203605				
		Всего заработная плата	Тенге					217564			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				897051				
		Накладные расходы	Тенге				196866				
		Сметная прибыль	Тенге				124156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1676113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					217564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1676113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					217564			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Устройство крыши									
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	111,3448	339,30	12,59	37780	1402	27291	8681	50177
					81,61	3,13	9087	348		3717	
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	111,3448	922,67	52,55	102734	5851	37158	56214	171664
					536,39	12,37	59725	1377		12716	
31	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 100-110	м3	13,7622173	20683,00	--	284644	--	284644	--	307415
					--	--	--	--		22772	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	111,3448	687,04	103,30	76498	11502	39373	26258	110977
					230,12	26,21	25623	2918		8220	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	111,3448	270,37	22,86	30105	2545	26137	1932	34600
					12,78	6,08	1423	677		2563	
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,649	98054,27	1428,29	63637	927	47306	14207	84071
					23735,40	586,72	15404	381		6228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,649	8850,03 899,34	58,03 25,86	5744 584	38 17	5122	540 503	6787
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,42657	87713,69 18643,80	1330,60 573,21	37416 7953	568 245	28895	7378 3583	48377
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,42657	8850,03 899,34	58,03 25,86	3775 384	25 11	3366	355 330	4461
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	1,76292	92439,31 24570,00	1047,21 486,36	162963 43315	1846 857	117802	39755 16217	218936
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,76292	8850,03 899,34	58,03 25,86	15602 1585	102 46	13915	1468 1366	18435
40	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	5,913452	98054,27 23735,40	1428,29 586,72	579839 140358	8446 3470	431035	129445 56743	766027
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,913452	8850,03 899,34	58,03 25,86	52334 5318	343 153	46673	4924 4581	61839
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	155,88272	790,25 690,89	21,51 8,05	123186 107697	3352 1255	12137	100236 17874	241295
43	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	179,265128	2590,00 --	-- --	464297 --	-- --	464297	-- 37144	501440
44	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	5,192	25051,00 --	-- --	130065 --	-- --	130065	-- 10405	140470
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	155,88272	308,26 34,10	2,69 1,20	48052 5316	420 187	42316	4953 4240	57246
46	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	61,36	1654,01 1617,33	24,94 12,16	101490 99239	1530 746	721	89987 15318	206795
47	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,413	50389,00 --	-- --	20811 --	-- --	20811	-- 1665	22476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,5487	53018,00	--	29091	--	29091	--	31418
					--	--	--	--		2327	
49	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	61,36	1045,90	3,25	64177	199	14137	39951	112458
					812,27	1,60	49841	98		8330	
50	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0033453	233988,00	--	783	--	783	--	845
					--	--	--	--		63	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка	т стальных элементов	0,068912	764602,52	7187,72	52690	495	47911	5169	62488
					62171,20	1391,53	4284	96		4629	
52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0087792	499537,00	--	4386	--	4386	--	4736
					--	--	--	--		351	
53	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29,5	704,50	26,21	20783	773	14025	5620	28515
					202,90	4,19	5985	124		2112	
54	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка ленты/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	64,9	807,90	26,21	52433	1701	37564	12365	69981
					202,90	4,19	13168	272		5184	
55	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	88,5	1160,00	--	102660	--	102660	--	110873
					--	--	--	--		8213	
56	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	94,4	1040,00	--	98176	--	98176	--	106030
					--	--	--	--		7854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2766149	42066	2127797	549438	3580832
							596291	13277	--	265248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2766149				
	Материалы		Тенге				992882				
	Всего заработная плата		Тенге					609567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1134911				
		Накладные расходы	Тенге				549437				
		Сметная прибыль	Тенге				265247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3580833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	Тенге					609567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3580833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	Тенге					609567			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип К									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30,4558	106,31	31,91	3238	972	1	2469	6164
					74,37	11,89	2265	362		457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,436464	20334,25	8,16	49544	20	40268	8701	62904
					3799,08	--	9256	--		4660	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	30,4558	1733,63	133,37	52799	4062	15958	32549	92176
					1076,28	60,66	32779	1847		6828	
60	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	31,064916	3371,00	--	104720	--	104720	--	113097
					--	--	--	--		8378	
61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	33,0872	1520,00	13,07	50293	432	40577	8869	63895
					280,60	4,57	9284	151		4733	
		Тип Д									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	90,4942	106,31	31,91	9620	2888	2	7337	18314
					74,37	11,89	6730	1076		1357	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,239536	20334,25	8,16	147210	59	119647	25853	186909
					3799,08	--	27504	--		13845	
64	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	90,4942	1602,75	19,65	145040	1778	97512	43717	203858
					505,56	8,38	45750	758		15101	
65	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	90,4942	4221,98	37,44	382064	3388	322691	54149	471111
					618,66	17,91	55985	1621		34897	
66	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	90,4942	812,29	3,47	73507	314	20705	42114	124871
					580,01	1,71	52488	155		9250	
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	95,0018	367,34	0,82	34898	78	23060	11091	49668
					123,79	0,41	11760	39		3679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1052933	13991	785141	236849	1392967
							253801	6009	--	103185	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1052933				
	Материалы		Тенге				680421				
	Всего заработная плата		Тенге					259810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104720				
		Накладные расходы	Тенге				236851				
		Сметная прибыль	Тенге				103183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					259810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1392966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					259810			
		РАЗДЕЛ 7.Окна и двери									
		Окна из ПВХ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	18,1779	2257,99	173,08	41045	31 46	20445	17075	62771
					960,20	83,52	17454	1518		4650	
69	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	18,1779	22668,00	--	412057	--	412057	--	445021
					--	--	--	--		32965	
70	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,86376	3566,11	175,58	3080	1 52	1604	1255	4682
					1532,33	82,39	1324	71		347	
71	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,86376	28266,00	--	24415	--	24415	--	26368
					--	--	--	--		1953	
72	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,4874	1207,25	5,01	16283	68	12983	2939	20760
					239,66	2,48	3232	33		1538	
73	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	13,4874	890,00	--	12004	--	12004	--	12964
					--	--	--	--		960	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5488	3077,32	14,14	7843	36	5005	2586	11264
					1099,33	3,65	2802	9		834	
		Двери наружные стальные									
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,478	2948,80	48,85	7307	1 21	1323	4080	12298
					2365,88	20,32	5863	50		911	
76	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,478	40518,00	--	100404	--	100404	--	108436
					--	--	--	--		8032	
		Двери внутренние деревянные									
77	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,868	4020,62	107,21	59779	1594	37325	19479	85598
					1403,00	52,69	20860	783		6341	
78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,868	4459,00	--	66296	--	66296	--	71600
					--	--	--	--		5304	
79	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	8,26	3495,00	--	28869	--	28869	--	31178
					--	--	--	--		2309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				779382	5117	722730	47414	892940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							51535	2466	--	66144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				642802				
	Материалы		Тенге				77363				
	Всего заработная плата		Тенге					48088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				514772				
		Накладные расходы	Тенге				43335				
		Сметная прибыль	Тенге				54891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				741028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					48088			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136579				
	Материалы		Тенге				1323				
	Всего заработная плата		Тенге					5913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129272				
		Накладные расходы	Тенге				4080				
		Сметная прибыль	Тенге				11253				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				892940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					54001			
		РАЗДЕЛ 8.Отделка внутренняя									
		Подвесной потолок									
80	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	120,95	2524,09	14,34	305289	1734	154053	135159	475684
					1236,07	5,58	149502	675		35236	
		Потолки									
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	120,95	831,37	4,88	100554	590	33905	52997	165835
					546,16	1,55	66059	187		12284	
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	120,95	750,27	4,84	90745	586	17855	58074	160725
					597,80	2,39	72304	289		11906	
83	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	120,95	-200,97	-1,32	-24308	-160	--	-19381	-47184
					-199,65	-0,65	-24148	-79		-3495	
		Стены									
84	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	367,5346	1199,56	76,42	440881	28087	116083	255060	751616
					807,30	60,17	296711	22114		55675	
85	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	313,4434	1125,67	7,60	352833	2383	132418	175036	570098
					695,60	2,43	218032	762		42230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	313,4434	615,31	4,57	192864	1432	42296	119874	337757
					475,80	2,25	149136	706		25019	
87	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	313,4434	-146,13	-1,05	-45802	-328	--	-36509	-88896
					-145,08	-0,52	-45474	-162		-6585	
88	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиобл ицовки	54,0912	4313,07	20,27	233299	1097	95459	109820	370568
					2528,00	9,84	136743	532		27449	
89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,88644	3157,94	45,75	56484	818	14492	33272	96937
					2301,94	23,30	41174	417		7181	
90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,88644	615,31	4,57	11006	82	2414	6841	19274
					475,80	2,25	8510	40		1428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1713845	36321	608975	890243	2812414
							1068548	25481	--	208328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1713845				
	Материалы		Тенге				608975				
	Всего заработная плата		Тенге					1094030			
		Накладные расходы	Тенге				890241				
		Сметная прибыль	Тенге				208327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2812413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874
		Сметная заработная плата	Тенге					1094030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2812413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874
		Сметная заработная плата	Тенге					1094030			
		РАЗДЕЛ 9.Отделка наружная									
		Цоколь									
91	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,96	3882,37	36,84	100786	956	15979	67715	181981
					3230,00	30,54	83851	793		13480	
		Узел "1"									
92	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,1824	2305,16	35,26	385382	5895	136471	196633	628575
					1453,60	16,59	243016	2774		46561	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4814872	308407,00	--	148494	--	148494	--	160374
					--	--	--	--		11880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	167,1824	1190,00	9,08	198948	1518	68072	104065	327254
					773,75	4,32	129358	723		24241	
95	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	167,1824	167,54	1,42	28009	238	14484	10720	41827
					79,47	0,68	13287	113		3098	
96	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	47,3062	558,44	0,79	26418	37	5930	16361	46201
					432,32	--	20451	--		3422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				888037	8645	389430	395494	1386212
							489964	4403	--	102682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				888037				
	Материалы		Тенге				240934				
	Всего заработная плата		Тенге					494366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148494				
		Накладные расходы	Тенге				395493				
		Сметная прибыль	Тенге				102682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1386212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					494366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1386212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					494366			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Козырек К-1 /2шт/									
97	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11512	90371,66	21629,51	10404	2490	265	5745	17440
					66444,00	5875,46	7649	676		1292	
98	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11512	3147,55	527,91	362	61	32	186	592
					2334,28	1,35	269	--		44	
99	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11512	497904,00	--	57319	--	57319	--	61904
					--	--	--	--		4585	
100	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,33848	908,30	1,05	3032	3	445	2068	5509
					773,91	0,52	2584	2		408	
101	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	790,25	21,51	6717	183	661	5466	13157
					690,89	8,05	5873	68		975	
102	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,775	2590,00	--	25317	--	25317	--	27343
					--	--	--	--		2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,5	308,26	2,69	2620	23	2307	270	3122
					34,10	1,20	290	10		231	
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук, слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7	3077,32	14,14	21541	99	13747	7103	30936
					1099,33	3,65	7695	26		2292	
105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00192	69824,69	2257,49	134	4	--	122	276
					67567,20	729,54	130	1		20	
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	228894,00	--	439	--	439	--	475
					--	--	--	--		35	
107	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки /на растворе М50/. Устройство	м3	0,024	23369,53	4148,13	561	100	339	129	745
					5063,00	835,03	122	20		55	
		Крыльцо Кр-1 /2шт/									
108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,76	799,16	--	4603	--	--	3314	8551
					799,16	--	4603	--		633	
109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,94	21216,57	1010,05	62377	2970	46538	12695	81077
					4377,34	367,58	12869	1081		6006	
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03516	15334,38	1406,22	539	49	1	464	1083
					13896,80	606,02	489	21		80	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03516	308407,00	--	10844	--	10844	--	11711
					--	--	--	--		867	
112	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,62	1733,63	133,37	18411	1416	5565	11350	32142
					1076,28	60,66	11430	644		2381	
113	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	10,8324	3371,00	--	36516	--	36516	--	39437
					--	--	--	--		2921	
114	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическимиотдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,68	3952,14	31,89	10592	85	1035	7610	19658
					3534,30	15,17	9472	41		1456	
115	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	2,7336	3371,00	--	9215	--	9215	--	9952
					--	--	--	--		737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				281544	7484	210585	56522	365110
							63474	2591	--	27043	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213459				
	Материалы		Тенге				70639				
	Всего заработная плата		Тенге					57470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82331				
		Накладные расходы	Тенге				50591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68085				
	Материалы		Тенге				297				
	Всего заработная плата		Тенге					8594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57319				
		Накладные расходы	Тенге				5930				
		Сметная прибыль	Тенге				5921				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				365110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					66064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17539649**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11,8	1437,47	16,64	16962	196	91	16343	35969
					1413,15	0,10	16675	1		2664	
2	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,682	103,00	--	1203	--	1203	--	1300
					--	--	--	--		96	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17,7	1553,08	20,02	27489	354	135	26463	58268
					1525,41	0,16	27000	3		4316	
4	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,523	159,00	--	2786	--	2786	--	3009
					--	--	--	--		223	
5	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,72	2497,00	--	11786	--	11786	--	12729
					--	--	--	--		943	
6	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,18	1341,00	--	1582	--	1582	--	1709
					--	--	--	--		127	
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	1,0974	2877,76	39,73	3158	44	2278	835	4312
					761,48	14,73	836	16		319	
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29,5	88,85	1,31	2621	38	56	2477	5506
					85,67	--	2527	--		408	
9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0295	60194,20	--	1776	--	58	1701	3755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					58246,50	--	1718	--		278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				69364	633	19975	47819	126557
							48756	20	--	9374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1776				
	Материалы		Тенге				57				
	Всего заработная плата		Тенге					1718			
		Накладные расходы	Тенге				1701				
		Сметная прибыль	Тенге				278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1718			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67588				
	Материалы		Тенге				2560				
	Всего заработная плата		Тенге					47058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17358				
		Накладные расходы	Тенге				46117				
		Сметная прибыль	Тенге				9096				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				122802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				126557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					48776			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	23,6	1437,47	16,64	33924	393	181	32686	71939
					1413,15	0,10	33350	2		5329	
11	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	23,364	395,00	--	9229	--	9229	--	9967
					--	--	--	--		738	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	23,6	88,85	1,31	2097	31	44	1981	4405
					85,67	--	2022	--		326	
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0236	60194,20	--	1421	--	46	1361	3004
					58246,50	--	1375	--		223	
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,478	537,00	--	1331	--	1331	--	1437
					--	--	--	--		106	
15	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	2	969,20	0,15	1938	--	47	1854	4095
					945,70	--	1891	--		303	
16	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	2	9372,00	--	18744	--	18744	--	20244
					--	--	--	--		1500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				68684	424	29622	37882	115091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							38638	2	--	8525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1421				
	Материалы		Тенге				46				
	Всего заработная плата		Тенге					1375			
		Накладные расходы	Тенге				1361				
		Сметная прибыль	Тенге				223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1375			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67263				
	Материалы		Тенге				272				
	Всего заработная плата		Тенге					37266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29303				
		Накладные расходы	Тенге				36520				
		Сметная прибыль	Тенге				8303				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					37266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				115090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					38640			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
17	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11,8	796,95	3,38	9404	40	86	9104	19989
					786,24	1,06	9278	13		1481	
18	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	11,7764	1077,00	--	12683	--	12683	--	13698
					--	--	--	--		1015	
19	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,8	824,16	1,39	9725	16	34	9487	20749
					819,94	0,46	9675	5		1537	
20	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	11,7764	254,00	--	2991	--	2991	--	3231
					--	--	--	--		239	
21	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5,9	6145,09	42,08	36256	248	30788	5229	44804
					884,80	19,51	5220	115		3319	
22	1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5,9	4056,78	15,13	23935	89	18762	5022	31273
					861,62	6,85	5084	40		2317	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,26	1681,68	--	13891	--	--	10001	25803
					1681,68	--	13891	--		1911	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,5548	877,72	--	3998	--	--	2878	7426
					877,72	--	3998	--		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	3,5872	8203,54 1384,24	94,29 30,73	29428 4966	338 110	24124	4974 2752	37154
26	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035872	2319753,68 335104,00	212088,73 38551,75	8321 1202	761 138	6358	1327 772	10420
27	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
28	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
29	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
30	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
		Приборы									
31	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3637,17 2954,82	178,58 88,88	3637 2955	179 89	503	2983 530	7150
32	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20731,00 --	-- --	20731 --	-- --	20731	-- 1658	22389
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2912,43 2634,45	89,65 44,43	2912 2634	90 44	188	2625 443	5981
34	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8794,00 --	-- --	8794 --	-- --	8794	-- 704	9498
35	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	1	1100,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
36	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
37	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	1	1818,71 1337,49	221,52 109,78	1819 1337	222 110	260	1418 259	3496
38	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	8423,00	--	8423	--	8423	--	9097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		674	
39	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	1	969,20	0,15	969	--	23	927	2048
					945,70	--	946	--		152	
40	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
					--	--	--	--		696	
41	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2474,05	67,66	2474	68	298	2098	4938
					2107,56	33,62	2108	34		366	
42	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4594,00	--	4594	--	4594	--	4962
					--	--	--	--		368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				225691	2050	160345	58073	306467
							63293	699	--	22703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26210				
	Материалы		Тенге				6359				
	Всего заработная плата		Тенге					19229			
		Накладные расходы	Тенге				14207				
		Сметная прибыль	Тенге				3233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19229			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				199481				
	Материалы		Тенге				75067				
	Всего заработная плата		Тенге					44763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78921				
		Накладные расходы	Тенге				43868				
		Сметная прибыль	Тенге				19468				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				262816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					44763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				306466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					63992			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								548115

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,62	1437,47	16,64	15266	177	81	14708	32372
					1413,15	0,10	15008	1		2398	
2	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10,5138	437,00	--	4595	--	4595	--	4962
					--	--	--	--		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	71,98	1553,08	20,02	111790	1441	550	107615	236958
					1525,41	0,16	109799	12		17552	
4	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	71,2602	879,00	--	62638	--	62638	--	67649
					--	--	--	--		5011	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	82,6	88,85	1,31	7339	108	155	6935	15416
					85,67	--	7076	--		1142	
6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0826	60194,20	--	4972	--	161	4763	10514
					58246,50	--	4811	--		779	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	27,317	1144,11	16,55	31254	452	11933	18643	53889
					690,75	5,66	18869	155		3992	
8	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	149,86	2054,00	--	307812	--	307812	--	332437
					--	--	--	--		24625	
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	9	288,92	--	2600	--	980	1587	4523
					179,96	--	1620	--		335	
10	1116-0602-0102	Клапаны термостатическиепроходные. Установка на резьбовом	шт.	9	472,83	0,55	4255	5	161	4010	8926
					454,32	0,27	4089	2		661	
11	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем	шт.	9	6901,00	--	62109	--	62109	--	67078
					--	--	--	--		4969	
12	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	9	5264,00	--	47376	--	47376	--	51166
					--	--	--	--		3790	
13	ТОО "Данфосс" стр.102	Клапан запорный RLV-II-15 диам.15мм	шт	9	4247,02	--	38223	--	38223	--	41281
					--	--	--	--		3058	
14	2304-0904-1405	Краны шаровые X 2777 с внутреннейрезьбой, из нержавеющей	шт.	2	22086,00	--	44172	--	44172	--	47706
					--	--	--	--		3534	
15	2304-1013-1103	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей	шт.	1	40895,00	--	40895	--	40895	--	44167
					--	--	--	--		3272	
16	2302-0501-0303 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1047,00	--	18846	--	18846	--	20354
					--	--	--	--		1508	
17	2302-0501-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1047,00	--	18846	--	18846	--	20354
					--	--	--	--		1508	
18	2302-0501-0305 РСНБ РК 2015	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20	1558,00	--	31160	--	31160	--	33653
					--	--	--	--		2493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2302-0501-1302 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	2142,00	--	38556	--	38556	--	41640
					--	--	--	--		3084	
20	1118-0201-0104	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность	ель	1	76717,60	4991,30	76718	4991	39444	33545	119084
					32283,50	1946,15	32283	1946		8821	
21	ТОО "Келет" стр.	Электрический водонагреватель ЭВН-К-18М2	шт	1	56021,43	--	56021	--		--	56021
		Оптовая цена - 55357.14			--	--	--	--	56021	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1025443	7174	768693	191806	1310150
							193556	2116	56021	92900	
	Стоимость оборудования		Тенге				55357				
	Заготов.складские расходы		Тенге				664				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				56021				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4972				
	Материалы		Тенге				161				
	Всего заработная плата		Тенге					4811			
		Накладные расходы	Тенге				4763				
		Сметная прибыль	Тенге				779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4811			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				964450				
	Материалы		Тенге				53304				
	Всего заработная плата		Тенге					190861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				715228				
	Сдача и испытание		Тенге				1696				
		Накладные расходы	Тенге				187043				
		Сметная прибыль	Тенге				92119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1243613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					190861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1310148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					195672			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система ВЕ-1,2									
22	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150,	решетка	2	1718,72	33,12	3437	66	630	2714	6644
					1370,67	14,19	2741	28		492	
23	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5173,81	53,97	33112	345	20597	12062	48789
					1901,59	21,60	12170	138		3614	
24	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр	зонт	2	3084,87	44,92	6170	90	5124	964	7705
					477,79	14,19	956	28		571	
25	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	3247,80	8,05	6496	16	352	6011	13507
					3063,88	2,84	6128	6		1001	
26	2305-1207-0301	Узел прохода с утепленным диам.200	шт.	2	7707,00	--	15414	--	15414	--	16647
					--	--	--	--		1233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64629	518	42117	21751	93292
							21995	201	--	6911	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				26703				
	Всего заработная плата		Тенге					22196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15414				
	Сдача и испытание		Тенге				1072				
		Накладные расходы	Тенге				21752				
		Сметная прибыль	Тенге				6910				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22196			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				93291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1403442

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
					2808,00	526,89	2808	527		532	
2	2307-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10362,00	--	10362	--	10362	--	11191
					--	--	--	--		829	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	585,89	81,25	586	81	28	367	1029
					477,36	32,81	477	33		76	
4	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа CE102M S6 145-AV, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	6981,00	--	6981	--	6981	--	7539
					--	--	--	--		558	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
					2662,00	32,81	2662	33		548	
6	2307-0204-0831 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
					--	--	--	--		122	
		ЩРН-П-12									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
					2808,00	526,89	2808	527		532	
8	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
					--	--	--	--		173	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
					2662,00	32,81	2662	33		548	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2695,27	27,25	13476	136	6685	4792	19729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1331,00	--	6655	--		1461	
11	2307-0204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1376,00	--	1376	--	1376	--	1486
					--	--	--	--		110	
12	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	687,00	--	687	--	687	--	742
					--	--	--	--		55	
13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
					--	--	--	--		879	
14	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3836,00	--	3836	--	3836	--	4143
					--	--	--	--		307	
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1963,14	774,93	5889	2325	405	3407	10040
					1053,00	524,17	3159	1572		744	
16	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2194,00	--	4388	--	4388	--	4739
					--	--	--	--		351	
17	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1479,00	--	1479	--	1479	--	1597
					--	--	--	--		118	
18	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы КЭЛ-FS Е27 25Вт 4000К Т2 ГОСТ 6825-91	шт.	3	373,00	--	1119	--	1119	--	1209
					--	--	--	--		90	
19	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	6	1665,08	11,61	9990	70	5792	2990	14019
					687,96	4,27	4128	26		1038	
20	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	6	93,00	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
21	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная СО-3-2,5 мм2	шт.	6	1673,00	--	10038	--	10038	--	10841
					--	--	--	--		803	
22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	423,37	3,25	1270	10	39	882	2325
					407,16	1,31	1221	4		172	
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
					--	--	--	--		68	
24	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	423,37	3,25	2117	16	65	1471	3874
					407,16	1,31	2036	7		287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303,00	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--		121	
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	503,81	3,25	7053	46	324	4825	12829
					477,36	1,31	6683	18		950	
27	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с	шт.	13	525,00	--	6825	--	6825	--	7371
					--	--	--	--		546	
28	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с	шт.	1	393,00	--	393	--	393	--	424
					--	--	--	--		31	
29	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	22	39,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
30	2306-1707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	18	183,00	--	3294	--	3294	--	3558
					--	--	--	--		264	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	224,2	329,50	149,20	73874	33450	10135	29351	111483
					135,10	46,73	30289	10476		8258	
32	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-	км	0,07434	177812,00	--	13219	--	13219	--	14276
					--	--	--	--		1057	
33	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-	км	0,12036	276294,00	--	33267	--	33267	--	35928
					--	--	--	--		2661	
34	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01534	432251,00	--	6631	--	6631	--	7161
					--	--	--	--		530	
35	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01416	1048367,00	--	14845	--	14845	--	16032
					--	--	--	--		1188	
36	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	224,2	359,95	15,39	80700	3451	12684	47069	137991
					287,98	3,61	64565	809		10222	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	224,2	40,00	--	8968	--	8968	--	9685
					--	--	--	--		717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				359442	42534	186753	103836	500340
							130154	14064	--	37060	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				350474				
	Материалы		Тенге				40581				
	Всего заработная плата		Тенге					144218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137205				
		Накладные расходы	Тенге				103837				
		Сметная прибыль	Тенге				36345				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				490656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					144218			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8968				
		Сметная прибыль	Тенге				717				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				500342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					14218			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**500340**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети

РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения

		Кабели									
1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27264,28	3544,45	27264	3544	18104	5012	34858
					5616,00	1345,21	5616	1345		2582	
2	С123-070203-0203 пр.	Ящик управления освещением Іном=32А на 2 фидера. ЯУО 9603-3474 IP54 У3.1	шт.	1	162061,00	--	162061	--	162061	--	175026
					--	--	--	--		12965	
3	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	34,3764	220,63	220,63	7584	7584	--	2123	10484
					--	85,76	--	2948		777	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,3764	35,20	35,20	1210	1210	--	322	1655
					--	13,02	--	447		123	
5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	190,44	486,50	405,44	92649	77212	--	33564	136309
					81,06	163,72	15437	31179		10097	
6	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	78,93	329,50	149,20	26007	11776	3568	10333	39248
					135,10	46,73	10663	3688		2907	
7	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	191,52	226,84	98,67	43444	18897	9022	15609	63777
					81,06	32,14	15525	6155		4724	
8	С123-060137-0806	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,28665	1250049,00	--	358327	--	358327	--	386993
					--	--	--	--		28666	
9	Ц13-080201-2001 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4238,65	81,25	8477	163	208	5884	15510
					4053,00	32,81	8106	66		1149	
10	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 (ПКВ-1)	комплект	2	6453,00	--	12906	--	12906	--	13938
					--	--	--	--		1032	
11	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,19044	28476,60	19467,60	5423	3707	--	1561	7543
					9009,00	4428,19	1716	843		559	
12	С121-130809-1304 пр.	Сигнальная лента желтого цвета "Не копать, ниже кабель"	м	190,44	32,00	--	6094	--	6094	--	6582
					--	--	--	--		488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,07893	355328,56	105745,12	28046	8346	8	21911	53954
					249484,00	30919,81	19692	2441		3997	
14	С123-010604-0110 пр.	Трубы ПНД 110/94	м	79,7193	1349,00	--	107541	--	107541	--	116145
					--	--	--	--		8603	
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
15	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	9277,95	6224,69	9278	6225	--	4640	15031
					3053,26	2746,39	3053	2746		1113	
16	Прайс "АСПМК-519"	Опора круглоконическая фланцевая оцинкованная длиной 10м СКФ	шт.	1	94714,29	--	94714	--	94714	--	102291
					--	--	--	--		7577	
17	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество	шт.	1	11397,06	6187,40	11397	6187	514	4975	17681
					4695,57	2213,57	4696	2214		1310	
18	Прайс "АСПМК-	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт.	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6393
					--	--	--	--		474	
19	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	4841,01	968,33	4841	968	1767	1987	7374
					2106,00	654,00	2106	654		546	
20	Прайс	Светодиодный светильник Ecotec 12-150Вт/4-67 с оптикой	шт.	1	38705,36	--	38705	--	38705	--	41802
					--	--	--	--		3096	
21	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3178,62	442,81	3179	443	--	2099	5699
					2735,81	178,81	2736	179		422	
22	Прайс "ТУСО ElECTrOniCs"	Соединительная коробка ЕКМ-2050	шт.	1	26483,57	--	26484	--	26484	--	28602
					--	--	--	--		2119	
23	Прайс "ТУСО	Предохранитель А4 для коробки ЕКМ-2050	шт.	2	437,14	--	874	--	874	--	944
					--	--	--	--		70	
24	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,219	10360,53	5590,33	2269	1224	--	1212	3760
					4770,20	2150,33	1045	471		279	
25	Прайс "АСПМК-519"	Сборный фундамент для опор Ф18Б	шт.	1	20217,86	--	20218	--	20218	--	21835
					--	--	--	--		1617	
26	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	13	117,02	3,25	1521	42	288	870	2583
					91,63	1,31	1191	17		191	
27	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	65178,00	--	847	--	847	--	915
					--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1107281	147530	868170	112102	1316932
							91581	55393	--	97551	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				932352				
	Материалы		Тенге				33471				
	Всего заработная плата		Тенге					114131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				708150				
		Накладные расходы	Тенге				81893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				81140				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1095385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					114131			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67388				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					32843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19000				
		Накладные расходы	Тенге				30208				
		Сметная прибыль	Тенге				7808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32843			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				107541				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107541				
		Сметная прибыль	Тенге				8603				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1316932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					146974			
		РАЗДЕЛ 2.Сети водоснабжения и канализации									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
28	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**184,68**	**154,57**	**146,16**	**28546**	**26993**	**--**	**6071**	**37386**
					8,41	**37,25**	**1553**	**6879**		**2769**	
29	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**13,122**	**2018,02**	**--**	**26480**	**--**	**--**	**19066**	**49190**
					2018,02	**--**	**26480**	**--**		**3644**	
30	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,72**	**877,72**	**--**	**32230**	**--**	**--**	**23205**	**59870**
					877,72	**--**	**32230**	**--**		**4435**	
31	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**148,05**	**35,20**	**35,20**	**5211**	**5211**	**--**	**1388**	**7127**
					--	**13,02**	**--**	**1927**		**528**	
32	**Е11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**148,05**	**17,38**	**17,38**	**2573**	**2573**	**--**	**685**	**3519**
					--	**6,43**	**--**	**952**		**261**	
33	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**148,05**	**161,77**	**76,23**	**23949**	**11286**	**--**	**12898**	**39795**
					85,54	**35,46**	**12664**	**5250**		**2948**	
34	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**148,05**	**80,80**	**69,74**	**11962**	**10324**	**207**	**2787**	**15929**
					9,66	**16,48**	**1431**	**2440**		**1180**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,302	67,64	67,64	900	900	--	207	1196
					--	21,64	--	288		89	
36	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,15	5218,10	159,74	63400	1941	48595	13304	82840
					1058,76	47,29	12864	575		6136	
37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5201	161,77	76,23	246	116	--	132	409
					85,54	35,46	130	54		30	
		ТРУБЫ									
38	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1215	359018,56	106789,12	43621	12975	334	33728	83537
					249484,00	30919,81	30312	3757		6188	
39	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	122,715	2287,00	--	280649	--	280649	--	303101
					--	--	--	--		22452	
40	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00135	527354,72	111950,16	712	151	21	591	1407
					400140,00	41996,93	540	57		104	
41	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3554	2723,00	--	3691	--	3691	--	3986
					--	--	--	--		295	
42	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00135	1528999,68	38850,94	2064	52	1650	359	2617
					268345,00	243,18	362	--		194	
43	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,12285	66004,27	--	8109	--	953	7084	16408
					58246,50	--	7156	--		1215	
44	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1104,04	73,80	4416	295	245	3837	8914
					969,00	--	3876	--		660	
45	С123-020103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	14824,00	--	59296	--	59296	--	64040
					--	--	--	--		4744	
46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	1377741,09	513822,74	4547	1696	1184	2146	7227
					505010,50	151716,34	1667	501		535	
47	Е11-220901-0101 п.	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	вентиль	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
					1054,24	13,51	1054	14		185	
48	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275	--	1275	--	1377
					--	--	--	--		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
					514,19	256,31	2057	1025		704	
50	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
					--	--	--	--		462	
51	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упоры/. Устройство	м3	0,06	20740,23	1010,05	1244	61	920	259	1624
					4377,34	367,58	263	22		120	
		КОЛОДЕЦ D-1500 /2ШТ/									
52	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	21960,17	9298,29	66759	28267	6817	42816	118341
					10419,36	3807,12	31675	11574		8766	
53	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
					--	--	--	--		2756	
54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
55	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
					--	--	--	--		2399	
57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--		394	
58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
					--	--	--	--		644	
59	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,03416	581954,00	--	19880	--	19880	--	21470
					--	--	--	--		1590	
60	Е11-150403-1002	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество	окрашиваемой	0,99064	283,34	1,05	281	1	148	106	417
					132,98	0,52	132	1		31	
61	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643,00	--	9286	--	9286	--	10029
					--	--	--	--		743	
62	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,602	2864,42	1078,39	4589	1728	2630	670	5680
					144,14	243,16	231	390		421	
63	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1071,64	52,65	11445	562	10348	698	13115
					50,11	10,40	535	111		971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				865936	108849	589877	176145	1125452
							167210	35815	--	83367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				486084				
	Материалы		Тенге				74226				
	Всего заработная плата		Тенге					203025			
	Местные материалы		Тенге				135798				
		Накладные расходы	Тенге				176146				
		Сметная прибыль	Тенге				52978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				715208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					203025			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19880				
		Сметная прибыль	Тенге				1590				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21470				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				359973				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359973				
		Сметная прибыль	Тенге				28798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				388771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1125449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					203025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2442384**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**22433930**

Итого **22 433 930**

Всего с НДС **25 126 002**

Сдал:

ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Директор **Молдабаев А.Ж.**

Принял:

Мукаш Адилет Бекетаевич