Заказчик: Оспанова Сарсенкуль Садыковна

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Наименование стройки: Строительство здания гостиницы, реконструкция гаража под склад, реконструкция бани, летней кухни, котельной, навеса под размещение кухни, реконструкция туалет под щитовую по адресу г.Кызылорда , ул.Султана Сулейменова №53

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	416,4075	205,29	194,40	85485	80950	--	17731	111473
					10,89	48,25	4535	20092		8257	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,3425	2018,02	--	63250	--	--	45540	117493
					2018,02	--	63250	--		8703	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м въезды и выезды	м3 грунта	73,5	50,22	50,22	3691	3691	--	983	5048
					--	18,57	--	1365		374	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	134,97	491,09	489,50	66283	66068	7	14402	87140
					1,54	146,67	208	19795		6455	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	156,762	30,18	30,18	4730	4730	--	1260	6469
					--	11,16	--	1749		479	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,418	799,16	--	13920	--	--	10022	25857
					799,16	--	13920	--		1915	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	156,762	161,77	76,23	25359	11950	--	13657	42137
					85,54	35,46	13409	5559		3121	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				262717	167389	7	103595	395617
Стоимость общестроительных работ			Тенге				95321	48561	--	29304	
Материалы			Тенге				262717				
Всего заработная плата			Тенге				8				
								143882			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				103595				
		Сметная прибыль	Тенге				29305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				395617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					143882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				395617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					143882			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Фундаменты ленточные									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,005	17128,78	1111,53	171373	11121	147461	13870	200063
					1278,45	244,94	12791	2451		14819	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	55,05	22494,33	2055,09	1238313	113133	887760	237151	1593501
					4312,80	421,18	237420	23186		118037	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,751851	247045,00	--	185741	--	185741	--	200600
					--	--	--	--		14859	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм	м2 поверхности	47,538	1068,37	11,00	50788	523	29727	19340	75738
					432,04	5,40	20538	257		5610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1646216	124776	1250689	270361	2069902
							270749	25894	--	153325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1646216				
	Материалы		Тенге				1064949				
	Всего заработная плата		Тенге					296643			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185741				
		Накладные расходы	Тенге				270361				
		Сметная прибыль	Тенге				153326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2069902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					296643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2069902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					296643			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	80,7576	22096,29	2444,00	1784444	197372	1193301	406793	2366536
					4875,96	540,40	393771	43641		175299	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,313875	378231,69	2257,49	118717	709	96800	19936	149746
					67567,20	729,54	21208	229		11092	
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	54,315	21924,45	2444,00	1190827	132746	802577	264916	1572202
					4704,12	540,40	255504	29352		116459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-2/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,025635	378231,69	2257,49	9696	58	7906	1628	12230
					67567,20	729,54	1732	19		906	
		Перемычки									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	3,462	41942,61	4446,62	145205	15394	77520	50458	211316
					15104,30	911,98	52291	3157		15653	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30546	221796,00	--	67750	--	67750	--	73170
					--	--	--	--		5420	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15072	228894,00	--	34499	--	34499	--	37259
					--	--	--	--		2760	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45618	20223,20	1379,72	9225	629	131	7863	18456
					18555,48	386,00	8465	176		1367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3360363	346907	2280484	751594	4440915
							732971	76574	--	328956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3360363				
	Материалы		Тенге				2178237				
	Всего заработная плата		Тенге					809545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102249				
		Накладные расходы	Тенге				751595				
		Сметная прибыль	Тенге				328957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4440915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
		Сметная заработная плата	Тенге					809545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4440915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
		Сметная заработная плата	Тенге					809545			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Элементы покрытия									
20	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	141,54	1934,78	223,51	273848	31636	96924	142533	449692
					1026,48	92,43	145288	13082		33311	
21	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	141,54	4646,00	--	657595	--	657595	--	710202
					--	--	--	--		52608	
22	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,21016	54851,00	--	285782	--	285782	--	308645
					--	--	--	--		22863	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,067635	902007,64	1328,64	61007	90	44284	15171	82272
					245916,00	573,21	16633	39		6094	
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,1295	31343,67	4813,36	223465	34317	117390	71670	318745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10065,00	981,77	71758	7000		23611	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,767475	20223,20	1379,72	15521	1059	221	13229	31050
					18555,48	386,00	14241	296		2300	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,767475	221796,00	--	170223	--	170223	--	183841
					--	--	--	--		13618	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Ав-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,120465	69824,69	2257,49	8411	272	--	7651	17348
					67567,20	729,54	8139	88		1285	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,120465	221796,00	--	26719	--	26719	--	28856
					--	--	--	--		2137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1722572	67374	1399138	250254	2130651
							256059	20505	--	157827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1722572				
	Материалы		Тенге				258820				
	Всего заработная плата		Тенге					276564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1140319				
		Накладные расходы	Тенге				250254				
		Сметная прибыль	Тенге				157826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					276564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2130652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					276564			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Устройство крыши									
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	141,54	339,30	12,59	48025	1782	34691	11035	63784
					81,61	3,13	11552	443		4725	
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	141,54	922,67	52,55	130595	7438	47236	71458	218217
					536,39	12,37	75921	1751		16164	
31	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	17,494344	20683,00	--	361836	--	361836	--	390782
					--	--	--	--		28947	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	141,54	687,04	103,30	97244	14621	50052	33379	141072
					230,12	26,21	32571	3710		10450	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	141,54	270,37	22,86	38269	3235	33224	2456	43983
					12,78	6,08	1810	860		3258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,825	98054,27	1428,29	80895	1178	60135	18059	106870
					23735,40	586,72	19582	484		7916	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,825	8850,03	58,03	7301	48	6511	687	8627
					899,34	25,86	742	21		639	
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,54225	87713,69	1330,60	47563	722	36731	9378	61496
					18643,80	573,21	10110	311		4555	
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,54225	8850,03	58,03	4799	31	4280	452	5670
					899,34	25,86	488	14		420	
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	2,241	92439,31	1047,21	207156	2347	149748	50536	278308
					24570,00	486,36	55061	1090		20615	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,241	8850,03	58,03	19833	130	17688	1866	23435
					899,34	25,86	2015	58		1736	
40	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	7,5171	98054,27	1428,29	737084	10737	547926	164549	973763
					23735,40	586,72	178421	4410		72131	
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,5171	8850,03	58,03	66527	436	59331	6259	78609
					899,34	25,86	6760	194		5823	
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	198,156	790,25	21,51	156592	4262	15427	127418	306731
					690,89	8,05	136903	1595		22721	
43	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	227,8794	2590,00	--	590208	--	590208	--	637424
					--	--	--	--		47217	
44	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	6,6	25051,00	--	165337	--	165337	--	178564
					--	--	--	--		13227	
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	198,156	308,26	2,69	61083	533	53792	6296	72770
					34,10	1,20	6758	238		5390	
46	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	78	1654,01	24,94	129013	1945	916	114390	262875
					1617,33	12,16	126152	948		19472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,525	50389,00	--	26454	--	26454	--	28571
					--	--	--	--		2116	
48	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,6975	53018,00	--	36980	--	36980	--	39938
					--	--	--	--		2958	
49	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	78	1045,90	3,25	81580	253	17970	50785	142955
					812,27	1,60	63357	125		10589	
50	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0042525	233988,00	--	995	--	995	--	1075
					--	--	--	--		80	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка	т стальных элементов	0,0876	764602,52	7187,72	66979	630	60903	6570	79433
					62171,20	1391,53	5446	122		5884	
52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01116	499537,00	--	5575	--	5575	--	6021
					--	--	--	--		446	
53	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	37,5	704,50	26,21	26419	983	17827	7144	36248
					202,90	4,19	7609	157		2685	
54	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка ленти/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	82,5	807,90	26,21	66652	2162	47751	15718	88959
					202,90	4,19	16739	346		6590	
55	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112,5	1160,00	--	130500	--	130500	--	140940
					--	--	--	--		10440	
56	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120	1040,00	--	124800	--	124800	--	134784
					--	--	--	--		9984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3516292	53473	2704824	698435	4551904
							757996	16877	--	337178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3516292				
	Материалы		Тенге				1262138				
	Всего заработная плата		Тенге					774873			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1442684				
		Накладные расходы	Тенге				698436				
		Сметная прибыль	Тенге				337178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4551906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					774873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4551906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					774873			

РАЗДЕЛ 6.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип К									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	38,715	106,31	31,91	4116	1235	2	3139	7835
					74,37	11,89	2879	460		580	
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,0972	20334,25	8,16	62979	25	51187	11061	79963
					3799,08	--	11767	--		5923	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	38,715	1733,63	133,37	67117	5163	20286	41376	117173
					1076,28	60,66	41668	2348		8679	
60	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	39,4893	3371,00	--	133118	--	133118	--	143768
					--	--	--	--		10649	
61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	42,06	1520,00	13,07	63931	550	51579	11275	81222
					280,60	4,57	11802	192		6016	
		Тип Д									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	115,035	106,31	31,91	12229	3671	3	9327	23280
					74,37	11,89	8555	1368		1724	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,2028	20334,25	8,16	187132	75	152095	32864	237596
					3799,08	--	34962	--		17600	
64	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	115,035	1602,75	19,65	184372	2260	123955	55573	259141
					505,56	8,38	58157	964		19196	
65	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	115,035	4221,98	37,44	485675	4307	410201	68834	598869
					618,66	17,91	71167	2060		44361	
66	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	115,035	812,29	3,47	93441	399	26320	53535	158735
					580,01	1,71	66722	197		11758	
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	120,765	367,34	0,82	44362	100	29312	14099	63137
					123,79	0,41	14950	49		4677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1338474	17785	998058	301083	1770719
							322628	7638	--	131163	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1338474				
	Материалы		Тенге				864942				
	Всего заработная плата		Тенге					330266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133118				
		Накладные расходы	Тенге				301082				
		Сметная прибыль	Тенге				131164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					330266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1770720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					330266			
		РАЗДЕЛ 7.Окна и двери									
		Окна из ПВХ									
68	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	23,1075	2257,99	173,08	52176	3999	25989	21706	79793
					960,20	83,52	22188	1930		5911	
69	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,1075	22668,00	--	523801	--	523801	--	565705
					--	--	--	--		41904	
70	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,098	3566,11	175,58	3916	193	2041	1596	5952
					1532,33	82,39	1682	90		441	
71	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,098	28266,00	--	31036	--	31036	--	33519
					--	--	--	--		2483	
72	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17,145	1207,25	5,01	20698	86	16503	3736	26389
					239,66	2,48	4109	43		1955	
73	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	17,145	890,00	--	15259	--	15259	--	16480
					--	--	--	--		1221	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,24	3077,32	14,14	9971	46	6363	3288	14319
					1099,33	3,65	3562	12		1061	
		Двери наружные стальные									
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2948,80	48,85	9289	154	1682	5186	15633
					2365,88	20,32	7453	64		1158	
76	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	40518,00	--	127632	--	127632	--	137842
					--	--	--	--		10211	
		Двери внутренние деревянные									
77	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,9	4020,62	107,21	75990	2026	47447	24761	108811
					1403,00	52,69	26517	996		8060	
78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,9	4459,00	--	84275	--	84275	--	91017
					--	--	--	--		6742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	10	3495,00	--	34950	--	34950	--	37746
					--	--	--	--		2796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				988992	6504	916978	60273	1133206
							65510	3134	--	83943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				817121				
	Материалы		Тенге				98342				
	Всего заработная плата		Тенге					61128			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654371				
		Накладные расходы	Тенге				55087				
		Сметная прибыль	Тенге				69777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				941985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					61128			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				171870				
	Материалы		Тенге				1682				
	Всего заработная плата		Тенге					7517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162582				
		Накладные расходы	Тенге				5186				
		Сметная прибыль	Тенге				14165				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1133207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					68645			
		РАЗДЕЛ 8.Отделка внутренняя									
		Подвесной потолок									
80	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	153,75	2524,09	14,34	388079	2205	195829	171812	604683
					1236,07	5,58	190045	858		44791	
		Потолки									
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	153,75	831,37	4,88	127823	750	43100	67369	210807
					546,16	1,55	83973	238		15615	
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	153,75	750,27	4,84	115354	745	22697	73823	204311
					597,80	2,39	91912	367		15134	
83	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	153,75	-200,97	-1,32	-30899	-203	--	-24637	-59980
					-199,65	-0,65	-30696	-100		-4443	
		Стены									
84	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,205	1199,56	76,42	560442	35704	147563	324229	955444
					807,30	60,17	377175	28111		70774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	398,445	1125,67	7,60	448517	3030	168328	222503	724701
					695,60	2,43	277159	969		53682	
86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,445	615,31	4,57	245166	1820	53766	152382	429352
					475,80	2,25	189580	898		31804	
87	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	398,445	-146,13	-1,05	-58223	-417	--	-46410	-113004
					-145,08	-0,52	-57806	-207		-8371	
88	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиобл ицовки	68,76	4313,07	20,27	296566	1394	121347	139601	471061
					2528,00	9,84	173825	676		34893	
89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуривае мой поверхности	22,737	3157,94	45,75	71802	1040	18423	42295	123225
					2301,94	23,30	52339	530		9128	
90	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22,737	615,31	4,57	13990	104	3068	8696	24501
					475,80	2,25	10818	51		1815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2178616	46171	774121	1131663	3575101
							1358324	32391	--	264822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2178616				
	Материалы		Тенге				774121				
	Всего заработная плата		Тенге					1390716			
		Накладные расходы	Тенге				1131663				
		Сметная прибыль	Тенге				264822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3575101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110
		Сметная заработная плата	Тенге					1390716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3575101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110
		Сметная заработная плата	Тенге					1390716			
		РАЗДЕЛ 9.Отделка наружная									
		Цоколь									
91	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуривае мой поверхности	33	3882,37	36,84	128118	1216	20312	86078	231332
					3230,00	30,54	106590	1008		17136	
		Узел "1"									
92	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуривае мой поверхности	212,52	2305,16	35,26	489892	7494	173479	249957	799036
					1453,60	16,59	308919	3527		59188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61206	308407,00	--	188764	--	188764	--	203865
					--	--	--	--		15101	
94	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	212,52	1190,00	9,08	252900	1930	86532	132286	416000
					773,75	4,32	164438	919		30815	
95	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	212,52	167,54	1,42	35605	302	18413	13627	53170
					79,47	0,68	16890	144		3939	
96	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	60,135	558,44	0,79	33582	47	7537	20798	58730
					432,32	--	25998	--		4350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1128860	10989	495037	502746	1762133
							622835	5597	--	130529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128860				
	Материалы		Тенге				306272				
	Всего заработная плата		Тенге					628432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188764				
		Накладные расходы	Тенге				502745				
		Сметная прибыль	Тенге				130528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1762134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					628432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1762134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					628432			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Козырек К-1 /2шт/									
97	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11512	90371,66	21629,51	10404	2490	265	5745	17440
					66444,00	5875,46	7649	676		1292	
98	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11512	3147,55	527,91	362	61	32	186	592
					2334,28	1,35	269	--		44	
99	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11512	497904,00	--	57319	--	57319	--	61904
					--	--	--	--		4585	
100	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,33848	908,30	1,05	3032	3	445	2068	5509
					773,91	0,52	2584	2		408	
101	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	790,25	21,51	6717	183	661	5466	13157
					690,89	8,05	5873	68		975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,775	2590,00	--	25317	--	25317	--	27343
					--	--	--	--		2025	
103	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,5	308,26	2,69	2620	23	2307	270	3122
					34,10	1,20	290	10		231	
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук, слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7	3077,32	14,14	21541	99	13747	7103	30936
					1099,33	3,65	7695	26		2292	
105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00192	69824,69	2257,49	134	4	--	122	276
					67567,20	729,54	130	1		20	
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	228894,00	--	439	--	439	--	475
					--	--	--	--		35	
107	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки /на растворе М50/. Устройство	м3	0,024	23369,53	4148,13	561	100	339	129	745
					5063,00	835,03	122	20		55	
		Крыльцо Кр-1 /2шт/									
108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,76	799,16	--	4603	--	--	3314	8551
					799,16	--	4603	--		633	
109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,94	21216,57	1010,05	62377	2970	46538	12695	81077
					4377,34	367,58	12869	1081		6006	
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03516	15334,38	1406,22	539	49	1	464	1083
					13896,80	606,02	489	21		80	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03516	308407,00	--	10844	--	10844	--	11711
					--	--	--	--		867	
112	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,62	1733,63	133,37	18411	1416	5565	11350	32142
					1076,28	60,66	11430	644		2381	
113	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	10,8324	3371,00	--	36516	--	36516	--	39437
					--	--	--	--		2921	
114	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическимиотдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,68	3952,14	31,89	10592	85	1035	7610	19658
					3534,30	15,17	9472	41		1456	
115	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	2,7336	3371,00	--	9215	--	9215	--	9952
					--	--	--	--		737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				281544	7484	210585	56522	365110
							63474	2591	--	27043	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				70639				
	Всего заработная плата		Тенге					57470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82331				
		Накладные расходы	Тенге				50591				
		Сметная прибыль	Тенге				21124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68085				
	Материалы		Тенге				297				
	Всего заработная плата		Тенге					8594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57319				
		Накладные расходы	Тенге				5930				
		Сметная прибыль	Тенге				5921				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				365110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					66064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22195258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4545868				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					848853			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239762			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11029921		
		- Накладные расходы	Тенге							4126526	
		- Сметная прибыль	Тенге							1644090	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1437,47	16,64	21562	250	115	20775	45724
					1413,15	0,10	21197	1		3387	
2	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,85	103,00	--	1530	--	1530	--	1652
					--	--	--	--		122	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22,5	1553,08	20,02	34944	450	172	33639	74070
					1525,41	0,16	34322	4		5487	
4	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,275	159,00	--	3542	--	3542	--	3825
					--	--	--	--		283	
5	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2497,00	--	14982	--	14982	--	16181
					--	--	--	--		1199	
6	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,5	1341,00	--	2012	--	2012	--	2172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		161	
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	1,395	2877,76	39,73	4014	55	2897	1061	5482
					761,48	14,73	1062	21		406	
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37,5	88,85	1,31	3332	49	70	3148	6999
					85,67	--	3213	--		518	
9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0375	60194,20	--	2257	--	73	2162	4773
					58246,50	--	2184	--		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88175	804	25393	60785	160878
							61978	26	--	11917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2257				
	Материалы		Тенге				73				
	Всего заработная плата		Тенге					2184			
		Накладные расходы	Тенге				2162				
		Сметная прибыль	Тенге				354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2184			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85917				
	Материалы		Тенге				3254				
	Всего заработная плата		Тенге					59820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22065				
		Накладные расходы	Тенге				58623				
		Сметная прибыль	Тенге				11563				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				156104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					59820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					62004			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1437,47	16,64	43124	499	231	41549	91447
					1413,15	0,10	42394	3		6774	
11	2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	395,00	--	11732	--	11732	--	12670
					--	--	--	--		939	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	88,85	1,31	2666	39	57	2519	5599
					85,67	--	2570	--		415	
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	60194,20	--	1806	--	59	1730	3819
					58246,50	--	1747	--		283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,15	537,00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
15	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	3	969,20	0,15	2908	--	71	2780	6143
					945,70	--	2837	--		455	
16	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	9372,00	--	28116	--	28116	--	30365
					--	--	--	--		2249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				92042	539	41958	48578	151870
							49549	3	--	11250	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1806				
	Материалы		Тенге				58				
	Всего заработная плата		Тенге					1747			
		Накладные расходы	Тенге				1730				
		Сметная прибыль	Тенге				283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1747			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90236				
	Материалы		Тенге				357				
	Всего заработная плата		Тенге					47805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41539				
		Накладные расходы	Тенге				46848				
		Сметная прибыль	Тенге				10967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				148051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					47805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				151870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					49552			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
17	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	796,95	3,38	11954	51	109	11573	25410
					786,24	1,06	11794	16		1882	
18	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	1077,00	--	16123	--	16123	--	17413
					--	--	--	--		1290	
19	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	824,16	1,39	12362	21	42	12060	26376
					819,94	0,46	12299	7		1954	
20	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	254,00	--	3802	--	3802	--	4107
					--	--	--	--		304	
21	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	7,5	6145,09	42,08	46088	316	39136	6647	56954
					884,80	19,51	6636	146		4219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	7,5	4056,78	15,13	30426	113	23851	6383	39754
					861,62	6,85	6462	51		2945	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,5	1681,68	--	17658	--	--	12714	32801
					1681,68	--	17658	--		2430	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,79	877,72	--	5082	--	--	3659	9440
					877,72	--	5082	--		699	
25	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	4,56	8203,54	94,29	37408	430	30666	6323	47230
					1384,24	30,73	6312	140		3499	
26	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00456	2319753,68	212088,73	10578	967	8083	1687	13246
					335104,00	38551,75	1528	176		981	
27	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,5	212,00	--	318	--	318	--	343
					--	--	--	--		25	
28	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
					--	--	--	--		66	
29	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,5	212,00	--	318	--	318	--	343
					--	--	--	--		25	
30	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
					--	--	--	--		66	
		Приборы									
31	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,5	3637,17	178,58	5456	268	756	4474	10724
					2954,82	88,88	4432	133		794	
32	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,5	20731,00	--	31097	--	31097	--	33584
					--	--	--	--		2488	
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,5	2912,43	89,65	4369	134	283	3938	8971
					2634,45	44,43	3952	67		665	
34	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,5	8794,00	--	13191	--	13191	--	14246
					--	--	--	--		1055	
35	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	1,5	1100,00	--	1650	--	1650	--	1782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		132	
36	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,5	9372,00	--	14058	--	14058	--	15183
					--	--	--	--		1125	
37	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	1,5	1818,71	221,52	2728	332	390	2127	5244
					1337,49	109,78	2006	165		388	
38	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,5	8423,00	--	12635	--	12635	--	13645
					--	--	--	--		1011	
39	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	1,5	969,20	0,15	1454	--	35	1390	3071
					945,70	--	1419	--		228	
40	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,5	8703,00	--	13055	--	13055	--	14099
					--	--	--	--		1044	
41	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1,5	2474,05	67,66	3711	101	449	3148	7407
					2107,56	33,62	3161	50		549	
42	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,5	4594,00	--	6891	--	6891	--	7442
					--	--	--	--		551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				304069	2734	218598	76123	410607
							82741	952	--	30415	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33318				
	Материалы		Тенге				8083				
	Всего заработная плата		Тенге					24443			
		Накладные расходы	Тенге				18059				
		Сметная прибыль	Тенге				4110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24443			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				270752				
	Материалы		Тенге				95716				
	Всего заработная плата		Тенге					59249			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114796				
		Накладные расходы	Тенге				58064				
		Сметная прибыль	Тенге				26305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				355121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					59249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				410608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					83692			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								723355

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13,5	1437,47	16,64	19406	225	104	18697	41151
					1413,15	0,10	19077	1		3048	
2	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	13,365	437,00	--	5841	--	5841	--	6308
					--	--	--	--		467	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	91,5	1553,08	20,02	142106	1832	699	136799	301217
					1525,41	0,16	139575	15		22312	
4	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	90,585	879,00	--	79624	--	79624	--	85994
					--	--	--	--		6370	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105	88,85	1,31	9329	137	197	8816	19596
					85,67	--	8995	--		1452	
6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,105	60194,20	--	6320	--	204	6055	13365
					58246,50	--	6116	--		990	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	34,725	1144,11	16,55	39729	575	15168	23699	68502
					690,75	5,66	23986	196		5074	
8	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	190,5	2054,00	--	391287	--	391287	--	422590
					--	--	--	--		31303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				693643	2768	493124	194066	958723
							197751	213	--	71016	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6320				
	Материалы		Тенге				205				
	Всего заработная плата		Тенге					6116			
		Накладные расходы	Тенге				6055				
		Сметная прибыль	Тенге				990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6116			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				687322				
	Материалы		Тенге				16167				
	Всего заработная плата		Тенге					191847			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476752				
	Сдача и испытание		Тенге				715				
		Накладные расходы	Тенге				188011				
		Сметная прибыль	Тенге				70027				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				945360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					191847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				958725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					197963			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект	13	288,92	--	3756	--	1416	2293	6533
					179,96	--	2340	--		484	
10	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатическиепроходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	472,83	0,55	6147	7	234	5792	12893
					454,32	0,27	5906	4		955	
11	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем	шт.	13	6901,00	--	89713	--	89713	--	96890
					--	--	--	--		7177	
12	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	13	5264,00	--	68432	--	68432	--	73907
					--	--	--	--		5475	
13	ТОО "Данфосс" стр.102	Клапан запорный RLV-H-15 диам.15мм	шт	13	4247,02	--	55211	--	55211	--	59628
					--	--	--	--		4417	
14	2304-0904-1405	Краны шаровые X 2777 с внутреннейрезьбой, из нержавеющей	шт.	2	22086,00	--	44172	--	44172	--	47706
					--	--	--	--		3534	
15	2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	40895,00	--	40895	--	40895	--	44167
					--	--	--	--		3272	
16	2302-0501-0303	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN	шт.	18	1047,00	--	18846	--	18846	--	20354
					--	--	--	--		1508	
17	2302-0501-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1047,00	--	18846	--	18846	--	20354
					--	--	--	--		1508	
18	2302-0501-0305 РСНБ РК 2015	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20	1558,00	--	31160	--	31160	--	33653
					--	--	--	--		2493	
19	2302-0501-1302 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	2142,00	--	38556	--	38556	--	41640
					--	--	--	--		3084	
20	1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка	водоподогреватель	1	76717,60	4991,30	76718	4991	39444	33545	119084
					32283,50	1946,15	32283	1946		8821	
21	ТОО "Келет" стр.	Электрический водонагреватель ЭВН-К-18М2	шт	1	56021,43	--	56021	--		--	56021
		Отпускная цена - 55357,14			--	--	--	--	56021	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				548473	4998	446925	41630	632830
							40529	1950	56021	42728	
	Стоимость оборудования		Тенге				55357				
	Заготов.складские расходы		Тенге				664				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				56021				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				492452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				41093				
	Всего заработная плата		Тенге					42479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405831				
	Сдача и испытание		Тенге				1154				
		Накладные расходы	Тенге				41629				
		Сметная прибыль	Тенге				42726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				576807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				632829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42479			
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
		Система ВЕ-1,2									
22	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2	1718,72	33,12	3437	66	630	2714	6644
					1370,67	14,19	2741	28		492	
23	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 И...	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,**	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5173,81	53,97	33112	345	20597	12062	48789
					1901,59	21,60	12170	138		3614	
24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	3084,87	44,92	6170	90	5124	964	7705
					477,79	14,19	956	28		571	
25	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	2	3247,80	8,05	6496	16	352	6011	13507
					3063,88	2,84	6128	6		1001	
26	2305-1207-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Узел прохода с утепленным диам.200**	шт.	2	7707,00	--	15414	--	15414	--	16647
					--	--	--	--		1233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				64629	518	42117	21751	93292
							21995	201	--	6911	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64629				
	Материалы		Тенге				26703				
	Всего заработная плата		Тенге					22196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15414				
	Сдача и испытание		Тенге				1072				
		Накладные расходы	Тенге				21752				
		Сметная прибыль	Тенге				6910				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				93291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1684845
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2808,00	526,89	5616	1054		1065	
2	2307-0201-0505 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10362,00	--	20724	--	20724	--	22382
					--	--	--	--		1658	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2	585,89	81,25	1172	163	54	735	2059
					477,36	32,81	955	66		153	
4	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа CE102M S6 145-AV, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	6981,00	--	13962	--	13962	--	15079
					--	--	--	--		1117	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4904,35	113,90	9809	228	4257	3881	14784
					2662,00	32,81	5324	66		1095	
6	2307-0204-0831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1526,00	--	3052	--	3052	--	3296
					--	--	--	--		244	
		ЩРН-П-12									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4252,33	1360,88	8505	2722	167	4802	14371
					2808,00	526,89	5616	1054		1065	
8	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2165,00	--	4330	--	4330	--	4676
					--	--	--	--		346	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4904,35	113,90	9809	228	4257	3881	14784
					2662,00	32,81	5324	66		1095	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2695,27	27,25	26953	273	13370	9583	39459
					1331,00	--	13310	--		2923	
11	2307-0204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1376,00	--	2752	--	2752	--	2972
					--	--	--	--		220	
12	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	687,00	--	1374	--	1374	--	1484
					--	--	--	--		110	
13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3663,00	--	21978	--	21978	--	23736
					--	--	--	--		1758	
14	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3836,00	--	7672	--	7672	--	8286
					--	--	--	--		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1963,14	774,93	11779	4650	811	6813	20080
					1053,00	524,17	6318	3145		1487	
16	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2194,00	--	8776	--	8776	--	9478
					--	--	--	--		702	
17	2307-0101-0702 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1479,00	--	2958	--	2958	--	3195
					--	--	--	--		237	
18	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы КЭЛ-FS E27 25Вт 4000К Т2 ГОСТ 6825-91	шт.	6	373,00	--	2238	--	2238	--	2417
					--	--	--	--		179	
19	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	12	1665,08	11,61	19981	139	11586	5981	28039
					687,96	4,27	8256	51		2077	
20	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	93,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
21	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная СО-3-2,5 мм2	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
					--	--	--	--		1606	
22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	423,37	3,25	2540	20	77	1765	4649
					407,16	1,31	2443	8		344	
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	285,00	--	1710	--	1710	--	1847
					--	--	--	--		137	
24	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423,37	3,25	4234	33	129	2941	7749
					407,16	1,31	4072	13		574	
25	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	303,00	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--		242	
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	503,81	3,25	14107	91	650	9650	25657
					477,36	1,31	13366	37		1901	
27	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с	шт.	26	525,00	--	13650	--	13650	--	14742
					--	--	--	--		1092	
28	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
					--	--	--	--		63	
29	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	44	39,00	--	1716	--	1716	--	1853
					--	--	--	--		137	
30	2306-1707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	36	183,00	--	6588	--	6588	--	7115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		527	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	380	329,50	149,20	125209	56695	17176	49748	188953
					135,10	46,73	51338	17756		13997	
32	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-	км	0,126	177812,00	--	22404	--	22404	--	24197
					--	--	--	--		1792	
33	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-	км	0,204	276394,00	--	56384	--	56384	--	60895
					--	--	--	--		4511	
34	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	432251,00	--	11239	--	11239	--	12138
					--	--	--	--		899	
35	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	1048367,00	--	25161	--	25161	--	27174
					--	--	--	--		2013	
36	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	380	359,95	15,39	136780	5849	21499	79779	233883
					287,98	3,61	109432	1371		17325	
37	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	380	40,00	--	15200	--	15200	--	16416
					--	--	--	--		1216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648257	73810	343076	184361	899224
							231369	24686	--	66610	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				633057				
	Материалы		Тенге				74201				
	Всего заработная плата		Тенге					256055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253676				
		Накладные расходы	Тенге				184360				
		Сметная прибыль	Тенге				65393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				882810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					256055			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15200				
		Сметная прибыль	Тенге				1216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				899226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					256055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								899224

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети

РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения

		Кабели									
1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27264,28	3544,45	27264	3544	18104	5012	34858
					5616,00	1345,21	5616	1345		2582	
2	С123-070203-0203 пр.	Ящик управления освещением Іном=32А на 2 фидера. ЯУО 9603-3474 IP54 У3.1	шт.	1	162061,00	--	162061	--	162061	--	175026
					--	--	--	--		12965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	57,294	220,63	220,63	12641	12641	--	3538	17473
					--	85,76	--	4913		1294	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,294	35,20	35,20	2017	2017	--	537	2758
					--	13,02	--	746		204	
5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	317,4	486,50	405,44	154414	128686	--	55940	227182
					81,06	163,72	25728	51965		16828	
6	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	131,55	329,50	149,20	43345	19627	5946	17222	65413
					135,10	46,73	17772	6147		4845	
7	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	319,2	226,84	98,67	72406	31495	15037	26015	106295
					81,06	32,14	25874	10258		7874	
8	С123-060137-0806	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47775	1250049,00	--	597211	--	597211	--	644988
					--	--	--	--		47777	
9	Ц13-080201-2001 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4238,65	81,25	8477	163	208	5884	15510
					4053,00	32,81	8106	66		1149	
10	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 (ПКВ-1)	комплект	2	6453,00	--	12906	--	12906	--	13938
					--	--	--	--		1032	
11	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3174	28476,60	19467,60	9038	6179	--	2602	12571
					9009,00	4428,19	2859	1406		931	
12	С121-130809-1304 пр.	Сигнальная лента желтого цвета "Не копать, ниже кабель"	м	317,4	32,00	--	10157	--	10157	--	10969
					--	--	--	--		813	
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,13155	355328,56	105745,12	46743	13911	12	36518	89923
					249484,00	30919,81	32820	4068		6661	
14	С123-010604-0110 пр.	Трубы ПНД 110/94	м	132,8655	1349,00	--	179236	--	179236	--	193574
					--	--	--	--		14339	
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
15	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	9277,95	6224,69	9278	6225	--	4640	15031
					3053,26	2746,39	3053	2746		1113	
16	Прайс "АСПМК-519"	Опора круглоконическая фланцевая оцинкованная длиной 10м СКФ	шт.	1	94714,29	--	94714	--	94714	--	102291
					--	--	--	--		7577	
17	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество	шт.	1	11397,06	6187,40	11397	6187	514	4975	17681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4695,57	2213,57	4696	2214		1310	
18	Прайс "АСПМК-	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96	шт.	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6393
					--	--	--	--		474	
19	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	4841,01	968,33	4841	968	1767	1987	7374
					2106,00	654,00	2106	654		546	
20	Прайс	Светодиодный светильник Ecotec 12-150Вт/4-67 с оптикой	шт.	1	38705,36	--	38705	--	38705	--	41802
					--	--	--	--		3096	
21	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3178,62	442,81	3179	443	--	2099	5699
					2735,81	178,81	2736	179		422	
22	Прайс "ТУСО ElECTrOniCs"	Соединительная коробка ЕКМ-2050	шт.	1	26483,57	--	26484	--	26484	--	28602
					--	--	--	--		2119	
23	Прайс "ТУСО	Предохранитель А4 для коробки ЕКМ-2050	шт.	2	437,14	--	874	--	874	--	944
					--	--	--	--		70	
24	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,219	10360,53	5590,33	2269	1224	--	1212	3760
					4770,20	2150,33	1045	471		279	
25	Прайс "АСПМК-519"	Сборный фундамент для опор Ф18Б	шт.	1	20217,86	--	20218	--	20218	--	21835
					--	--	--	--		1617	
26	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	13	117,02	3,25	1521	42	288	870	2583
					91,63	1,31	1191	17		191	
27	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	65178,00	--	847	--	847	--	915
					--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1558165	233352	1191209	169051	1865388
							133603	87194	--	138176	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1282919				
	Материалы		Тенге				41865				
	Всего заработная плата		Тенге					170935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				947034				
		Накладные расходы	Тенге				122604				
		Сметная прибыль	Тенге				112442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1517964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					170935			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96011				
	Материалы		Тенге				13				
	Всего заработная плата		Тенге					49861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23063				
		Накладные расходы	Тенге				46445				
		Сметная прибыль	Тенге				11396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					49861			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				179236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179236				
		Сметная прибыль	Тенге				14339				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				193574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1865391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					220796			
		РАЗДЕЛ 2.Сети водоснабжения и канализации									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
28	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	307,8	154,57	146,16	47576	44988	--	10119	62310
					8,41	37,25	2588	11465		4616	
29	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,87	2018,02	--	44134	--	--	31776	81983
					2018,02	--	44134	--		6073	
30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,2	877,72	--	53716	--	--	38676	99783
					877,72	--	53716	--		7391	
31	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	246,75	35,20	35,20	8685	8685	--	2313	11878
					--	13,02	--	3212		880	
32	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	246,75	17,38	17,38	4289	4289	--	1142	5865
					--	6,43	--	1586		434	
33	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	246,75	161,77	76,23	39916	18810	--	21497	66326
					85,54	35,46	21106	8751		4913	
34	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	246,75	80,80	69,74	19937	17207	346	4645	26548
					9,66	16,48	2384	4067		1967	
35	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,17	67,64	67,64	1500	1500	--	345	1993
					--	21,64	--	480		148	
36	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,25	5218,10	159,74	105667	3235	80992	22173	138067
					1058,76	47,29	21440	958		10227	
37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,5335	161,77	76,23	410	193	--	221	681
					85,54	35,46	217	90		50	
		ТРУБЫ									
38	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2025	359018,56	106789,12	72701	21625	555	56214	139228
					249484,00	30919,81	50521	6261		10313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	204,525	2287,00	--	467749	--	467749	--	505169
					--	--	--	--		37420	
40	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00225	527354,72	111950,16	1187	252	35	985	2345
					400140,00	41996,93	900	94		174	
41	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,259	2723,00	--	6151	--	6151	--	6643
					--	--	--	--		492	
42	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00225	1528999,68	38850,94	3440	87	2749	598	4362
					268345,00	243,18	604	1		323	
43	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,20475	66004,27	--	13514	--	1588	11807	27347
					58246,50	--	11926	--		2026	
44	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1104,04	73,80	4416	295	245	3837	8914
					969,00	--	3876	--		660	
45	С123-020103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	14824,00	--	59296	--	59296	--	64040
					--	--	--	--		4744	
46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	1377741,09	513822,74	4547	1696	1184	2146	7227
					505010,50	151716,34	1667	501		535	
47	Е11-220901-0101 п.	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	вентиль	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
					1054,24	13,51	1054	14		185	
48	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275,00	--	1275	--	1275	--	1377
					--	--	--	--		102	
49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
					514,19	256,31	2057	1025		704	
50	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
					--	--	--	--		462	
51	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упоры/. Устройство	м3	0,06	20740,23	1010,05	1244	61	920	259	1624
					4377,34	367,58	263	22		120	
		КОЛОДЕЦ D-1500 /2ШТ/									
52	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	21960,17	9298,29	66759	28267	6817	42816	118341
					10419,36	3807,12	31675	11574		8766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
					--	--	--	--		2756	
54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
55	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
					--	--	--	--		2399	
57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--		394	
58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
					--	--	--	--		644	
59	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,03416	581954,00	--	19880	--	19880	--	21470
					--	--	--	--		1590	
60	Е11-150403-1002	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество	окрашиваемой	0,99064	283,34	1,05	281	1	148	106	417
					132,98	0,52	132	1		31	
61	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4643,00	--	9286	--	9286	--	10029
					--	--	--	--		743	
62	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,602	2864,42	1078,39	4589	1728	2630	670	5680
					144,14	243,16	231	390		421	
63	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1071,64	52,65	11445	562	10348	698	13115
					50,11	10,40	535	111		971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1222165	157197	813942	257151	1597663
							251025	50601	--	118346	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				652752				
		Материалы	Тенге				108732				
		Всего заработная плата	Тенге					301625			
		Местные материалы	Тенге				135798				
		Накладные расходы	Тенге				257150				
		Сметная прибыль	Тенге				72792				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				982695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					301625			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19880				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19880				
		Сметная прибыль	Тенге				1590				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				549533				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				549533				
		Сметная прибыль	Тенге				43963				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				593496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1597660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					301625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3463051**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28965733**

Итого **28 965 733**

Всего с НДС **32 441 621**

Сдал:

ТОО "Строительная компания Люкс Сервис"

Директор _____ **Молдабаев А.Ж.**

Принял:

Оспанова Сарсенкуль Садыковна

_____