Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 11, 12"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.05.2019 года

Приложение

Договор подряда от 06.05.2019 года

АКТ

выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2019 г.

Пятно 11

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Устройство вентилируемого фасада из креатона**	**м2**	**2 929**	**20 629**	**60 422 341**	2 071,53			42 733 592			71%	42 733 592		
1.1	Монтаж пароизоляции и ветрозащиты (материал Подрядчика)														
1.2	Монтаж утеплителя в 2 слоя (ROCKWOOL)														
1.3	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
1.4	Монтаж креатона (материал Заказчика)														
1.5	Изготовление и монтаж отливов для карнизов из оцинкованного окрашенного листа (материал Подрядчика)														
2	**Устройство цоколя из гранита**	**м2**	**137**	**35 780**	**4 901 860**										
2.1	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
2.2	Монтаж армокаркаса (материал Подрядчика)														
2.3	Монтаж гранита (в т.ч. накрывка с фаской) (гранит Заказчик)														
3	**Подъемные механизмы, леса**	**м2**	**3 066**	**1 752**	**5 372 159**	1 706,52	1 706,52	1 706,52	2 989 823			56%	2 989 823		
3.1	Аренда, монтаж, демонтаж лесов														
3.2	Аренда, монтаж, демонтаж люлек														
3.3	Перестановка механизмов														
4	**Монтаж наружных окон и балконных пар (ПВХ)**	**м2**	**1 466,40**	**43 409**	**63 654 958**		-	-	-	768,20	33 346 794	52%	33 346 794		
4.1	**ОК-1, ОК-1*-(60шт), ОК-2, ОК-2*-(159 шт.),ОК-5, ОК-5*-(28 шт.),ОК-7(1шт)** **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(серый) Coal Grey KDB74-U4 **Остекление: Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное), **Тип 2** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее не каленное), **Тип 4** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное+14мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное) ОК-2*, ОК-3 * - без энергосбрежения														
4.2	Монтаж приточных клапанов														
4.3	Монтаж усиливающего профиля 1,5 мм														
4.4	**ОК-5 (28шт), ОК-5л (28шт) Профиль:** ПВХ – WHS –Пр-во Россия **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/ белый **Остекление: Тип 1** Стеклопакет 24 мм: (дверь), (4мм прозрачное каленное -16мм спейсер-4 мм прозрачное энергосберегающее каленное), **Тип 2** Стеклопакет 24мм (окно) (4мм прозрачное -16мм спейсер-4 мм прозрачное энергосберегающее)														
4.5	Монтаж подоконных досок в МОП														
4.6	Монтаж откосов на окна (Ширина 260 мм толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
4.7	Монтаж отливов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														

5	**Монтаж наружных алюминиевых витражей и дверей (входные группы)**	м2	17,01	9[illegible]8	1 620 985							0%	-		
5.1	**В-1, В-1* (2 шт.)** **Профиль –**ALUTECH (про-воБеларусь) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый порошковое покрытие(серый) **Остекление: Тип 1** Стеклопакет 26 мм: (6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **в том числе двери в составе витража:** **Фурнитура:** Ручка дуга 1шт , доводчик 1шт														
5.2	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом, Профиль- ALUTECH W62 (про-во Беларусь) Цвет профиля: RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый) Фурнитура: Антипаника, доводчик Остекление: Стеклопакет 26мм 6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное)														
5.3	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом, Профиль- ALUTECH W62 (про-во Беларусь) Цвет профиля: RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый) Фурнитура: Антипаника, доводчик Остекление: Стеклопакет 26мм 6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное)														
6	**Работы по фрагментам фасада**	м2	3 066	7 549	23 144 169	2 572,78	2 572,78	2 572,78	19 421 916			84%	19 421 916		
6.1	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм) изготовление и монтаж отливов														
6.2	Колонны козырьков К-1, К-2 - облицовка гранитом по каркасу														
6.3	Подшивка выступающей части потолка парапета														
6.4	Вентилируемые алюминиевые решетки														
6.5	Декоративная решетка для балконов кондиционерных блоков (профиль трубы: Alutech F50, профиль ламели: Alutech SP50, цвет профиля: RAL 6000)														
6.6	Устройство накрывки парапета отделка по металлоконструкции														
	Всего, с учетом НДС:				159 116 472				65 145 331		33 346 794		98 492 125		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации: сдано
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ: 5.1. Завершен
5. Этап работы: 5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Тех.надзор

Эксперт по техническому надзору
ТОО Фирма КС "Курылыс Сарапгау"
«21» 10 20 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**