Приложение

Договор подряда от 06.05.2019 года

Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 11, 12"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.05.2019 года

АКТ

выполненных работ за НОЯБРЬ 2019 г.

Пятно 11

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Устройство вентилируемого фасада из креатона**	м2	2 929	20 629	60 422 341	627,37			12 942 016	2 071,53	42 733 592	92%	55 675 608		
1.1	Монтаж пароизоляции и ветрозащиты (материал Подрядчика)														
1.2	Монтаж утеплителя в 2 слоя (ROCKWOOL)														
1.3	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
1.4	Монтаж креатона (материал Заказчика)														
1.5	Изготовление и монтаж отливов для карнизов из оцинкованного окрашенного листа (материал Подрядчика)														
2	**Устройство цоколя из гранита**	м2	137	35 780	4 901 860										
2.1	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
2.2	Монтаж армокаркаса (материал Подрядчика)														
2.3	Монтаж гранита (в т.ч. накрывка с фаской) (гранит Заказчик)														
3	**Подъемные механизмы, леса**	м2	3 066	1 752	5 372 159	582,54	582,54	582,54	1 020 610	1 706,52	2 989 823	75%	4 010 433		
3.1	Аренда, монтаж, демонтаж лесов														
3.2	Аренда, монтаж, демонтаж люлек														
3.3	Перестановка механизмов														
4	**Монтаж наружных окон и балконных пар (ПВХ)**	м2	1 466,40	43 409	63 654 958	538,92	538,92	538,92	23 393 978	768,20	33 746 794	89%	57 140 772		
4.1	**ОК-1, ОК-1*-(60шт), ОК-2, ОК-2*-(159 шт.),ОК-5, ОК-5*-(28 шт.),ОК-7(1шт)**														
4.2	Монтаж приточных клапанов														
4.3	Монтаж усиливающего профиля 1,5 мм														
4.4	**Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/ белый														
4.5	Монтаж подоконных досок в МОП														
4.6	Монтаж откосов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
4.7	Монтаж отливов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
5	**Монтаж наружных алюминиевых витражей и дверей (входные группы)**	м2	17,01	95 296	1 620 985							0%	-		
5.1	**В-1, В-1* (2 шт.)**														
5.2	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом,														
5.3	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом,														

6	**Работы по фрагментам фасада**	м2	3 066	7 549	23 144 169	401,32	401,32	401,32	3 029 565	2 372,76	19 421 616					
6.1	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм) изготовление и монтаж отлив															
6.2	Колонны козырьков К-1, К-2 - облицовка гранитом по каркасу															
6.3	Подшивка выступающей части потолка парапета															
6.4	Вентилируемые алюминиевые решетки															
6.5	декоративная решетка для балконов кондиционерных блоков (профиль трубы: Alutech F 50, профиль ламели: Alutech SF 50, цвет профиля: RAL 6000)															
6.6	Устройство накрывки парапета отделка по металлоконструкции															
	Всего, с учетом НДС:				159 116 472				40 386 169		98 892 125		139 278 294			

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД

ОПП

Тех.надзор_____

Эксперт по техническому надзору
ТОО Фирма КС "Курылыс Сараптау"
Сарсенбаев
«22» 11 2019 г.

ТОО «Бат-Сат-1»
Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 11, 12"

Приложение

Договор подряда от 06.05.2019 года

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.05.2019 года

АКТ

выполненных работ за НОЯБРЬ 2019 г.

Пятно 12

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Устройство вентилируемого фасада из креатона**	м2	**2 837**	**27 390**	**77 704 975**		-	-	-	1 822,84	49 927 587	64%	49 927 587		
1.1	Монтаж пароизоляции и ветрозащиты (материал Подрядчика)														
1.2	Монтаж утеплителя в 2 слоя (ROCKWOOL) (материал Подрядчика)														
1.3	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
1.4	Монтаж креатона (материал Заказчика)														
1.5	Монтаж клинкерной плитки (материал Заказчика)														
1.6	Монтаж стоек для разделения плоскостейоблицовочного камня клинкера и креатона (материал Подрядчика)														
1.7	Изготовление и монтаж отливов для карнизов из оцинкованного окрашенного листа (материал Подрядчика)														
2	**Устройство цоколя из гранита**	м2	**117**	**35 780**	**4 186 260**	63,15	63,15	63,15	2 259 507			54%	2 259 507		
2.1	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
2.2	Монтаж армокаркаса (материал Подрядчика)														
2.3	Монтаж гранита (в т.ч. накрывка с фаской) (материал Заказчика)														
3	**Подъемные механизмы, леса**	м2	**2 954**	**1 752**	**5 175 408**	827,12	827,12	827,12	1 449 114	1 329,30	2 328 934	73%	3 778 048		
3.1	Аренда, монтаж, демонтаж лесов														
3.2	Аренда, монтаж, демонтаж люлек														
3.3	Перестановка механизмов														
4	**Монтаж наружных окон и балконных пар (ПВХ)**	м2	**1 576,80**	**43 409**	**68 447 311**	201,17	201,17	201,17	8 732 589	1 162,83	50 477 287	87%	59 209 876		
4.1	**ОК-1, ОК-1*-(84 шт), ОК-2, ОК-2*-(139 шт.),ОК-5, ОК-5*-(26 шт.),ОК-7(1шт)** **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(серый) Coal Grey KDB74-U4 **Остекление: Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное), **Тип 2** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное+16мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее не каленное), **Тип 4** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное+14мм спейсер+4мм прозрачное энергосберегающее каленное) ОК-2* - без энергосбрежения														
4.2	Монтаж приточных клапанов														
4.3	Монтаж усиливающего профиля 1,5 мм														
4.4	**Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/ белый														
4.5	Монтаж подоконных досок в МОП														
4.6	Монтаж откосов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
4.7	Монтаж отливов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
5	**Монтаж наружных алюминиевых витражей и дверей (входные группы)**	м2	**17,01**	**95 296**	**1 620 985**							0%	-		

5.1	**В-1, В-1* (2 шт.)** **Профиль –**ALUTECH (про-воБеларусь) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый порошковое покрытие(серый) **Остекление: Тип 1** Стеклопакет 26 мм: (6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное) **в том числе двери в составе витража:** **Фурнитура:** Ручка дуга 1шт , доводчик 1шт													
5.2	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом, Профиль- ALUTECH W62 (про-во Беларусь) Цвет профиля: RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый) Фурнитура: Антипаника, доводчик Остекление: Стеклопакет 26мм 6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное)													
5.3	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом, Профиль- ALUTECH W62 (про-во Беларусь) Цвет профиля: RAL 7024 матовый, порошковое покрытие (серый) Фурнитура: Антипаника, доводчик Остекление: Стеклопакет 26мм 6мм прозрачное каленное -14мм спейсер-6 мм прозрачное энергосберегающее каленное)													
6	**Работы по фрагментам фасада**	м2	2 954	10 304	30 437 533		-	-	-	2 812,17	28 976 600	95%	28 976 600	
6.1	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм) изготовление и монтаж отливов													
6.2	Колонны козырьков К-1, К-2 - облицовка гранитом по каркасу													
6.3	Подшивка выступающей части потолка парапета													
6.4	Вентилируемые алюминиевые решетки													
6.5	Декоративная решетка для балконов кондиционерных блоков (профиль трубы: Alutech F50, профиль ламели: Alutech SP50, цвет профиля: RAL 6000)													
6.6	Обрамление деформационных швов с утеплением между Пятнами 11-12													
6.7	Устройство накрывки парапета отделка по металлоконструкции													
	Всего, с учетом НДС:				**187 572 472**		-		12 441 210		**131 710 408**		**144 151 618**	

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД
ОПП _____

Тех.надзор_____

Эксперт по техническому надзору
ТОО Фирма КС "Курылыс Сарыптау"
« 22 » 11 20 17 г.

ТОО «Бат-Сат-1»
Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**