Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 11, 12"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.05.2019 года

Приложение

Договор подряда от 06.05.2019 года

АКТ

выполненных работ за ЯНВАРЬ 2020 г.

Пятно 11

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Устройство вентилируемого фасада из креатона**	**м2**	**2 929**	**20 629**	**60 422 341**	230,10	230,10	230,10	4 746 733	2 698,90	55 675 608	100%	60 422 341		
1.1	Монтаж пароизоляции и ветрозащиты (материал Подрядчика)														
1.2	Монтаж утеплителя в 2 слоя (ROCKWOOL)														
1.3	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
1.4	Монтаж креатона (материал Заказчика)														
1.5	Изготовление и монтаж отливов для карнизов из оцинкованного окрашенного листа (материал Подрядчика)														
2	**Устройство цоколя из гранита**	**м2**	**137**	**35 780**	**4 901 860**	137,00	137,00	137,00	4 901 860			100%	4 901 860		
2.1	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
2.2	Монтаж армокаркаса (материал Подрядчика)														
2.3	Монтаж гранита (в т.ч. накрывка с фаской) (гранит Заказчик)														
3	**Подъемные механизмы, леса**	**м2**	**3 066**	**1 752**	**5 372 159**	776,94	776,94	776,94	1 361 726	2 289,06	4 010 433	100%	5 372 159		
3.1	Аренда, монтаж, демонтаж лесов														
3.2	Аренда, монтаж, демонтаж люлек														
3.3	Перестановка механизмов														
4	**Монтаж наружных окон и балконных пар (ПВХ)**	**м2**	**1 466,40**	**43 409**	**63 654 958**	159,28	159,28	159,28	6 514 186	1 307,12	57 140 772	100%	63 654 958		
4.1	**ОК-1, ОК-1*-(60шт), ОК-2, ОК-2*-(159 шт.),ОК-5, ОК-5*-(28 шт.),ОК-7(1шт)**														
4.2	Монтаж приточных клапанов														
4.3	Монтаж усиливающего профиля 1,5 мм														
4.4	**ОК-5 (28шт), ОК-5л (28шт) Профиль:** ПВХ – WHS –Пр-во Россия														
4.5	Монтаж подоконных досок в МОП														
4.6	Монтаж откосов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
4.7	Монтаж отливов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
5	**Монтаж наружных алюминиевых витражей и дверей (входные группы)**	**м2**	**17,01**	**95 296**	**1 620 985**	17,01	17,01	17,01	1 620 985			100%	1 620 985		
5.1	**В-1, В-1* (2 шт.)**														
5.2	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом,														
5.3	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом,														
6	**Работы по фрагментам фасада**	**м2**	**3 066**	**7 549**	**23 144 169**	91,90	91,90	91,90	692 688	2 974,10	22 451 481	100%	23 144 169		
6.1	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм) изготовление и монтаж отливов														
6.2	Колонны козырьков К-1, К-2 - облицовка гранитом по каркасу														
6.3	Подшивка выступающей части потолка парапета														
6.4	Вентилируемые алюминиевые решетки														
6.5	Декоративная решетка для балконов кондиционерных блоков (профиль трубы: Alutech F50, профиль ламели: Alutech SP50,														
6.6	Устройство накрывки парапета отделка по металлоконструкции														
	Всего, с учетом НДС				**159 116 472**				**19 838 178**		**139 278 294**		**159 116 472**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен / 5.2. Незавершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД

ОПП _____

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**