Приложение

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр), расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6 участок 25,2 очередь, пятна 4,5".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 11.04.2019 года

АКТ
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) / Наименование работ	Ед. изм.	Количество по договору: Норма расхода	Объем	МАТЕРИАЛЫ на ед-цу	МАТЕРИАЛЫ Всего	ЗАРПЛАТА на ед-цу	ЗАРПЛАТА Всего	Физический объем работ: Объем	МАТЕРИАЛЫ Всего	ЗАРПЛАТА Всего	Предыдущее выполнение: Объем	МАТЕРИАЛЫ Всего	ЗАРПЛАТА Всего	Выполнено с начала: %	МАТЕРИАЛЫ Всего	%	ЗАРПЛАТА Всего	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПЯТНО 4																			
	Утепление наружных стен толщиной 50 мм (UTC-панель+чердак)			**322,6**					**322,6**								100%	278 404		
1	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	по проекту	322,6			863	278 404	322,6		278 404				100%	357 301		-		
	Минплита IZOTERM П-100 50 мм	м3	0,051	16,5	21 717	357 301			16,5	357 301					100%	42 583		-		
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	6,0	1935,6	22	42 583			1935,60	42 583								-		
2	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	по проекту	319,9											100%	63 340	100%	60 877		
			1,1	351,9	180	63 340	173	60 877	351,9	63 340	60 877				100%	42 227		-		
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	6,0	1919	22	42 227			1919	42 227								-		
3	Гидроветрозащитная пленка Изоспан А	м2	по проекту	322,6											100%	63 875	100%	61 391		
			1,1	354,9	180	63 875	173	61 391	354,9	63 875	61 391							-		
	Утепление наружных стен толщиной 100 мм (монолит)			**903,8**					**809,35**								90%	698 469		
4	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	по проекту	903,8			863	779 979	809,35		698 469				90%	896 409		-		
	Минплита IZOTERM П-75 толщ.50 мм	м3	0,051	46,1	21 717	1 001 019			41,3	896 409					90%	896 409		-		
	Минплита IZOTERM П-100 толщ.50 мм	м3	0,051	46,1	21 717	1 001 019			41,3	896 409					90%	71 223		-		
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	4,0	3615,2	22	79 534			3237,4	71 223					90%	388 488		-		
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	10,0	9038,0	48	433 824			8093,5	388 488								-		
5	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	по проекту	903,8											90%	160 251	90%	154 019		
			1,1	994,2	180	178 952	173	171 993	890,29	160 251	154 019							-		
6	Гидроветрозащитная пленка Изоспан А	м2	по проекту	1047,8					938,30						90%	185 783	90%	178 558		
			1,1	1152,6	180	207 464	173	199 396	1032,1	185 783	178 558					-		-		
	Утепление оконных проемов (слой тощиной 30 мм)	м2	по проекту	**2,20**			8 627									-		-		
7	Минплита IZOTERM П-75 толщ.50 мм	м3	1,020	2,2	21 717	48 733										-		-		
				2,2			904	1 989								**3 167 890**		**1 431 718**		
	Итого:					**3 519 872**		**1 554 029**		**3 167 890**	**1 431 718**		**0**	**0**				**4 599 609**		
	Всего по наружным стенам материал с работой:							**5 073 902**			**4 599 609**			**0**						
	КРОВЛЯ																			
	Парапет.Узел 9 лист 58и1																			
1	Устройство накрывки парапетов из оцинкованной стали 1,2мм на каркасе из алюминиевого уголка	м2	по проекту	58,9			4 929	290 136												
	Парапет из оцинкованной стали 1,2мм, окрашенный полимерной порошковой краской	м2	1,02	60,04	5 586	335 367														
	Алюминиевая подсистема с метизами	м2	1,00	58,86	3 724	219 194														
	силикон прозрачный термостойкий	шт		20,00	1 440	28 800														
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	7,00	412	40	16 482														
	Козырек входной группы (лист 88.6и1) - каркас в разделе КМ																			
2	Устройство накрывки парапетов из оцинкованной стали 1,2мм на каркасе из алюминиевого уголка **(Ф-1)**	м2	по проекту	9,7			4 929	47 573												
	Парапет из оцинкованной стали 1,2мм, окрашенный полимерной порошковой краской	м2	1,18	11,41	5 586	63 748														
	Алюминиевая подсистема с метизами	м2	1,18	9,65	3 724	35 941														
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	7,00	68	40	2 702														
	Устройство фартуков из оцинованной стали 0,8 мм	пм	по проекту	19,5			798	15 561												
	Фартук из оцинкованной стали 0,8мм (0,45 - 0,55)	пм	1,060	20,67	2 847	58 856														
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	8,00	156,0	25	3 900														
	Deflex E446/N-050	мп	по проекту	5,20	заказчик		5 200	27 040												
	Противопожарная отсечка лист 90и2																			
3	Монтаж минплиты	м2	по проекту	**72,0**																
	Минплита IZOTERM П-175толщ.110 мм	м3	по проекту	7,9			8 627	68 326												
			1,02	8,1	25 779	208 253														
	Профлист оцинковка т=0,8мм (обшивка стен чердака)	м2		400,0	заказчик		798	319 200												

	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	7,00	2800	40	112														
	Зонты для вентшахт ЗН (для ВШ 1 - 5)																			
4	Монтаж изделий из оцинкованной стали	м2	по проекту	31,0			4 929	152 947												
	Зонты (изделие)	м2	1,0	31,030	3 900	121 017														
	Вентиляционные решетки ВР-1 (вент.шахта В-6)																			
5	Установка решеток	шт	по проекту	2,0			3 685	7 370												
	Решетка ЖР-1	шт	по проекту	2,0	27 527	55 054														
	Вентиляционные шахты ВШ - 1-5																			
6	*Монтаж фартуков из металлопласта*	пм	по проекту	143,8			798	114 788												
	Изделия из металлопласта	пм	1,050	151,037	5 695	860 139														
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	12,0	1726	40	69 045														
	Вентиляционные шахты ВШ - 6																			
7	Монтаж фартуков из металлопласта	пм	по проекту	5,5			798	4 405												
	Изделия из металлопласта	пм	1,050	5,796	5 695	33 008														
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	12,0	66	40	2 650														
8	Изготовление и монтаж металлического каркаса под фартук	тн	по проекту	0,038			124 412	4 741												
	Прокат листовой т. 4мм (костыль)		проект	0,008																
			1,04	0,009	414 000	3 634														
	Прокат листовой т. 3мм (стакан)		проект	0,030																
			1,04	0,031	414 000	12 775														
	Электроды	кг	10,0	0,4	440	168														
	Итого:					**2 242 732**		**1 052 086**		**0**	**0**		**0**	**0**						
	Всего по кровле материал с работой:							**3 294 818**			**0**									
	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ																			
1	***Облицовка фасада креатоном с устройством металлокаркаса***	м2	по проекту	**1270,40**			**8 150**	**10 353 760**	**1131,95**											
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет светло-серый RAL 7038 (70024)		по проекту	676,1			4 075	5 176 880												
		м2	1,05	709,9	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет темно-серый RAL 7042 (70015)		по проекту	297,0	заказчик															
		м2	1,05	311,9	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет бирюзовый RAL 6033		по проекту	42,4	заказчик															
		м2	1,05	44,5	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет желтый RAL 1018		по проекту	28,4	заказчик															
		м2	1,05	29,8	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет темно-голубой RAL 7031 (70005)		по проекту	181,2	заказчик															
		м2	1,05	190,3	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет светло-голубой RAL 5014 (70013)		по проекту	45,3	заказчик															
		м2	1,05	47,5	заказчик															
	крепление 16*60*16	пм	1,70	2273,8	заказчик															
	крепление 16*40*16	пм	1,32	1757,2	заказчик															
2	Подконструкция из алюминиевых профилей с метизами	м2	1,00	1270,40	6615,0	8 403 696	4075,00	5 176 880	1131,95	7 487 849	4 612 696			89%	7 487 849	89%	4 612 696			
	Заклепки 4,8*16	шт	18,8	24004,80	25,0	600 120			21281	532 017				89%	532 017					
	Fixanker 8x100	шт	6,3	8001,6	150,0	1 200 240			7131,3	1 069 693				89%	1 069 693					
	Вентиляционные решетки с ламелями																			
3	Установка вентиляционных решеток	шт	по проекту	13,0																
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-1 1680*580	шт	по проекту	2,0	32000	62 362	3 685	7 181												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-2 2630*580	шт	по проекту	1,0	32000	48 813	3 685	5 621												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-3 2180*580	шт	по проекту	1,0	32000	40 461	3 685	4 659												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-4 1980*580	шт	по проекту	1,0	32000	36 749	3 685	4 232												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-5 1880*580	шт	по проекту	5,0	32000	174 464	3 685	20 091												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-6 1200*580	шт	по проекту	3,0	32000	66 816	3 685	7 694												
	Устройство каркаса под вент.решетки	пм	по проекту	62,3			3 518	219 171												
4	Изделий из оцинкованной стали	п.м	1,03	64,2	5 694,9	365 436														
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	19,00	1219	25,0	30 480														
	Узел 4 стр.53/2и1																			
5	Монтаж изделий из металлопласта	пм	по проекту	37,2			798	29 686												
	Изделие из металлопласта	пм	1,0500	39,060	5 694,9	222 443														
	Гнутый уголок из алюминия 40х40х2	мп	по проекту	98,4	1 310,0	128 904														
	Заклепки 4,8*16	шт	7,60	748	39,3	29 390														
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	7,60	747,8	25,0	18 696														
	Доп. материалы по узлам лист 55и1 (установка окон)																			
6	*Откосы и отливы из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, окрашенные полимерной порошковой краской RAL 7024 (h=0,22 м) по периметру окна*	пм	по проекту	**732,2**			1 725	1 263 045												
	Откосы и отливы из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, окрашенные полимерной порошковой краской RAL 7024 (h=0,22 м)	м2	0,26	186,9	8 481,1	1 584 757														
	Алюминиевый F-профиль	пм	1,10	805,4	655,0	527 550														
	Заклепки 4,8*16	шт	1,63	1192	39,3	46 846														
	Силикон	шт	0,035	25	1 440,0	36 650														

	Противопожарные отсечки	пм	по проекту	674,9			431	290 882													
	Противопожарные отсечки	пм	1,05	708,65	3 106,0	2 201 051															
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	6,00	4049,4	25,0	101 235															
	Доп. материалы по узлам лист 56.5и1 (витражи)																				
7	Монтаж изделий из металлопласта	пм	по проекту	64,3			798	51 311													
	Изделие из металлопласта	пм	1,0500	67,515	5 694,9	384 491															
	Алюминиевый F-профиль	пм	1,10	70,7	655,0	46 328															
	Заклепки 4,8*16	шт	1,63	105	39,3	4 114															
	Силикон	шт	0,035	2	1 440,0	3 218															
	Противопожарные отсечки	пм	по проекту	131,9			431	56 849													
	Противопожарные отсечки	пм	1,05	138,50	3 106,0	430 165															
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	6,00	791,4	25,0	19 785															
	Доп. материалы по узлам лист 53.2/3																				
8	Влагостойкая ламинированная фанера	м2	по проекту	3,1			1 725	5 348													
	Влагостойкая ламинированная фанера 22мм	м2	1,02	3,2	7 000	22 134															
	Профиль оцинкованный 120х40	м.п.	5,7	17,7	500	8 835															
	Лента уплотнительная 95 мм	мп	1,2	3,7	1 500,00	5 580															
	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	4,12	12,8	45,00	575															
	Шуруп дл.25 мм	шт	16,0	49,6	25,00	1 240															
	Шуруп дл 9-14 мм	шт	10,0	31,0	25,00	775															
9	Монтаж изделий из оцинкованной стали (компенсатор)	пм	по проекту	55,0			798	43 890													
	Изделие из оцинкованной стали т.0,8мм	пм	1,05	57,750	5 694,9	328 880															
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	6,00	330,0	25,0	8 250															
10	Монтаж изделий из металлопласта	пм	по проекту	111,2			798	88 738													
	Изделие из металлопласта	пм	1,0500	116,760	5 694,9	664 937															
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	6,00	667,2	25,0	16 680															
	Костыль алюмин -40 т 3мм L=145 мм	шт	по проекту	140,0	550,0	77 000															
11	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	по проекту	32,4			173	5 605													
			1,1	35,6	180	6 415															
12	Утепление пенополистиролом 30мм	м3	по проекту	0,170			863	147													
	Пенополистирол М-35		1,02	0,2	18 345,0	3 181															
13	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	по проекту	86,0			863	74 218													
	Минплита IZOTERM П-100 толщ.50 мм	м3	0,05	4,3																	
			1,02	4,4	21 717	95 251															
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	6,0	516,0	40,0	20 640															
14	Установка углозащитного профиля	пм	по проекту	105,6			655	69 168													
	Профиль углозащитный		1,02	107,7	420,0	45 239															
	Лист ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,02	0,510	1 600,0	816															
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	4,00	422,4	25,0	10 560															
	Цоколь лист 21.3и1, 59.4																				
15	*Облицовка фасада гранитом с устройством металлокаркаса*	м2	по проекту	16,7			12 750	212 925													
	Гранит 600х800 30мм с фаской		1,02	17,0	заказчик																
	Направляющие 40х40х4мм	м.п.		100,0	подрядчик																
	Болт М 8,гайка М 8,шайба 9х22	шт		376,0	подрядчик																
	Fixanker 8х100	шт		376,0	подрядчик																
	Клямер-шина нижний фирма Hilti	мп		142,4	подрядчик																
	Клямер-шина рядовой фирма Hilti	мп		71,2	подрядчик																
	ПВП Шайба высотой 9 мм в комплекте с дюбелем 6х40	шт		237,0	подрядчик																
	Закладная деталь (гнутый уголок)	тн		0,356	подрядчик																
16	Монтаж изделий из оцинкованной стали	пм	по проекту	71,2			798	56 818													
	Фартук из оцинкованной стали т. 0,8мм	пм	1,03	73,3	5 694,9	417 641															
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	4,00	284,8	25,0	7 120															
17	Монтаж изделий из оцинкованной стали (Ф2,Ф3,К)	пм	по проекту	144,4			798	115 231													
	Фартук из оцинкованной стали т. 0,8мм	пм	1,03	148,7	5 694,9	847 014															
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	8,00	1155,2	25,0	28 880															
	Жгут Вилатерм 30мм			2,0	650,0	1 300															
18	Заделка швов герметиком	мп	по проекту	142,4			750	106 800													
	Герметик для наружных работ	бал	0,2	28,5	1 440,0	41 011															
19	Накрывочная плита из гранита	м2	по проекту	14,0			12 750	178 500													
	Гранит 220х600 t=20 мм	м2	по проекту	14,3	заказчик																
	Клей	кг	12,0	168,0	подрядчик																
	Затирка для швов цветная	кг	0,4	5,6	подрядчик																
	Крестики	шт	5,0	70,0	подрядчик																
	Входная группа (лист 87и1)																				
20	Облицовка фасада креатоном без утепления с устройством металлокаркаса	м2	по проекту	31,3			8150	255 095													
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет светло-серый RAL 7038 (70024)		по проекту	18,0																	
		м2	1,05	18,9	заказчик																

	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет темно-серый RAL 7042 (70015)		по проекту	13,3	заказчик															
		м2	1,05	14,0	заказчик															
	крепление 16*60*16	пм	1,70	53,4	заказчик															
	крепление 16*40*16	пм	1,32	41,2	заказчик															
21	Подконструкция из алюминиевых профилей с метизами	м2	1,15	36,0	7072,2	254 709														
	Заклепки 4,8*16	шт	18,0	563	39,3	22 142														
	Fixanker 8x100	шт	6,0	187,8	150,0	28 170														
22	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями	м2	по проекту	9,0			863	7 767												
	Минплита IZOTERM П-75 толщ.100 мм	м3	по проекту	1,100																
			1,02	1,1	21717	24 366														
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	4,0	36,0	22,0	792														
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	10,0	90,0	48,0	4 320														
23	Монтаж изделий из оцинкованной стали	м2	по проекту	1,77			798	1 412												
	Изделие из оцинкованной крашенной стали	тн	1,05	1,86	5 694,9	10 582														
24	Потолок реечный "Люксалон"	м2	по проекту	8,2			5600	45 920												
	Потолок реечный "Люксалон"	м2	1,05	8,6	5500	47 355														
25	Монтаж изделий из оцинкованной стали	пм	по проекту	5,53			798	4 413												
	Изделие из оцинкованной крашенной стали		1,05	5,81	5 694,9	33 067														
	Шуруп кровельный 4,8*50		6,0	33	40,0	1 327														
	Площадки для установки кондиционеров (стр.88-88.7)																			
26	Монтаж корзин под кондиционеры	шт	по проекту	45			8100	364 500												
	Корзины под кондиционеры (лицевая часть+2 торцевые)	м2	по проекту	105,5	заказчик															
	Стандартный распорный анкер для бетона HILTI M10 68 мм	шт	по проекту	746,4	250,0	186 600														
27	Монтаж минплиты	м3	по проекту	1	подрядчик		8627	8 627												
	Минплита IZOTERM П-25 толщ.100 мм		1,02	1,0	21 717,0	22 151														
29	Подъемные механизмы (люльки, леса)	м2		1381,6	подрядчик		1090	1 505 944												
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					**20 110 796**		**15 465 248**		**9 089 559**	**4 612 696**		**0**	**0**		**9 089 559**		**4 612 696**		
	Всего по наружным отделочным работам материал с работой							**35 576 044**		**12 257 449**	**6 044 415**			**0**		**12 257 449**		**6 044 415**		
	Итого по смете с уетом НДС (12%)							**43 944 764**			**18 301 863**			**0**				**18 301 863**		

Причины несоответсвия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации: сдано
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:

ЗАКАЗЧИК

М.П.

Директор ТОО " СК Барлас Курылыс" _____ Чакалов С.В.

ПТО _____

ОПП Султрикалов Д.А. 25.06.19г

Хорнилов В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ Хрущёв С.А.

_____ Кръстева Л.Ф.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ Серболов

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземны паркингами и инфраструктурой (общественный центр), расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерм й, пер.6 участок 25,2 очередь, пятна 4,5".**

Приложение

Договор подряда от 11.04.2019 года

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 11.04.2019 года

АКТ
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) / Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Количество по договору: Объем	Материалы на ед-цу	Материалы Всего	Зарплата на ед-цу	Зарплата Всего	Физический объем работ: Объем	Материалы Всего	Зарплата Всего	Предыдущее выполнение: Объем	Материалы Всего	Зарплата Всего	Выполнено с начала: %	Материалы Всего	%	Зарплата Всего	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПЯТНО 5																			
	Утепление наружных стен толщиной 50 мм (UTC-панель+чердак)			***943,90***					**943,9**											
1	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	по проекту	943,90			863	814 586	943,9		814 586						100%	814 586		
	Минплита IZOTERM П-100 50 мм	м3	0,051	48,14	21 717	1 045 432			48,14	1 045 432					100%	1 045 432				
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	6,0	5 663,40	22	124 595			5663,40	124 595					100%	124 595				
2	Гидроветрозащитная пленка Изоспан А	м2	по проекту	943,90					**943,9**											
			1,1	1 038,29	180	186 892	173	179 624	1038,29	186 892	179 624				100%	186 892	100%	179 624		
	Утепление наружных стен толщиной 100 мм (монолит)			***716,70***					**465,47**											
3	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	по проекту	716,70			863	618 512	465,47		401 701						65%	401 701		
	Минплита IZOTERM П-75 толщ.50 мм	м3	0,051	36,55	21 717	793 793			23,74	515 539					65%	515 539				
	Минплита IZOTERM П-100 толщ.50 мм	м3	0,051	36,55	21 717	793 793			23,74	515 539					65%	515 539				
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	4,0	2 866,80	22	63 070			1861,88	40 961					65%	40 961				
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	10,0	7 167,00	48	344 733			4654,7	223 891					65%	223 891				
4	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	по проекту	716,70																
			1,1	788,37	180	141 907	173	136 388	512,017	92 163	88 579				65%	92 163	65%	88 579		
5	Гидроветрозащитная пленка Изоспан А	м2	по проекту	706,20																
			1,1	776,82	180	139 828	173	134 390	512,017	92 163	88 579				66%	92 163	66%	88 579		
	Дополнительное утепление	м3	по проекту	***3,50***																
6	Минплита IZOTERM П-100 толщ.50 мм	м3	1,020	3,57	21 717	77 530	8 627													
	материал			3,50			863	3 021												
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С УТЕПЛЕНИЕМ:					**3 711 572**		**1 886 520**		**2 837 176**	**1 573 068**					**2 837 176**		**1 573 068**		
	Всего по наружным стенам материал с работой:							**5 598 093**			**4 410 245**							**4 410 245**		
	КРОВЛЯ																			
1	***Парапет.Узел 9 лист 58и1***																			
	Устройство накрывки парапетов из оциновканной стали 1,2мм на каркасе из алюминиевого уголка	м2	по проекту	80,60			4 929	397 277												
	Парапет из оциновканной стали 1,2мм, окрашенный полимерной порошковой краской	м2	1,02	82,21	5 586	459 212														
	Алюминиевая подсистема с метизами	м2	1,00	80,60	3 724	300 138														
	силикон прозрачный термостойкий	шт		20,00	1 440	28 800														
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	7,00	564,20	40	22 568														
2	***Козырек входной группы (лист 85.5-85.8; 86.4-86.5) - каркас в разделе КМ***																			
	Устройство накрывки парапетов из оциновканной стали 1,2мм на каркасе из алюминиевого уголка **(Ф-3)**	м2	по проекту	17,59			4 929	86 699												
	Парапет из оциновканной стали 1,2мм, окрашенный полимерной порошковой краской	м2	1,02	17,94	5 586	100 215														
	Алюминиевая подсистема с метизами	м2	1,00	17,59	3 724	65 500														
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	7,00	123,13	40	4 925														
	Устройство фартуков из оцинованной стали 0,8 мм	пм	по проекту	29,00			798	23 142												
	Фартук из оцинкованной стали 0,8мм (0,45 - 0,55)	пм	1,060	30,74	5 695	175 061														
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	8,00	232,00	25	5 800														
	Deflex E446/N-050	мп	по проекту	14,70	заказчик		5 200	76 440												
3	***Противопожарная отсечка лист 90и2***																			
	Монтаж минплиты	м2	по проекту	**67,00**																
	Минплит. IZOTERM П-175толщ.110 мм	м3	по проекту	7,37			8 627	63 581												
			1,02	7,52	25 779	193 791														
	Профлист оцинковка т=0,8мм (обшивка стен чердака)	м2		400,00	заказчик		798	319 200												
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	7,00	2 800,00	40	112 000														
4	***Зонты для вентшахт 3Н (для ВШ 1 - 5)***																			
	Монтаж изделий из оцинкованной стали	м2	по проекту	25,60			4 929	126 182												
	Зонты (изделие)	м2	1,0	25,60	3 900	30 840														

5	***Вентиляционные решетки ВР-1 (вент.шахта В-2)***																			
	Установка решеток	шт	по проекту	2,00			3 685	7 370												
	Решетка ЖР-1	шт	по проекту	2,00	27 527	55 054														
6	***Вентиляционные шахты ВШ - 1, 3-5***																			
	Монтаж фартуков из металлопласта	пм	по проекту	120,50			798	96 159												
	Изделия из металлопласта	пм	1,050	126,53	5 695	720 547														
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	12,0	1 446,00	40	57 840														
7	***Вентиляционные шахты ВШ - 2***																			
	Монтаж фартуков из металлопласта	пм	по проекту	5,52			798	4 405												
	Изделия из металлопласта	пм	1,050	5,80	5 695	33 008														
	Шуруп кровельный 4,8*50	шт	12,0	66,24	40	2 650														
	Изготовление и монтаж металлического каркаса под фартук	тн	по проекту	0,04			124 412	5 004												
	Прокат листовой т. 3мм (стакан)		проект	0,03																
			1,04	0,03	414 000	12 775														
	Прокат листовой т. 4мм (костыль)		проект	0,01																
			1,04	0,11	414 000	43 677														
	Электроды	кг	10,0	0,40	440	177														
	ИТОГО КРОВЛЯ:					**2 493 578**		**1 205 460**												
	Всего по кровле материал с работой:							**3 699 037**												
	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ																			
1	***Облицовка фасада креатоном с устройством металлокаркаса***	м2	по проекту	**1 520,00**			8 150	12 388 000	**1409,37**											
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет светло-серый RAL 7038 (70024)		по проекту	832,10			4 075	6 194 000												
		м2	1,05	873,71	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет темно-серый RAL 7042 (70015)		по проекту	362,90																
		м2	1,05	381,05	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет темно оранжевый RAL 6033		по проекту	37,60																
		м2	1,05	39,48	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет светло-оранжевый RAL 1018		по проекту	25,40																
		м2	1,05	26,67	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет темно-голубой RAL 7031 (70005)		по проекту	183,40																
		м2	1,05	192,57	заказчик															
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет светло-голубой RAL 5014 (70013)		по проекту	78,60																
		м2	1,05	82,53	заказчик															
	крепление 16*60*16	пм	1,70	2 635,74	заказчик															
	крепление 16*40*16	пм	1,32	2 036,93	заказчик															
	Подконструкция из алюминиевых профилей с метизами	м2	1,00	1 520,00	6 615	10 054 800	4 075	6 194 000	1409,37	9 322 983	5 743 183			93%	9 322 983	93%	5 743 183			
	Заклепки 4,8*16	шт	18,31	27 826,20	25	695 655			25800,929	645 023				93%	645 023					
	Fixanker 8x100	шт	6,10	9 275,40	150	1 391 310			8600,3095	1 290 046				93%	1 290 046					
	Вентиляционные решетки с ламелями																			
2	Установка вентиляционных решеток	шт	по проекту	24,00																
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-1 880*580	шт	по проекту	2,00	32 000	32 666	3 685	3 762												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-2 1180*580	шт	по проекту	11,00	32 000	240 909	3 685	27 742												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-3 1580*580	шт	по проекту	2,00	32 000	58 650	3 685	6 754												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-4 1480*580	шт	по проекту	8,00	32 000	219 750	3 685	25 306												
	Вентиляционные решетки с ламелями ВР-5 1270*730	шт	по проекту	1,00	32 000	23 571	3 685	2 714												
	Устройство каркаса под вент.решетки	пм	по проекту	92,08			3 518	323 937												
	Изделие из оцинкованной стали	пм	1,03	94,84	5 695	540 118														
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	19,00	1 802,01	25	45 050														
3	***Узел 4 стр.53/2и1***																			
	Монтаж изделий из металлопласта	пм	по проекту	57,40			798	45 805												
	Изделие из металлопалста	пм	1,0500	60,27	5 695	343 232		-												
	Гнутый уголок из алюминия 40х40х2	мп	по проекту	57,40	1 310	75 194	500	28 700												
	Заклепки 4,8*16	шт	7,60	436,24	39	17 144														
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	7,60	436,24	25	10 906														
4	***Доп. материалы по узлам лист 55и1 (установка окон)***																			
	Откосы и отливы из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, окрашенные полимерной порошковой краской RAL 7024 (h=0,22 м) по периметру окна	пм	по проекту	**628,70**			1 725	1 084 508												
	Откосы и отливы из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, окрашенные полимерной порошковой краской RAL 7024 (h=0,22 м)	м2	0,26	160,44	8 481	1 360 744														
	Алюминиевый F-профиль	пм	1,10	691,57	655	452 978														
	Заклепки 4,8*16	шт	1,63	1 023,52	39	40 224														
	Силикон	шт	0,035	21,85	1 140	24 913														
5	Противопожарные отсечки	пм	по проекту	657,70			431	283 469												
	Противопожарные отсечки	пм	1,05	690,59	3 106	2 144 957														
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	6,00	3 946,20	25	98 655														
	Доп. материалы по узлам лист 56.5и1 (витражи)																			
6	Монтаж изделий из металлопласта	пм	по проекту	64,20			798	51 232												
	Изделие из металлопалста	пм	1,0500	67,41	5 695	383 893														
	Алюминиевый F-профиль	пм	1,10	70,62	655	46 256														

	Заклепки 4,8*16	шт	1,63	104,52	39	4 108		
	Силиконт	шт	0,035	2,23	1 440	3 213		
7	Противопожарные отсечки	пм	по проекту	220,50			431	95 036
	Противопожарные отсечки	пм	1,05	231,53	3 106	719 117		
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	6,00	1 323,00	25	33 075		
	Доп. материалы по узлам лист 33.2/1							
8	Монтаж изделий из металлопласта	пм	по проекту	65,90			798	52 588
	Изделие из металлопалста	пм	1,0500	69,20	5 695	394 059		
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	6,00	395,40	25	9 885		
	Костыль алюмин -40 т 3мм L=145 мм	шт	по проекту	107,00	550	58 850		
9	Утепление пенополистиролом 30мм	м3	по проекту	0,17			8 627	1 467
	Пенополистирол М-35		1,02	0,17	18 345	3 181		
10	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	по проекту	32,40			173	5 605
			1,1	35,64	180	6 415		
11	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	по проекту	86,00			863	74 218
	Минплита IZOTERM П-100 толщ.50 мм	м3	0,05	4,30				
			1,02	4,39	21 717	95 251		
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	6,0	516,00	40	20 640		
12	Установка углозащитного профиля	пм	по проекту	105,60			655	69 168
	Профиль углозащитный		1,02	107,71	420	45 239		
	Лист ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,02	0,51	1 400	714		
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	4,00	422,40	25	10 560		
	Цоколь лист 21.2, 59.4							
	Облицовка фасада гранитом с устройством металлокаркаса	м2	по проекту	**29,50**			12 750	376 125
12	Гранит 600х800 30мм с фаской		1,02	30,09	заказчик			
	Направляющие 40х40х4мм	м.п.		60,00	подрядчик			
	Болт М 8,гайка М 8,шайба 9х22	шт		304,00	подрядчик			
	Fixanker 8х100	шт		304,00	подрядчик			
	Клямер-шина нижний фирма Hilti	мп		183,20	подрядчик			
	Клямер-шина рядовой фирма Hilti	мп		91,60	подрядчик			
	ПВП Шайба высотой 9 мм в комплекте с дюбелем 6х40	шт		305,00	подрядчик			
	Закладная деталь (гнутый уголок)	тн		0,37	подрядчик			
13	Монтаж изделий из оцинкованной стали (Ф1)	пм	по проекту	91,60			798	73 097
	Фартук из оцинкованной стали т. 0,8мм	пм	1,03	94,35	5 695	537 302		
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	4,00	366,40	25	9 160		
14	Монтаж изделий из оцинкованной стали (Ф2,Ф3,К)	пм	по проекту	169,60			798	135 341
	Фартук из оцинкованной стали т. 0,8мм	пм	1,03	174,69	5 695	994 831		
	Шуруп со сверлом 3,5*51	шт	8,00	1 356,80	25	33 920		
	Жгут Вилатерм 30мм			3,00	650	1 950		
15	Заделка швов герметиком	мп	по проекту	183,20			750	137 400
	Герметик для наружных работ	бал	0,2	36,64	1 440	52 762		
	Накрывочная плита из гранита	м2	по проекту	**32,00**			12 750	408 000
16	Гранит 220х600 t=20 мм	м2	по проекту	2,04	заказчик			
	Гранит 400х600 t=20 мм		по проекту	30,60	заказчик			
	Клей	кг	12,0	384,00	подрядчик			
	Затирка для швов цветная	кг	0,4	12,80	подрядчик			
	Крестики	шт	5,0	160,00	подрядчик			
	Входная группа (лист 85.4, 86.3, 87.2, 87.3)							
17	Облицовка фасада креатоном без утепления с устройством металлокаркаса	м2	по проекту	14,30			8 150	116 545
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет светло-серый RAL 7038 (70024)		по проекту	7,50				
			1,05	7,88	заказчик			
	Керамическая плитка фирмы KREATON TONALITY цвет темно-серый RAL 7042 (70015)		по проекту	6,80	заказчик			
			1,05	7,14	заказчик			
	крепление 16*60*16	пм	1,70	24,38	заказчик			
	крепление 16*40*16	пм	1,32	18,84	заказчик			
	Подконструкция из алюминиевых профилей с метизами	м2	1,00	14,30	7 072	101 132		
	Заклепки 4,8*16	шт	18,0	257,40	39	10 131		
	Fixanker 8х100	шт	6,0	85,80	150	12 870		
18	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями	м2	по проекту	29,00			863	25 027
	Минплита IZOTERM П-75 толщ.100 мм	м3	по проекту	1,10				
			1,02	1,12	21 717	24 366		
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	4,0	116,00	22	2 552		
	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	10,0	290,00	48	13 949		
19	Монтаж изделий из оцинкованной стали	м2	по проекту	4,24			798	3 381
	Изделие из оцинкованной крашенной стали	тн	1,05	4,45	5 695	25 336		
20	Потолок реечный "Люксалон"	м2	по проекту	26,20			5 600	146 720
	Потолок реечный "Люксалон"	м2	1,05	27,51	5 500	151 305		
	Площадки для установки кондиционеров (стр.88-88.7)							
21	Монтаж корзин под кондиционеры	шт	по проекту	53,00			8 100	429 300
	Корзины под кондиционеры (лицевая часть+2 торцевые)	м2	по проекту	89,13	заказчик			

	Стандартный распорный анкер для бетона HILTI M10 68 мм	шт	по проекту	984,00	250	16 000														
22	Монтаж минплиты	м3	по проекту	1,00	подрядчик		8 627	8 627												
	Минплита IZOTERM П-25 толщ.100 мм		1,02	1,02	21 717	22 151														
	Подъемные механизмы (люльки, леса)	м2		1 589,70			1 090	1 732 773								11 258 052		5 743 183		
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:					21 943 600		10 162 345		11 258 052	5 743 183					14 095 229		7 316 251		
	Всего по наружным отделочным работам материал с работой:							40 107 946		14 095 229	7 316 251							21 411 480		
	Всего по смете с учетом НДС (12%):							49 405 076			21 411 480									

Причины несоответсвия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:

Срыв

ЗАКАЗЧИК

м.п.

Директор ТОО " СК Барлас Курылыс" _____ Чакалов С.В.

ПТО _____

ОПП Султанханов Д.А.

Хорпилов В.Х.

ПОДРЯДЧИК:

м.п.

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ Хрущёв С.А.

Нач.ПТО _____ Кръстева Л.Ф.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Барлас»
Инженер ОТиТБ