Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 2-я очередь пятно 5 ".**

Приложение

Доп.соглашение от 17.09.2018 к Договору подряда от 06.06.2018

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 17.09.2018 к Договору подряда от 06.06.2018

АКТ
выполненных работ за май 2019г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 5														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	254,87	21 932	5 589 809	222,04	222,04	222,04	4 869 781			87%	4 869 781		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	59,25	20 044	1 187 607										
5	**Клапана приточной вентиляции**	шт	73	3 262	238 126										
6	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 260 мм	м.п.	118,50	3 070	363 795										
	подоконник шириной 170 мм	м.п.	16,95	2 482	42 070										
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	17,70	2 051	36 303										
	Итого с НДС				**7 457 710**				**4 869 781**		**-**		**4 869 781**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Чакалов С.В.

Корнилов В.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

ПТД
ОПП Султанкулов Б.А. 25.05.19г

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ