Приложение

Договор подряда от 01.07.2019г.

Наименование объекта: **"Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингами, ул.Сатпаева д.90, ул.Туркебаева, д.257-з, Бостандыкский район, г.Алматы. Пятно 15"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 01.07.2019г.

АКТ
выполненных работ за июль 2019г.

№ п/п		ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1		3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 15														
	Окна металлопластиковые														
1	ОК-1 (55 шт), ОК-2 (11шт), ОК-3 (55шт), ОК-4 (11шт), ОК-5** (72 шт), ОК-6 (4 шт), ОК-7 (4 шт), ОК-8 (2 шт) Профиль ПВХ - GALTECH 60 (пр-во Казахстан) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/белый Остекление: Степлопакет 24мм (4мм прозрачное + 16мм спейсер + 4мм энергосберегающее) Открывание согласно проекта	м2	563,77	20 113	11 339 106	135,09	135,09	135,09	2 717 065			24%	2 717 065		
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ:** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	418,94	3 300	1 382 502										
3	**Отлив оцинкованный 0,45мм** **Ширина**: не более 200мм **Цвет**: RAL 9016 (порошковое покрытие)	м.п.	418,94	2 500	1 047 350										
4	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	203,00	4 300	872 900										
	Итого ПВХ окна, с учетом НДС				**14 641 858**				**2 717 065**		-		**2 717 065**		
	Балконные пары														
1	**ОК-5, ОК-5* (72шт)** **Профиль ПВХ** –GALTECH 60 (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри /снаружи:** белый / белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное+16мм спейсер +4мм энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич 24мм,белый	м2	210,17	20 928	4 398 438										
2	**Монтаж подоконной доски ПВХ с 2-х сторон окна:** **Ширина:** 240 мм **Цвет:** белый	м.п.	108,00	3 300	356 400										
3	**Приточные клапаны (Air-box Comfort)**	шт	72,00	4 300	309 600										
	Итого балконные пары с учетом НДС:				**5 064 438**				-		-		-		
	Витражи алюминиевые наружные, двери в витраж, двери отдельностоящие, дверь антипаника														
1	**В-1 (1шт) ,В-2 (1шт)** в том числе двери в витраже **Фурнитура**: Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	17,80	54 896	977 149										

2	**Поз 3 дверь одностворчатая 1010*2100 (1шт)** **Фурнитура:** Ручка дуга 300мм, доводчик , замок роликовый **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	69 800	147 976										
3	**Поз 5 дверь антипаника в проем 2100*1010 (1шт)** **Фурнитура**: доводчик **Профиль** : ALUGAL (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи**: белый/белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное каленное + 16мм спейсер + 6мм прозрачное каленное)	м2	2,12	79 900	169 388										
Итого витражи, с учетом НДС					**1 294 513**				**-**		**-**		**-**		
					21 000 809				**2 717 065**		**-**		**2 717 065**		

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий Директор объекта

ПТД
ЭПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**