Калие

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина, 231** — **980840000863**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1** — **061040010664**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-14 от 11.04.2018 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000022 | 31.07.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей по ул.Тарана (Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК2.11 до ТК2.23) г.Костанай | | | усл. | 1 | 7 313 192.93 | 7 313 192.93 |
| | | | | Итого | 1 | x | 7 313 192.93 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Центр-Котло-Сервис" / Чумак А.А. /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам.директора-Главный инженер ГКП "Костанайская Теплоэнергетическая Компания" / Беляк Н.В. /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»
Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Контрактное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наимен. | код | Наименование | код |
| | | **KoDHP-14** | **11.04.18г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль 2018 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрет. материалов | Др. дополнит. расходы | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А | | | | | | | | | | |
| Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана) | 442 279 287.49 | 6 529 636,54 | | | | | | | 783 556,39 | 7 313 192,93 |

М.П. Заказчик
Зам.директора-Гл.инженер ГКП «КТЭК» Беляк Н.В.

М.П. Подрядчик
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис» Чумак А.А.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы ( КЖ)

**Акт приёмки выполненных работ №16 за июль 2018 года**

| № п.п. | номер | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | == РАЗРЕЗ 2-2. КАНАЛ 2КЛс 90-90 == | | | | | |
| 1 | 19 | 21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 92,4000 | | 60273,20 | 5569244 |
| | | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 5 569 244 |
| | | Накладные расходы: | | | | | | 236 136 |
| | | Сметная прибыль: | | Тенге | | | | 464 430 |
| | | **ИТОГО :** | | Тенге | | | | **6 269 810** |
| | | **Итого с временными 1,04%** | | Тенге | | | **65 206** | **6 335 016** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями 3,6%** | | Тенге | | | **228 061** | **6 563 077** |
| | | **Итого с НДС 12%** | | Тенге | | | **787 569** | **7 350 646** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927** | | Тенге | | | | **7 313 192,93** |
| | | **в том числе НДС 12%** | | Тенге | | | | **783 556,39** |

Заказчик:
**Зам.директора-Главный инженер** _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
**Директор** _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"** _____ **Кожагильдин А.К.**

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»
Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Контрактное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наимен. | код | Наименование | код |
| | | **KoDHP-14** | **11.04.18г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль 2018 года без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрет. материалов | Др. дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана) | 508 672 020,35 | 59 279 225,73 | | | | | | | 7 113 507,09 | 66 392 732,82 |

М.П. Заказчик _____ Беляк Н.В.
Зам.директора-Гл.инженер ГКП «КТЭК»

М.П. Подрядчик _____ Чумак А.А.
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

214080

**Заказчик:** ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
**Стройка** Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
**Объект** Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 1-1-1 на Демонтажные работы

## Акт приёмки выполненных работ № 17 за июль 2018 года

| номер по порядку | номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | выполнено работ: количество | выполнено работ: стоимость еденицы, тенге | выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11-240106-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Демонтаж | комплект | 2,0000 | 17631,27 | 35263 |
| 2 | 6 | 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж | комплект | 12,0000 | 2637,90 | 31655 |
| 3 | 10 | 11-240101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,4270 | 1294875,95 | 552912 |
| 4 | 11 | 11-240101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,0840 | 915493,78 | 76901 |
| 5 | 14 | 11-240101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,0180 | 531167,79 | 9561 |
| 6 | 19 | 11-070601-0103 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж | м3 сборных конструкций | 243,1000 | 3334,30 | 810568 |
| 7 | 20 | 11-070601-0203 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж | м3 конструкции | 7,5800 | 4462,17 | 33823 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | т | 454,2500 | 73,00 | 33160 |
| 9 | 22 | 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 45,0987 | 395,00 | 17814 |
| 10 | 23 | 41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 45,0987 | 395,00 | 17814 |
| 11 | 24 | 41-020101-1014 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км | т | 499,3487 | 519,74 | 259531 |
| | | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | 1 879 002 |
| | | Накладные расходы: | | Тенге | | | 556 425 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | 194 834 |
| | | **ИТОГО :** | | Тенге | | | **2 630 261** |
| | | **Итого с временными 1,04%** | | Тенге | | **27 355** | **2 657 616** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями 3,6%** | | Тенге | | **95 674** | **2 753 290** |
| | | **Итого с НДС 12%** | | Тенге | | **330 395** | **3 083 685** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927** | | Тенге | | | **3 067 972,99** |
| | | **в том числе НДС 12%** | | Тенге | | | **328 711,39** |

Заказчик:
**Зам.директора-Главный инженер** _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
**Директор** _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"** _____ **Кожагильдин А.К.**

**Заказчик:** **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"**
**Стройка** **Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае**
**Объект** **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)**
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы ( КЖ)

**Акт приёмки выполненных работ №18 за июль 2018 года**

| № п.п. | номер | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| | | | == РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-120 == | | | | | |
| | 7 | 11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 | 27,5100 | | 2796,18 | 76923 |
| 1 | 8 | 11-070601-0103 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство | м3 сборных конструкций | 89,9800 | | 7547,43 | 679118 |
| 2 | 9 | 21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,9000 | | 60273,20 | 54246 |
| 3 | 10 | 21-040303-0182 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из | м3 | 87,7800 | | 60147,74 | 5279769 |
| 4 | 11 | 21-040305-0105 | Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 | шт. | 26,0000 | | 2449,76 | 63694 |
| 5 | 12 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 381,1500 | | 540,78 | 206119 |
| 6 | 13 | 11-080101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная | м2 | 381,1500 | | 754,05 | 287405 |
| 7 | 14 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство | м2 стяжки | 381,1500 | | 540,78 | 206119 |
| 8 | 15 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,5790 | | 422823,19 | 244832 |
| 9 | 16 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 14,4760 | | 120,66 | 1747 |
| | | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 7 099 971 |
| | | Накладные расходы: | | | | | | 719 964 |
| | | Сметная прибыль: | | Тенге | | | | 625 595 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО :** | Тенге | | | | **8 445 530** |
| | | **Итого с временными 1,04%** | Тенге | | | **87 834** | **8 533 364** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями 3,6%** | Тенге | | | **307 201** | **8 840 565** |
| | | **Итого с НДС 12%** | Тенге | | | **1 060 868** | **9 901 433** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927** | Тенге | | | | **9 850 983,15** |
| | | **в том числе НДС 12%** | Тенге | | | | **1 055 462,48** |

Заказчик:
**Зам.директора-Главный инженер** _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
**Директор** _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"** _____ **Кожагильдин А.К.**

**Заказчик:** ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
**Стройка** Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
**Объект** Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-1 на Трубопроводы

## Акт приёмки выполненных работ №19 за июль 2018 года

| номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость еденицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | ==ТРУБОПРОВОДЫ== | | |
| 1 | 1 | 11-240103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная/прим/ | км трубопровода | 0,3570 | 4012641,12 | 1432513 |
| 2 | 4 | 11-240101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0200 | 2848478,54 | 56970 |
| 3 | 11 | 23-010402-0177 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/прим 530х8/ | м | 357,0000 | 83964,61 | 29975366 |
| 4 | 14 | 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 20,0000 | 19668,27 | 393365 |
| 5 | 43 | 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. /Тройники,тройниковое ответвление/. Установка | т фасонных частей | 0,7000 | 411831,77 | 288282 |
| 6 | 44 | Прайс-лист ТОО"КТЗ" | Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст 530х8-273х7-2-ППУ-ПЭ-200 с накладкой 6х73,5 | шт | 2,0000 | 375182,14 | 750364 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 70 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 3,5640 | 70904,27 | 252703 |
| 8 | 71 | Прайс-лист ТОО"ISOPLUS" | Опора скользящая Ст530х7-2-ППУ-ПЭ | шт | 36,0000 | 35859,82 | 1290954 |
| 9 | 81 | Прайс-лист ТОО"ARINVEST" | Комплект изоляции стыка 530/710 | шт | 58,0000 | 62158,93 | 3605218 |
| | | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | 38 045 734 |
| | | Накладные расходы: | | | | | 2 403 923 |
| | | Сметная прибыль: | | Тенге | | | 3 235 973 |
| | | **ИТОГО :** | | Тенге | | | **43 685 630** |
| | | **Итого с временными 1,04%** | | Тенге | | **454 331** | **44 139 961** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями 3,6%** | | Тенге | | **1 589 039** | **45 729 000** |
| | | **Итого с НДС 12%** | | Тенге | | **5 487 480** | **51 216 480** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927** | | Тенге | | | **50 955 521,42** |
| | | **в том числе НДС 12%** | | Тенге | | | **5 459 520,15** |

Заказчик:
**Зам.директора-Главный инженер** _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
**Директор** _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"** _____ **Кожагильдин А.К.**

**Заказчик:** ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
**Стройка** Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
**Объект** Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы ( КЖ)

## Акт приёмки выполненных работ №20 за июль 2018 года

| № п.п. | номер позиции | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| | | | == УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-2 == | | | | | |
| 1 | 167 | 11-070601-0202 РСНБ РК 2015 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | м3 конструкции | 1,1000 | | 11205,34 | 12326 |
| 2 | 173 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,1000 | | 17324,19 | 19057 |
| | | | == УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-5 == | | | | | |
| 3 | 249 | 11-070601-0202 РСНБ РК 2015 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | м3 конструкции | 1,6000 | | 11205,34 | 17929 |
| 4 | 254 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,6000 | | 17324,19 | 27719 |
| | | | == УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-7 == | | | | | |
| 5 | 298 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,3400 | | 3455,86 | 8087 |
| 6 | 299 | 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,3400 | | 15179,31 | 35520 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 300 | 11-070601-0202 РСНБ РК 2015 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | м3 конструкции | 12,7000 | 11205,34 | 142308 |
| 8 | 302 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5701 | 156102,13 | 88994 |
| 9 | 303 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2839 | 153745,04 | 43648 |
| 10 | 306 | 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 12,7000 | 17324,19 | 220017 |
| 11 | 307 | 21-040302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92 | шт. | 4,0000 | 37827,05 | 151308 |
| 12 | 308 | 21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,1200 | 66887,10 | 74914 |
| 13 | 309 | 21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,9700 | 65772,39 | 63799 |
| 14 | 310 | 21-041201-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 2,7600 | 56245,74 | 155238 |
| 15 | 314 | 11-090606-0112 РСНБ РК 2015 | Монтаж водосборника | т | 0,0695 | 90262,78 | 6273 |