Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №13 за июль 2018 года

№ п.п.	номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	588,7000		1157,66	681514
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	117,7400		674,52	79418
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	470,9600		21,60	10175
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	470,9600		135,61	63865
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками на глубину 1000 мм в основании неподвижных опор, камер и дренажных колодцев	м3	46,7600		135,61	6341
6	6	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	608,4000		422,80	257233
			НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н8==					
7	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7000		3455,86	2419
8	72	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7000		15254,46	10678
9	73	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	15,7000		9451,91	148395

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	74	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,7000		19696,93	309242
11	75	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03514		150885,44	307073
12	76	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04624		162740,95	7525
13	77	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,03514		11766,61	23947
14	78	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0276		53640,18	1480
15	79	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000		2725,47	4906
			НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО13-НО14==					
16	107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000		3455,86	4838
17	108	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4000		15254,46	21356
18	109	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	31,4000		9451,91	296790
19	110	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	31,4000		19696,93	618484

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	111	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8690		150885,44	432896
21	112	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639		162740,95	10402
22	113	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8690		11766,61	33759
23	114	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0552		53640,18	2961
24	115	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6000		2725,47	9812
25	116	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152		153745,04	2337
		Итого прямые затраты:		Тенге				3 347 846
		Накладные расходы:						546 991
		Сметная прибыль:		Тенге				311 587
		ИТОГО :		Тенге				**4 206 424**
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**43 747**	**4 250 171**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**153 006**	**4 403 177**
		Итого с НДС 12%		Тенге			**528 381**	**4 931 558**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге				**4 906 430,69**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**525 689,00**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструкция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)

Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.

Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №14 за июль 2018 года

№ п.п.	номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-2 ==					
1	167	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	10,7000		11205,34	119897
2	169	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5305		156102,13	82812
3	170	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2717		153745,04	41773
4	173	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,7000		17324,19	185369
5	186	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Уклон пола 20-180 мм. Устройство	м2 стяжки	21,5000		540,78	11627
6	187	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=18	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	21,5000		1187,91	25540
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-3 ==					
7	193	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	6,3000		11205,34	70594

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	195	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3090		156102,13	48236
9	196	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1566		153745,04	24076
10	199	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,3000		17324,19	109142
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-4 ==					
11	222	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	6,4000		11205,34	71714
12	224	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3163		156102,13	49375
13	225	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1723		153745,04	26490
14	228	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,4000		17324,19	110875
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-5 ==					
15	249	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	15,5000		11205,34	173683
16	251	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7669		156102,13	119715

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	252	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2442		153745,04	37545
18	254	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	15,5000		17324,19	268525
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-6 ==					
19	274	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	10,2000		11205,34	114294
20	276	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5083		156102,13	79347
21	277	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1499		153745,04	23046
22	279	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,2000		17324,19	176707
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-13 ==					
23	464	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	5,7000		11205,34	63870
24	466	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2797		156102,13	43662
25	467	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1665		153745,04	25599

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	470	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,7000		17324,19	98748
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-14 ==					
27	490	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	3,8000		11205,34	42580
28	492	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1819		156102,13	28395
29	493	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184		153745,04	18203
30	496	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8000		17324,19	65832
		Итого прямые затраты:		Тенге				2 357 270
		Накладные расходы:						379 778
		Сметная прибыль:		Тенге				218 964
		ИТОГО :		Тенге				**2 956 012**
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**30 743**	**2 986 755**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**107 523**	**3 094 278**
		Итого с НДС 12%		Тенге			**371 313**	**3 465 591**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге				**3 447 933,10**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**369 421,40**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор "Центр-Котло-Сервис" _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

2160160

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"

Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае

Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)

Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.

Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №15 за июль 2018 года

№ п.п.	номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
			== РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-120 ==					
1	7	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	40,4250		2796,18	113036
2	8	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	52,8600		7547,43	398957
3	9	21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,4400		60273,20	86793
4	10	21-040303-0182 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	50,8200		60147,74	3056708
5	11	21-040305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	12,0000		2449,76	29397
		Итого прямые затраты:		Тенге				3 684 892
		Накладные расходы:						296 610
		Сметная прибыль:		Тенге				318 520
		ИТОГО :		Тенге				**4 300 022**
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**44 720**	**4 344 742**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**156 411**	**4 501 153**
		Итого с НДС 12%		Тенге			**540 138**	**5 041 291**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге				**5 015 604,58**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**537 386,21**

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:

Директор "Центр-Котло-Сервис" _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**