16	315	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0695	346301,65	24068
17	322	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Уклон пола 20-180 мм. Устройство	м2 стяжки	23,4000	540,78	12654
18	323	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=18	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	23,4000	1187,91	27797
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-8 ==				
19	326	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7000	3455,86	9331
20	327	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7000	15179,31	40984
21	328	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	13,1000	11205,34	146790
22	330	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5939	156102,13	92709
23	331	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1924	153745,04	29581
24	333	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,1000	17324,19	226947
25	344	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж водосборника	т	0,1119	90262,78	10100
26	345	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,1119	346301,65	38751

27	349	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Уклон пола 20-180 мм. Устройство	м2 стяжки	24,0500		540,78	13006
28	350	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=18	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24,0500		1187,91	28569
		Итого прямые затраты:		Тенге				1 768 423
		Накладные расходы:						230 626
		Сметная прибыль:		Тенге				159 924
		ИТОГО :		Тенге				**2 158 973**
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**22 453**	**2 181 426**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**78 531**	**2 259 957**
		Итого с НДС 12%		Тенге			**271 195**	**2 531 152**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге				**2 518 255,26**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**269 813,06**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»
Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Контрактное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен.	код	Наименование	код
		KoDHP-14	**11.04.18г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2018 года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материа-лов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)	434 966 094,56	57 342 940,24							6 881 152,83	64 224 093,07

М.П. Заказчик _____ Беляк Н.В.
Зам. директора-Гл.инженер ГКП «КТЭК»

М.П. Подрядчик _____
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №10 за июль 2018 года

№ п.п.	номер позиции по	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
== РАЗРЕЗ 3-3. КАНАЛ КЛс 120-120 участок от УТ12 до УТ13 ==								
1	26	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	33,95		2796,18	94919
2	27	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	95,23		6437,09	613004
3	28	21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,84		60273,20	110903
4	29	21-040303-0182 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	93,00		60147,74	5593740
5	30	21-040305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	44,00		897,43	39487
6	31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	308,60		540,78	166885
7	32	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	308,60		754,05	232699
8	33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	308,60		540,78	166885
9	34	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,75200		422823,19	317963
10	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,80000		120,66	2268
			== РАЗРЕЗ 3-3. КАНАЛ 2КЛс 90-90 участок от УТ13 до УТ14 ==					
11	26	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5,16		2796,18	14437

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	0,2700		7547,43	2038
13	31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,27		540,78	27726
14	32	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,27		754,05	38660
15	33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	51,27		540,78	27726
16	34	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,53394		422823,19	225754
17	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,34800		120,66	1611
		Итого прямые затраты:		Тенге				7 676 705
		Накладные расходы:						746 347
		Сметная прибыль:		Тенге				673 844
		ИТОГО :		Тенге				**9 096 896**
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**94 608**	**9 191 504**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**330 894**	**9 522 398**
		Итого с НДС 12%		Тенге			**1 142 688**	**10 665 086**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге				**10 610 745,18**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**1 136 865,56**

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:

Директор _____ **Шымак А.А.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Коскалиьдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 1-1-1 на Демонтажные работы

Акт приёмки выполненных работ № 11 за июль 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядк	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	6	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж	комплект	2,0000	2637,90	5276
2	10	11-240101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,2310	1294875,95	299116
3	19	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	м3 сборных конструкций	86,1000	3334,30	287083
4	20	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 конструкции	3,7900	4462,17	16912
5	21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	162,0984	73,00	11833
6	22	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	20,8547	395,00	8238
7	23	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	20,8547	395,00	8238

8	24	41-020101-1014 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	1 тонна	182,9531	519,74	95088
		Итого прямые затраты:		Тенге			731 783
		Накладные расходы:		Тенге			214 799
		Сметная прибыль		Тенге			75 727
		ИТОГО :		Тенге			**1 022 309**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**10 632**	**1 032 941**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**37 186**	**1 070 127**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**128 415**	**1 198 542**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**1 192 435,18**
		в том числе НДС 12%		Тенге			**127 760,91**

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:

Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-1 на Трубопроводы

Акт приёмки выполненных работ №12 за июль 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядк	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
					==ТРУБОПРОВОДЫ==		
1	1	11-240103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная/прим/	км трубопровода	0,2310	4012641,12	926920
2	11	23-010402-0177 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/прим 530х8/	м	231,0000	83964,61	19395825
3	81	Прайс-лист ТОО"ARINVEST"	Комплект изоляции стыка 530/710	шт	38,0000	62158,93	2362039
4	87	11-240104-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 500 мм. Установка	компенсатор	2,0000	43392,37	86785
5	90	Прайс-лист АО НПП"КОМПЕНСАТОР"	Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.П.2-16-530х8/710-420-ОДК-М02	шт	2,0000	3304228,57	6608457
			==Узел установки направляющей опоры ==				
6	95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Узел установки направляющей опоры Ду=500. Монтаж	т конструкций	0,4867	39420,31	19187
7	96	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4753	345853,31	164393
8	97	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	381819,66	4350

1	2	3	4	5	6	7	8
9	98	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	12,5200	155,77	1950
			== Узлы пересечения с газопроводом лист 29==				
10	142	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,0000	5156,08	25780
11	143	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Подушка под ковер	м3	0,2000	78555,18	15711
12	144	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	381819,66	4339
13	145	21-130816-2305 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Резина прессованная	кг	0,0500	1087,32	54
14	146	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0120	279492,99	3354
15	147	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000	781,65	9380
16	148	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000	20035,86	4007
17	149	11-130501-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 2 слоя	м2	0,7800	3669,84	2862
18	150	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,5200	725,68	7634
19	151	21-130407-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	4,9800	701,63	3494

1	2	3	4	5	6	7	8
20	152	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000	495,02	495
21	153	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000	211,68	212
		Итого прямые затраты:					29 647 229
		в том числе:		Тенге			
		СМР		Тенге			23 038 773
		Оборудование:		Тенге			6 608 457
		Накладные расходы:		Тенге			1 660 118
		Сметная прибыль:		Тенге			2 504 588
		ИТОГО :		Тенге			**33 811 936**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**274 271**	**34 086 207**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**959 272**	**35 045 479**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**4 205 457**	**39 250 936**
		в том числе оборудование		Тенге			**8 332 491**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**39 050 944,34**
		в том числе оборудование		Тенге			**8 290 035,23**
		в том числе НДС 12%:		Тенге		**4 184 029,75**	

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**