Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина, 231** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1** — **061040010664**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-14 от 11.04.2018 г.

Номер документа	*Дата составления*
00000000020	*18.07.2018*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	*Выполнено работ (оказано услуг)*		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепловых сетей по ул.Тарана (Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК2.11 до ТК2.23) г.Костанай	июль 2018 г.		усл.	1	70 354 753.10	70 354 753.10
				Итого	1	x	70 354 753.10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Центр-Котло-Сервис" — *должность* — *подпись* — Чумак А.А. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.директора-Главный инженер ГКП "Костанайская Теплоэнергетическая Компания" — *должность* — *подпись* — Беляк Н.В. — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2018

М.П.

Форма

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»

Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Контрактное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен.	код	Наименование	код
		KoDHP-14	**11.04.18г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2018 года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)	370 742 001 ,49	62 816 743,84							7 538 009,26	70 354 753,10

М.П. Заказчик _____ Беляк Н.В.
Зам.директора-Гл.инженер ГКП «КТЭК»

М.П. Подрядчик _____ Чумак А.А.
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г
Смета 2-1-1 на Трубопроводы

Акт приёмки выполненных работ №5 за июль 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
					==ТРУБОПРОВОДЫ==		
1	1	11-240103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная/прим/	км трубопровода	0,2050	4012641.12	822591
2	11	23-010402-0177 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х9-1-ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/прим 530х8/	м	205,0000	83964.61	17212745
3	7	11-240101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0060	1186308.89	7118
4	8	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0040	1082342.27	4329
5	17	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0000	4937.63	29626
6	18	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/в т.ч. 5м на спускник/	м	4,0000	3225.72	12903
7	30	11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2,0000	12790.67	25581
8	38	23-040201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000	186447.38	372895

1	2	3	4	5	6	7	8
9	39	23-040201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86/в т.ч. 6шт на спускник/	шт.	2,0000	128807,16	257614
10	59	23-020101-0259 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11,0000	7752,31	85275
11	60	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	2988,25	5977
12	70	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,9800	70904,27	140390
13	71	Прайс-лист ТОО"ISOPLUS"	Опора скользящая Ст530х7-2-ППУ-ПЭ	шт	20,0000	35859,82	717196
14	81	Прайс-лист ТОО"ARINVEST"	Комплект изоляции стыка 530/710	шт	34,0000	62158,93	2113404
15	87	11-240104-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 500 мм. Установка	компенсатор	2,0000	43392,37	86785
16	91	Прайс-лист АО НПП"КОМПЕНСАТОР"	Сильфонное компенсационное устройство СКУ.ППУ/ПЭ.2-16-530х8/710-210-ОДК-М02	шт	2,0000	1946000,00	3892000
			Узел установки направляющей опоры				
17	95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Узел установки направляющей опоры Ду=500. Монтаж	т конструкций	0,4867	39420,31	19187
18	96	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4753	345853,31	164393
19	97	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	381819,66	4350
20	98	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	12,5200	155,77	1950
		Итого прямые затраты:					25 976 309
		в том числе.		Тенге			

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМР		Тенге			22 084 309
		Оборудование		Тенге			3 892 000
		Накладные расходы		Тенге			1 540 648
		Сметная прибыль		Тенге			2 201 357
		ИТОГО :		Тенге			29 718 314
		Итого с временными 1,04%		Тенге		263 502	29 981 816
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		921 608	30 903 424
		Итого с НДС 12%		Тенге		3 708 411	34 611 835
		в том числе оборудование		Тенге			4 907 373
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			34 435 480,53
		в том числе оборудование		Тенге			4 882 368,92
		в том числе НДС 12%		Тенге		3 689 515,77	

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ Беляк Н.В.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ Кожамдияров А.К.

Подрядчик:
Директор _____ Чумак А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструкция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №6 за июль 2018 года

№ п.п.	номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==					
1	1	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	522,4000		1157,66	604762
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	104,4800		674,52	70474
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	417,9200		21,60	9029
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	417,9200		135,61	56672
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками на глубину 1000 мм в основании неподвижных опор, камер и дренажных колодцев	м3	41,5000		135,61	5628
6	6	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	540,0000		422,80	228313
			== НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1-Н10 л6==					
7	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000		3455,86	4838
8	72	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4000		15254,46	21356
9	73	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	31,4000		9451,91	296790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	74	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	31,4000		19696,93	618484
11	75	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0703		150885,44	614146
12	76	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0925		162740,95	15050
13	77	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,0703		11766,61	47893
14	78	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0552		53640,18	2961
15	79	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6000		2725,47	9812
			== НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО1-НО16 л10==					
16	107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000		3455,86	4838
17	108	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4000		15254,46	21356
18	109	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	31,4000		9451,91	296790
19	110	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	31,4000		19696,93	618484

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	111	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8690		150885,44	432896
21	112	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639		162740,95	10402
22	113	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8690		11766,61	33759
23	114	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0552		53640,18	2961
24	115	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6000		2725,47	9812
25	116	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152		153745,04	2337
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-4 ==					
26	234	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		31328,16	125313
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-5 ==					
27	255	21-040302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		37827,05	75654
28	256	21-040302-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		22652,12	45304

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	257	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,3600		66887,10	90966
30	258	21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,9800		65772,39	130229
31	259	21-041201-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	1,2600		56245,74	70870
32	262	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		31328,16	125313
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-6 ==					
33	272	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,0300		3455,86	10471
34	273	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0300		15179,31	45993
35	280	21-040302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		37827,05	151308
36	281	21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,3800		65772,39	288083
37	282	21-041201-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	1,3500		56245,74	75932