Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 2"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 26.08.2019г.

Приложение

Договор подряда от 26.08.2019г.

АКТ
выполненных работ за март 2020 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)			Количество по договору			Стоимость за 1 м2 материал, тенге	Итого за материалы,тг	Стоимость за 1 м2 работа, тенге	Итого за работу, тг	Общая сумма по договору тенге	Физический объем работ			Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Наименование изделия по проекту	Ширина	Высота	Кол-во , шт	Объем изделия ,м2	Итого,м2						Кол-во , шт	Итого,м2	Стоимость принятых работ	Физ.объем	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПЯТНО 2																			
	Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное +14мм спейсер +4мм энергосберегающее), Фурнитура-Турция																			
1	ОК-1	2000	1950	17	3,90	66,30	22 467	1 489 562	2 297	152 291	1 641 853	2	7,80	193 159	31,20	772 637	59%	965 796		
2	ОК-2	1800	1950	24	3,51	84,24	22 467	1 892 620	2 297	193 499	2 086 119	4	14,04	347 687	42,12	1 043 060	67%	1 390 747		
4	ОК-2*	1800	1950	8	3,51	28,08	22 467	630 873	2 297	64 500	695 373				14,04	347 687	50%	347 687		
5	ОК-3	1600	1950	1	3,12	3,12	22 467	70 097	2 297	7 167	77 264									
6	ОК-3*	1600	1950	16	3,12	49,92	22 467	1 121 553	2 297	114 666	1 236 219	2	6,24	154 527	24,96	618 109	62%	772 636		
7	ОК-4	1000	1950	16	1,95	31,20	22 467	700 970	2 297	71 666	772 636	2	3,90	96 580	15,60	386 318	63%	482 898		
8	ОК-5	800	1950	16	1,56	24,96	22 467	560 776	2 297	57 333	618 109									
9	ОК-8	1970	1950	8	3,84	30,72	22 467	690 186	2 297	70 564	760 750				15,36	380 375	50%	380 375		
10	ОК-8*	1970	1950	22	3,84	84,48	22 467	1 898 012	2 297	194 051	2 092 063	4	15,36	380 375	46,08	1 141 125	73%	1 521 500		
11	ОК-11	1000	1000	1	1,00	1,00	22 467	22 467	2 297	2 297	24 764									
12	ОК-12	1540	1900	16	2,93	46,88	22 467	1 053 253	2 297	107 683	1 160 936	2	5,86	145 117	23,44	580 468	63%	725 585		
13	ОК-16	1000	1950	15	1,95	29,25	22 467	657 160	2 297	67 187	724 347	2	3,90	96 580	15,60	386 318	67%	482 898		
14	ОК-20	1570	1950	16	3,06	48,96	22 467	1 099 984	2 297	112 461	1 212 445	2	6,12	151 556	24,48	606 223	63%	757 779		
	ИТОГО :					**529,11**		**11 887 513**		**1 215 365**	**13 102 878**			**1 565 581**		**6 262 320**		**7 827 901**		
	Окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый. Остекление: одинарное остекление 4мм прозрачное каленное, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая, м2**	**Итого , м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-6	2540	1900	2	4,83	9,66	18 004	173 919	2 297	22 189	196 108									
2	ОК-7	1540	1900	6	2,93	17,58	18 004	316 510	2 297	40 381	356 891	2	5,86	118 963	11,72	237 928	100%	356 891		
7	ОК-7*	1540	1900	7	2,93	20,51	18 004	369 262	2 297	47 111	416 373				11,72	237 928	57%	237 928		
8	ОК-9	1540	1900	1	2,93	2,93	18 004	52 752	2 297	6 730	59 482									
9	ОК-9*	1540	1900	1	2,93	2,93	18 004	52 752	2 297	6 730	59 482									
10	ОК-10	1940	1900	1	3,69	3,69	18 004	66 435	2 297	8 476	74 911									
11	ОК-15	1940	1900	14	3,69	51,66	18 004	930 087	2 297	118 663	1 048 750									
12	ОК-17	2540	1900	14	4,83	67,62	18 004	1 217 430	2 297	155 323	1 372 753									
13	ОК-19	1940	1900	1	3,69	3,69	18 004	66 435	2 297	8 476	74 911									
	ИТОГО:					**180,27**		**3 245 582**		**414 079**	**3 659 661**			**118 963**		**475 856**		**594 819**		
	Балконные пары ПВХ . Цвет : белый/ белый. Остекление: Стеклопакет 24мм 6 мм прозрачное +14мм спейсер +4мм прозрачное энергосберегающее, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая,м2**	**Итого,м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-13 дверь	690	1900	15	1,31	19,65	23 980	471 207	2 297	45 136	516 342									
2	ОК-13 окно	750	2500	15	1,88	28,20	23 980	676 236	2 297	64 775	741 010									
3	ОК-14 дверь	990	1900	1	1,88	1,88	23 980	45 082	2 297	4 318	49 399									
4	ОК-14 окно	750	2500	1	1,88	1,88	23 980	45 082	2 297	4 318	49 399									
5	ОК-18 дверь	1190	1900	14	2,26	31,64	23 980	758 727	2 297	72 677	831 403									
6	ОК-18 окно	750	2500	14	1,88	26,32	23 980	631 154	2 297	60 457	691 610									
	ИТОГО:					**109,57**		**2 627 488**		**251 681**	**2 879 163**			**-**		**-**	0	**-**		
	Приточные клапаны																			

	Маркировка	Длина , мм	Ширина , мм	Кол-во , шт			Стоимость за 1 м2 материал, тенге	Итого за материалы,тг	Стоимость за 1 м2 работа, тенге	Итого за работу, тг	Итого , тенге									
1	Приточный клапан			221			3800	839 800	400	88 400	928 200									
	Общая стоимость с учетом НДС 12%										20 569 902			1 684 544		6 738 176		8 422 720		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Нач. ПТО Шабалин М.А.

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ» Инженер ОТ и Б

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

Инженер по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Курылыс Сараптау»)