Приложение

Договор подряда от 26.08.2019г

Дополнительное соглашение от 16.04.2020г

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 2"

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 26.08.2019г.

Дополнительное соглашение от 16.04.2020г.

АКТ
выполненных работ за май 2020 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)			Количество по договору			Стоимость за 1 м2 материал, тенге	Итого за материалы,тг	Стоимость за 1 м2 работа, тенге	Итого за работу, тг	Общая сумма по договору тенге	Физический объем работ			Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Наименование изделия по проекту	Ширина	Высота	Кол-во , шт	Объем изделия ,м2	Итого,м2						Кол-во , шт	Итого,м2	Стоимость принятых работ	Физ.объем	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПЯТНО 2																			
	Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное +14мм спейсер +4мм энергосберегающее), Фурнитура-Турция																			
1	ОК-1	2000	1950	17	3,90	66,30	22 467	1 489 562	2 297	152 291	1 641 853	5	19,50	482 898	46,80	1 158 955	100%	1 641 853		
2	ОК-2	1800	1950	24	3,51	84,24	22 467	1 892 620	2 297	193 499	2 086 119	4	14,04	347 685	70,20	1 738 434	100%	2 086 119		
4	ОК-2*	1800	1950	8	3,51	28,08	22 467	630 873	2 297	64 500	695 373	4	14,04	347 686	14,04	347 687	100%	695 373		
5	ОК-3	1600	1950	1	3,12	3,12	22 467	70 097	2 297	7 167	77 264	1	3,12	77 264			100%	77 264		
6	ОК-3*	1600	1950	16	3,12	49,92	22 467	1 121 553	2 297	114 666	1 236 219	4	12,48	309 056	37,44	927 163	100%	1 236 219		
7	ОК-4	1000	1950	16	1,95	31,20	22 467	700 970	2 297	71 666	772 636	4	7,80	193 158	23,40	579 478	100%	772 636		
8	ОК-5	800	1950	16	1,56	24,96	22 467	560 776	2 297	57 333	618 109	2	3,12	77 263	21,84	540 846	100%	618 109		
9	ОК-8	1970	1950	8	3,84	30,72	22 467	690 186	2 297	70 564	760 750	4	15,36	380 375	15,36	380 375	100%	760 750		
10	ОК-8*	1970	1950	22	3,84	84,48	22 467	1 898 012	2 297	194 051	2 092 063	3	11,52	285 281	69,12	1 711 688	95%	1 996 969		
11	ОК-11	1000	1000	1	1,00	1,00	22 467	22 467	2 297	2 297	24 764									
12	ОК-12	1540	1900	16	2,93	46,88	22 467	1 053 253	2 297	107 683	1 160 936	4	11,72	290 234	35,16	870 702	100%	1 160 936		
13	ОК-16	1000	1950	15	1,95	29,25	22 467	657 160	2 297	67 187	724 347	3	5,85	144 869	23,40	579 478	100%	724 347		
14	ОК-20	1570	1950	16	3,06	48,96	22 467	1 099 984	2 297	112 461	1 212 445	4	12,24	303 111	36,72	909 335	100%	1 212 446		
	ИТОГО :					**529,11**		**11 887 513**		**1 215 365**	**13 102 878**			**3 238 880**		**9 744 141**		**12 983 021**		
	Окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый. Остекление: одинарное остекление 4мм прозрачное каленное, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая, м2**	**Итого , м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-6	2540	1900	2	4,83	9,66	18 004	173 919	2 297	22 189	196 108	2	9,66	196 108			100%	196 108		
2	ОК-7	1540	1900	6	2,93	17,58	18 004	316 510	2 297	40 381	356 891				17,58	356 891	100%	356 891		
7	ОК-7*	1540	1900	7	2,93	20,51	18 004	369 262	2 297	47 111	416 373	1	2,93	59 481	17,58	356 892	100%	416 373		
8	ОК-9	1540	1900	1	2,93	2,93	18 004	52 752	2 297	6 730	59 482	1	2,93	59 482	-		100%	59 482		
9	ОК-9*	1540	1900	1	2,93	2,93	18 004	52 752	2 297	6 730	59 482	1	2,93	59 482	-		100%	59 482		
10	ОК-10	1940	1900	1	3,69	3,69	18 004	66 435	2 297	8 476	74 911	1	3,69	74 911	-		100%	74 911		
11	ОК-15	1940	1900	14	3,69	51,66	18 004	930 087	2 297	118 663	1 048 750	14	51,66	1 048 750	-		100%	1 048 750		
12	ОК-17	2540	1900	14	4,83	67,62	18 004	1 217 430	2 297	155 323	1 372 753			- 1	67,62	1 372 754	100%	1 372 753		
13	ОК-19	1940	1900	1	3,69	3,69	18 004	66 435	2 297	8 476	74 911	1	3,69	74 911			100%	74 911		
	ИТОГО:					**180,27**		**3 245 582**		**414 079**	**3 659 661**			**1 573 124**		**2 086 537**		**3 659 661**		
	Балконные пары ПВХ . Цвет : белый/ белый. Остекление: Стеклопакет 24мм 6 мм прозрачное +14мм спейсер +4мм прозрачное энергосберегающее, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту		**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая,м2**	**Итого,м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**								
1	ОК-13	дверь	690	1900	15	1,31	19,65	23 980	471 207	2 297	45 136	516 342	5	6,55	172 113	13,10	344 229	100%	516 342		
2		окно	750	2500	15	1,88	28,20	23 980	676 236	2 297	64 775	741 010	5	9,40	247 002	18,80	494 008	100%	741 010		
3	ОК-14	дверь	990	1900	1	1,88	1,88	23 980	45 082	2 297	4 318	49 399	1	1,88	49 399			100%	49 399		
4		окно	750	2500	1	1,88	1,88	23 980	45 082	2 297	4 318	49 399	1	1,88	49 399			100%	49 399		
5	ОК-18	дверь	1190	1900	14	2,26	31,64	23 980	758 727	2 297	72 677	831 403	14	31,64	831 403			100%	831 403		
6		окно	750	2500	14	1,88	26,32	23 980	631 154	2 297	60 457	691 610	14	26,32	691 610			100%	691 610		
	ИТОГО:						**109,57**		**2 627 488**		**251 681**	**2 879 163**			**2 040 926**		**838 237**		**2 879 163**		
	Приточные клапаны																			
	Маркировка		**Длина , мм**	**Ширина, мм**	**Кол-во , шт**			**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Итого , тенге**								
1	**Приточный клапан**				221			3800	**839 800**	400	**88 400**	**928 200**								

Балконные двери Caltech 60 ПВХ

	Наименование	Кол-во , м2					Средняя цена за ед.изм. в тенге		Стоимость в тенге									
1	**Двери балконные ПВХ Профиль Galtech-60 ПВХ пр-во Казахстан Фурнитура для окон: SRX (пр-во Турция) Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый/Белый Тип1. (наружные витражи): Стеклопакет 24 мм-6мм прозрачное некаленное+16 спейсер+4 мм энергосберегающее некаленное. Тип 2 (двери наружные): Сендвич-панель 24 мм**	30,40					26 277		798 821	30,4	30,4	798 821			100%	798 821		
	Общая стоимость с учетом НДС 12%								**21 368 723**			**7 651 751**		**12 668 915**		**20 320 666**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1 Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Нач. ПТО:

Хрущёв С.А.

Крьстева Л.Ф.

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Курылысы Сарапшы»)

ТОО «СК Самрук»

Объект

Барсуков С.Б.

ТОО «СК Самрук»

Инженер ОТ и ТБ

Подпись