Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с объек обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 3"

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 23.09.2019г.

Приложение

Договор подряда от 23.09.2019г.

АКТ
выполненных работ за январь 2020 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)			Количество по договору			Стоимость за 1 м2 материал, тенге	Итого за материалы,тг	Стоимость за 1 м2 работа, тенге	Итого за работу, тг	Общая сумма по договору тенге	Физический объем работ			Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Наименование изделия по проекту	Ширина	Высота	Кол-во , шт	Объем изделия ,м2	Итого,м2						Кол-во , шт	Итого,м2	Стоимость принятых работ	Физ.объем	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПЯТНО 3																			
	Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное +14мм спейсер +4мм энергосберегающее), Фурнитура-Турция																			
1	ОК-1	2000	1950	18	3,90	70,20	22 467	1 577 183	2 297	161 249	1 738 432	4	15,60	386 318	31,20	772 636	67%	1 158 954		
2	ОК-1*	2000	1950	30	3,90	117,00	22 467	2 628 639	2 297	268 749	2 897 388	8	31,20	772 637	62,40	1 545 274	80%	2 317 911		
4	ОК-2	1800	1950	6	3,51	21,06	22 467	473 155	2 297	48 375	521 530	2	7,02	173 843	10,53	260 765	83%	434 608		
5	ОК-2*	1800	1950	16	3,51	56,16	22 467	1 261 747	2 297	129 000	1 390 747	4	14,04	347 687	28,08	695 373	75%	1 043 060		
6	ОК-3	1600	1950	9	3,12	28,08	22 467	630 873	2 297	64 500	695 373	2	6,24	154 527	12,48	309 054	67%	463 581		
7	ОК-3*	1600	1950	7	3,12	21,84	22 467	490 679	2 297	50 166	540 845	2	6,24	154 527	12,48	309 054	86%	463 581		
8	ОК-4	1000	1950	9	1,95	17,55	22 467	394 296	2 297	40 312	434 608	2	3,90	96 580	7,80	193 159	67%	289 739		
9	ОК-5	800	1950	9	1,56	14,04	22 467	315 437	2 297	32 250	347 687	2	3,12	77 264	6,24	154 528	67%	231 792		
10	ОК-10	1600	1950	15	3,12	46,80	22 467	1 051 456	2 297	107 500	1 158 956	4	12,48	309 055	21,84	540 846	73%	849 901		
11	ОК-11	1600	1000	1	1,60	1,60	22 467	35 947	2 297	3 675	39 622		0,00	-			0%	-		
12	ОК-16	1000	1950	1	1,95	1,95	22 467	43 811	2 297	4 479	48 290	1	1,95	48 290			100%	48 290		
13	ОК-17	800	1900	1	1,52	1,52	22 467	34 150	2 297	3 491	37 641	1	1,52	37 641			100%	37 641		
14	ОК-18	1800	1900	1	3,42	3,42	22 467	76 837	2 297	7 856	84 693	1	3,42	84 693			100%	84 693		
	ИТОГО :					**401,22**		**9 014 210**		**921 602**	**9 935 812**			**2 643 062**		**4 780 689**		**7 423 751**		
	Окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый. Остекление: одинарное остекление 4мм прозрачное каленное, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая, м2**	**Итого , м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-6	1740	1900	13	3,31	43,03	18 004	774 712	2 297	98 840	873 552	4	13,24	268 785	16,55	335 982	69%	604 767		
2	ОК-6*	1740	1900	14	3,31	46,34	18 004	834 305	2 297	106 443	940 748	4	13,24	268 785	19,86	403 178	71%	671 963		
7	ОК-7	1540	1900	8	2,93	23,44	18 004	422 014	2 297	53 842	475 856	2	5,86	118 964	8,79	178 446	63%	297 410		
8	ОК-7*	1540	1900	47	2,93	137,71	18 004	2 479 331	2 297	316 320	2 795 651	14	41,02	832 747	55,67	1 130 157	70%	1 962 904		
9	ОК-8	1740	1900	2	3,31	6,62	18 004	119 186	2 297	15 206	134 392		0,00	-	6,62	134 392	100%	134 392		
10	ОК-8*	1740	1900	2	3,31	6,62	18 004	119 186	2 297	15 206	134 392		0,00	-	6,62	134 392	100%	134 392		
11	ОК-9	1540	1900	2	2,93	5,86	18 004	105 503	2 297	13 460	118 963	1	2,93	59 481	2,93	59 482	100%	118 963		
12	ОК-9*	1540	1900	7	2,93	20,51	18 004	369 262	2 297	47 111	416 373				20,51	416 373	100%	416 373		
	ИТОГО:					**290,13**		**5 223 499**		**666 428**	**5 889 927**			**1 548 762**		**2 792 402**		**4 341 164**		
	Балконные пары ПВХ . Цвет : белый/ белый. Остекление: Стеклопакет 24мм 6 мм прозрачное +14мм спейсер +4мм прозрачное энергосберегающее, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая,м2**	**Итого,м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-13 дверь	690	1900	54	1,31	70,74	23 980	1 696 345	2 297	162 490	1 858 834	18	23,58	619 612	31,44	826 149	78%	1 445 761		
2	ОК-13 окно	750	2500	54	1,88	101,52	23 980	2 434 450	2 297	233 191	2 667 640	18	33,84	889 214	45,12	1 185 618	78%	2 074 832		
3	ОК-13* дверь	690	1900	26	1,31	34,06	23 980	816 759	2 297	78 236	894 994	12	15,72	413 074	10,48	275 383	77%	688 457		
4	ОК-13* окно	750	2500	26	1,88	48,88	23 980	1 172 142	2 297	112 277	1 284 418	12	22,56	592 809	15,04	395 206	77%	988 015		
5	ОК-14 дверь	990	1900	15	1,88	28,20	23 980	676 236	2 297	64 775	741 010	6	11,28	296 405	5,64	148 202	60%	444 607		
6	ОК-14 окно	750	2500	15	1,88	28,20	23 980	676 236	2 297	64 775	741 010	6	11,28	296 405	5,64	148 202	60%	444 607		
	ИТОГО:					**311,60**		**7 472 168**		**715 744**	**8 187 906**			**3 107 519**		**2 978 760**		**6 086 279**		
	Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм Комфорт 65 каленный +14мм спейсер +4мм энергосберегающее каленное). Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая, м2**	**Итого , м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-12	1600	1900	1	3,04	3,04	26 973	81 998	2 297	6 983	88 981	1	3,04	88 981			100%	88 981		
2	ОК-12*	1600	1900	1	3,04	3,04	26 973	81 998	2 297	6 983	88 981	1	3,04	88 981			100%	88 981		
3	ОК-15	1800	1900	2	3,42	6,84	26 973	184 495	2 297	15 711	200 206	2	6,84	200 206			100%	200 206		
4	ОК-19	1800	1950	30	3,51	105,30	26 973	2 840 257	2 297	241 874	3 082 131	8	28,08	821 902	35,10	1 027 377	60%	1 849 279		

5	ОК-20	1600	1950	24	3,12	74,88	26 973	2 019 738	2 297	171 999	2 191 737		18.72	547 934	34,32	1 004 547	71%	1 552 481		
6	ОК-20*	1600	1950	21	3,12	65,52	26 973	1 767 271	2 297	150 499	1 917 770		18.72	547 934	9,36	273 967	43%	821 901		
	ИТОГО:					**258,62**		**6 975 757**		**594 049**	**7 569 806**			**2 295 938**		**2 305 891**		**4 601 829**		
	Приточные клапаны																			
	Маркировка	**Длина , мм**	**Ширина , мм**	**Кол-во , шт**			**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Итого , тенге**									
1	**Приточный клапан**			260			3800	**988 000**	400	**104 000**	**1 092 000**									
	Витражи алюминиевые (входные группы)																			
1	В-1(2шт), В-2,2*(2шт), В-3(1шт), В-4 (3шт),В-5 (1шт), В-6 (1шт), В-7 (1шт) ,В-8 (1шт) ,В-9 (1шт) , В-9а (1шт) **Профиль :** Алюгал F50, (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 8008 **Остекление:** **Тип 1** (витражи) Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 14 мм спейсер +6 мм каленое энерго) на витраже В-3 центральное стекло выпонить на 8мм стекле. **Тип 2** (для дверных створок) Стеклопакет 24 мм (6мм прозрачное каленое + 12 мм спейсер + 4 мм каленое энерго) Открывание согласно проекта. **Фурнитура двери:** доводчик , ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый **Внимание !** В том числе алюминиевые вентиляционные решётки. В местах установки вент створки , а так же на вторую нитку витражей тамбура энерго стекло не устанавливаем			127,3			57525	**7 322 933**	14378	**1 830 319**	**9 153 252**									
	Общая стоимость с учетом НДС 12%										**41 828 703**			**9 595 281**		**12 857 742**		**22 453 023**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Акт приемки: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Руководящий директор объекта

М.П.

ПТД

ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

Главный технический надзор ТОО «Фирма КС» («Курылыс Сараптау»)

«____» _____ 20____ г.

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ» Инженер ОТ и Б