Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 3"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 30.03.2020 г к Договору подряда от 23.09.2019г.

Приложение

Доп.соглашение от 30.03.2020 г к Договору подряда от 23.09.2019г.

АКТ
выполненных работ за июль 2020 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)			Количество по договору			Стоимость за 1 м2 материал, тенге	Итого за материалы,тг	Стоимость за 1 м2 работа, тенге	Итого за работу, тг	Общая сумма по договору тенге	Физический объем работ			Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Наименование изделия по проекту	Ширина	Высота	Кол-во , шт	Объем изделия ,м2	Итого,м2						Кол-во , шт	Итого,м2	Стоимость принятых работ	Физ.объем	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПЯТНО 3																			
	Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное +14мм спейсер +4мм энергосберегающее), Фурнитура-Турция																			
1	ОК-1	2000	1950	18	3,90	70,20	22 467	1 577 183	2 297	161 249	1 738 432				70,20	1 738 432	100%	1 738 432		
2	ОК-1*	2000	1950	30	3,90	117,00	22 467	2 628 639	2 297	268 749	2 897 388				117,00	2 897 388	100%	2 897 388		
4	ОК-2	1800	1950	6	3,51	21,06	22 467	473 155	2 297	48 375	521 530				21,06	521 530	100%	521 530		
5	ОК-2*	1800	1950	16	3,51	56,16	22 467	1 261 747	2 297	129 000	1 390 747				56,16	1 390 747	100%	1 390 747		
6	ОК-3	1600	1950	9	3,12	28,08	22 467	630 873	2 297	64 500	695 373				28,08	695 373	100%	695 373		
7	ОК-3*	1600	1950	7	3,12	21,84	22 467	490 679	2 297	50 166	540 845				21,84	540 845	100%	540 845		
8	ОК-4	1000	1950	9	1,95	17,55	22 467	394 296	2 297	40 312	434 608				17,55	434 608	100%	434 608		
9	ОК-5	800	1950	9	1,56	14,04	22 467	315 437	2 297	32 250	347 687				14,04	347 687	100%	347 687		
10	ОК-10	1600	1950	15	3,12	46,80	22 467	1 051 456	2 297	107 500	1 158 956				46,80	1 158 956	100%	1 158 956		
11	ОК-11	1600	1000	1	1,60	1,60	22 467	35 947	2 297	3 675	39 622				1,60	39 622	100%	39 622		
12	ОК-16	1000	1950	1	1,95	1,95	22 467	43 811	2 297	4 479	48 290				1,95	48 290	100%	48 290		
13	ОК-17	800	1900	1	1,52	1,52	22 467	34 150	2 297	3 491	37 641				1,52	37 641	100%	37 641		
14	ОК-18	1800	1900	1	3,42	3,42	22 467	76 837	2 297	7 856	84 693				3,42	84 693	100%	84 693		
	ИТОГО :					**401,22**		**9 014 210**		**921 602**	**9 935 812**			-		**9 935 812**		**9 935 812**		
	Окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый. Остекление: одинарное остекление 4мм прозрачное каленное, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая, м2**	**Итого , м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-6	1740	1900	13	3,31	43,03	18 004	774 712	2 297	98 840	873 552				43,03	873 552	100%	873 552		
2	ОК-6*	1740	1900	14	3,31	46,34	18 004	834 305	2 297	106 443	940 748				46,34	940 748	100%	940 748		
7	ОК-7	1540	1900	8	2,93	23,44	18 004	422 014	2 297	53 842	475 856				23,44	475 856	100%	475 856		
8	ОК-7*	1540	1900	47	2,93	137,71	18 004	2 479 331	2 297	316 320	2 795 651				137,71	2 795 651	100%	2 795 651		
9	ОК-8	1740	1900	2	3,31	6,62	18 004	119 186	2 297	15 206	134 392				6,62	134 392	100%	134 392		
10	ОК-8*	1740	1900	2	3,31	6,62	18 004	119 186	2 297	15 206	134 392				6,62	134 392	100%	134 392		
11	ОК-9	1540	1900	2	2,93	5,86	18 004	105 503	2 297	13 460	118 963				5,86	118 963	100%	118 963		
12	ОК-9*	1540	1900	7	2,93	20,51	18 004	369 262	2 297	47 111	416 373				20,51	416 373	100%	416 373		
	ИТОГО:					**290,13**		**5 223 499**		**666 428**	**5 889 927**			-		**5 889 927**		**5 889 927**		
	Балконные пары ПВХ . Цвет : белый/ белый. Остекление: Стеклопакет 24мм 6 мм прозрачное +14мм спейсер +4мм прозрачное энергосберегающее, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту		**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая,м2**	**Итого,м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-13	дверь	690	1900	54	1,31	70,74	23 980	1 696 345	2 297	162 490	1 858 834				70,74	1 858 834	100%	1 858 834		
2		окно	750	2500	54	1,88	101,52	23 980	2 434 450	2 297	233 191	2 667 640				101,52	2 667 640	100%	2 667 640		
3	ОК-13*	дверь	690	1900	26	1,31	34,06	23 980	816 759	2 297	78 236	894 994				34,06	894 994	100%	894 994		
4		окно	750	2500	26	1,88	48,88	23 980	1 172 142	2 297	112 277	1 284 418				48,88	1 284 418	100%	1 284 418		
5	ОК-14	дверь	990	1900	15	1,88	28,20	23 980	676 236	2 297	64 775	741 010				28,20	741 010	100%	741 010		
6		окно	750	2500	15	1,88	28,20	23 980	676 236	2 297	64 775	741 010				28,20	741 010	100%	741 010		
	ИТОГО:						**311,60**		**7 472 168**		**715 744**	**8 187 906**					**8 187 906**		**8 187 906**		
	Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм Комфорт 65 каленный +14мм спейсер +4мм энергосберегающее каленное). Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Ширина**	**Высота**	**Кол-во , шт**	**Общая, м2**	**Итого , м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-12	1600	1900	1	3,04	3,04	26 973	81 998	2 297	6 983	88 981				3,04	88 981	100%	88 981		
2	ОК-12*	1600	1900	1	3,04	3,04	26 973	81 998	2 297	6 983	88 981				3,04	88 981	100%	88 981		
3	ОК-15	1800	1900	2	3,42	6,84	26 973	184 495	2 297	15 711	200 206				6,84	200 206	100%	200 206		
4	ОК-19	1800	1950	30	3,51	105,30	26 973	2 840 257	2 297	241 874	3 082 131				105,30	3 082 131	100%	3 082 131		
5	ОК-20	1600	1950	24	3,12	74,88	26 973	2 019 738	2 297	171 999	2 191 737				74,88	2 191 737	100%	2 191 737		
6	ОК-20*	1600	1950	21	3,12	65,52	26 973	1 767 271	2 297	150 499	1 917 770				65,52	1 917 770	100%	1 917 770		
	ИТОГО:					**258,62**		**6 975 757**		**594 049**	**7 569 806**			-		**7 569 806**		**7 569 806**		

	Приточные клапа																		
	Маркировка	**Длина , мм**	**Ширина , мм**	**Кол-во , шт**			**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Итого , тенге**								
1	**Приточный клапан**			260			3800	**988 000**	400	**104 000**	**1 092 000**	260	260	**1 092 000**			100%	**1 092 000**	
	Витражи алюминиевые (входные группы)																		
1	B-1(2шт), B-2,2*(2шт), B-3(1шт), B-4 (3шт),B-5 (1шт), B-6 (1шт), B-7 (1шт) ,B-8 (1шт) ,B-9 (1шт) , B-9a (1шт) **Профиль :** Алюгал F50, (пр-во Казахстан) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 8008 **Остекление:** **Тип 1** (витражи) Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 14 мм спейсер +6 мм каленое энерго) на витраже В-3 центральное стекло выполнить на 8мм стекле. **Тип 2** (для дверных створок) Стеклопакет 24 мм (6мм прозрачное каленое + 12 мм спейсер + 4 мм каленое энерго) Открывание согласно проекта. **Фурнитура двери:** довочник , ручка дута 300мм (1шт) , замок роликовый **Внимание !** В том числе алюминиевые вентиляционные решётки. В местах установки вент створки , а так же на вторую нитку витражей тамбура энерго стекло не устанавливаем			127,3			57 525	**7 322 933**	14 378	**1 830 319**	**9 153 252**	58,29		**4 191 226**	69,01	**4 962 026**	100%	**9 153 252**	
	2 пятно																		
				кол-во , м,п						**Стоимость (тенге/ед.изм)**									
1	**Подоконная доска ПВХ:** ширина: 250 мм Цвет: Белый Производство: Home Line (Казахстан)			18						**3 250**	**58 500**	18	18	**58 500**			100%	**58 500**	
	3 пятно																		
				кол-во , м,п						**Стоимость (тенге/ед.изм)**									
2	**Подоконная доска ПВХ:** ширина: 250 мм Цвет: Белый Производство: Home Line (Казахстан)			62,16						**3 250**	**202 020**	62,16	62,16	**202 020**			100%	**202 020**	
	Общая стоимость с учетом НДС 12%										**42 089 223**			**5 543 746**		**36 545 477**		**42 089 223**	

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор объекта

ПТД _____
ОПП _____

«Строительная компания «Самрук»

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма «Кызылкум Сарыарқа»)
(Ф.И.О.)
«____» _____ 20____ г.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

ТОО «СК Самрук»
Объект
Барсуков С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ТехноВиД плюс» Хрущёв С.А.
М.П.
Менеджер ПТО: Кунафиянова А.К.