Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»
Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Контрактное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен.	код	Наименование	код
		KoDHP-14	**11.04.18г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2018 года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материа-лов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)	221 114 295,06	2 940 076,02							352 809,12	3 292 885,14

М.П. Заказчик _____ Беляк Н.В.
Зам.директора-Гл.инженер ГКП «КТЭК»

М.П. Подрядчик _____ Чумак А.А.
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная / Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Ко...о-Сервис"**
Стройка **Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае**
Объект **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)**
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2А на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №10 за июнь 2018 года

номер по порядку	номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ: количество	выполнено работ: стоимость еденицы, тенге	выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗРЕЗ 3-3 КАНАЛ 2КЛс 90-90				
1	27	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	39,0600	-6437,09	-251433
2		11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	40,4800	7547,43	305520
3		21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	40,4800	60273,20	2439859
		Итого		Тенге			2 493 947
		Накладные расходы:		Тенге			120 021
		Сметная прибыль:		Тенге			209 117
		ИТОГО :		Тенге			**2 823 085**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**29 360**	**2 852 445**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**102 688**	**2 955 133**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**354 616**	**3 309 749**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**3 292 885,14**
		в том числе НДС 12%		Тенге			**352 809,12**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагельдин А.К.**

Утверждена
приказом Министра национальной
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»

Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Контрактное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен.	код	Наименование	код
		KoDHP-14	**11.04.18г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2018 года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)	217 821 409,92	24 594 091,78							2 951 291,01	27 545 382,79

М.П. Заказчик _____ Беляк Н.В.
Зам.директора-Гл.инженер ГКП «КТЭК»

М.П. Подрядчик _____ Чумак А.А.
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 1-1-1 на Демонтажные работы

Акт приёмки выполненных работ №6 за июнь 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Демонтаж	комплект	4,0000	4063,80	16255
2	10	11-240101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1260	1294875,95	163154
3	19	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	м3 сборных конструкций	65,8000	3334,30	219397
4	20	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 конструкции	7,4020	4462,17	33029
5	21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	132,5120	73,00	9673
6	22	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	11,3753	395,00	4493
7	23	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	11,3753	395,00	4493

1	2	3	4	5	6	7	8
8	24	41-020101-1014 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	143,8873	519,74	74784
		Итого прямые затраты:		Тенге			525 279
		Накладные расходы:		Тенге			159 390
		Сметная прибыль		Тенге			54 774
		ИТОГО :		Тенге			**739 443**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**7 690**	**747 133**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**26 897**	**774 030**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**92 884**	**866 914**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**862 496,89**
		в том числе НДС 12%		Тенге			**92 410,38**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагельдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-1 на Трубопроводы

Акт приёмки выполненных работ №7 за июнь 2018 года

номер по порядку	номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ: количество	выполнено работ: стоимость еденицы, тенге	выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
					==ТРУБОПРОВОДЫ==		
1	4	11-240101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0080	2848478,54	22788
2	8	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0085	1082342,27	9200
3	9	11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0060	743869,21	4463
4	14	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0000	19668,27	157346
5	18	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/в т.ч. 5м на спускник/	м	8,5000	3225,72	27419
6	19	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/в т.ч. 4м на спускник/	м	6,0000	1929,80	11579
7	23	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/прим, воздушник/	м	3,5000	166,35	582
8	25	23-040902-6702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005/djpleiybr/	шт.	2,0000	8607,47	17215

1	2	3	4	5	6	7	8
9	31	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. /4 на спускник/ Установка	комплект	6,0000	8852,45	53115
10	32	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. /2 на спускник/ Установка	комплект	2,0000	5687,26	11375
11	39	23-040201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86/в т.ч. 6шт на спускник/	шт.	6,0000	128807,16	772843
12	40	23-040201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86/в т.ч. 2шт на спускник/	шт.	2,0000	63896,93	127794
13	43	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. /Тройники,тройниковое ответвление/. Установка	т фасонных частей	0,5740	411831,77	236391
14	46	Прайс-лист ТОО"КТЗ"	Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст 530х8-159х4,5-1-ППУ-ПЭ-200 с накладкой 4х46	шт	2,0000	259703,57	519407
15	60	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000	2988,25	23906
16	61	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/прим/	шт.	6,0000	1231,09	7387
17	81	Прайс-лист ТОО"ARINVEST"	Комплект изоляции стыка 530/710	шт	4,0000	62158,93	248636
18	87	11-240104-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 500 мм. Установка	компенсатор	4,0000	43392,37	173569
19	91	Прайс-лист АО НПП"КОМПЕНСАТОР"	Сильфонное компенсационное устройство СКУ.ППУ/ПЭ.2-16-530х8/710-210-ОДК-М02	шт	2,0000	1946000,00	3892000
			Узел установки направляющей опоры 4шт==				
20	95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Узел установки направляющей опоры Ду=500. Монтаж	т конструкций	0,4867	39420,31	19187

1	2	3	4	5	6	7	8
21	96	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4753	345853,31	164393
22	97	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	381819,66	4350
23	98	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	12,5200	155,77	1950
			== Трубы для подключения к существующим сетям ==				
24	125	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0020	1581803,25	3164
25	126	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0020	936240,40	1872
26	127	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0040	789018,78	3156
27	128	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0080	694233,21	5554
28	129	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0040	506991,52	2028
29	130	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0100	325611,29	3256
30	131	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0040	325611,29	1302
31	132	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080	19668,27	39494

1	2	3	4	5	6	7	8
32	133	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080	10561,40	21207
33	134	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0160	5739,41	23049
34	135	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0320	4937,63	39659
35	136	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0160	3225,72	12954
36	137	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0400	1929,80	19375
37	138	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0160	1579,37	6343
			== Узлы пересечения с коммуникациями ==				
			==Пересечение теплосети с водопроводом лист 28 /1шт/==				
			==Стоимость материалов учтена в спецификации, работа по резке трубопровода в "ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КОММУНИКАЦИЯМИ"				
38	139	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5000	20035,86	10018
			==Пересечение теплосети с электрическим кабелем лист 31 /4шт/==				
39	140	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном В 15 лист ТС-20	м3	2,0000	19750,76	39502
40	141	11-221501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 /лист ТС-18,19/	м короба	60,0000	4951,64	297098
			== Узлы пересечения с газопроводом лист 29==				
41	142	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,0000	5156,08	25780
42	143	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Подушка под ковер	м3	0,2000	78555,18	15711