Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

980840000863

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина, 231**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040010664

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-14 от 11.04.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	**16.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепловых сетей по ул.Тарана (Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК2.11 до ТК2.23) г.Костанай	июль 2018 г.		усл.	1	50 883 635.57	50 883 635.57
				Итого	1	x	50 883 635.57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Центр-Котло-Сервис" / Чумак А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.директора Главный инженер ГКП "Костанайская Теплоэнергетическая Компания" / Беляк Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2018

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»
Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Контрактное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен.	код	Наименование	код
		KoDHP-14	**11.04.18г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2018 года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (ул.Тарана)	300 387 248,39	45 431 817,47							5 451 818,10	50 883 635,57

М.П. Заказчик _____ Беляк Н.В.
Главный инженер ГКП «КТЭК»

М.П. Подрядчик _____ Чумак А.А.
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"

Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае

Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)

Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.

Смета 1-1-1 на Демонтажные работы

Акт приёмки выполненных работ № 1 за июль 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	4	11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Демонтаж	комплект	2.0000	5920,28	11841
2	6	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж	комплект	2.0000	2637,90	5276
3	7	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм.Демонтаж	комплект	2.0000	2455,17	4910
4	19	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	м3 сборных конструкций	28,0000	3334,30	93360
5	20	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 конструкции	3,7900	4462,17	16912
6	21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	58,1566	73,00	4245
7	24	41-020101-1014 РСНБ РК 2015 в	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	58,1566	519,74	30226
		Итого прямые затраты:		Тенге			166 770

			Тенге				52
		Накладные расходы	Тенге				17 566
		Сметная прибыль	Тенге				237 141
		ИТОГО :	Тенге			2 466	239 607
		Итого с временными 1,04%	Тенге			8 626	248 233
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%	Тенге			29 788	278 021
		Итого с НДС 12%	Тенге				276 604,43
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927	Тенге				29 636,19
		в том числе НДС	Тенге				

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер _____ Беляк Н.В.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ Кожагильдин А.К.

Подрядчик:

Директор _____ Чумак А.А.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-1 на Трубопроводы

Акт приёмки выполненных работ №2 за июль 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
					==ТРУБОПРОВОДЫ==		
1	1	11-240103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армоценобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная/прим/	км трубопровода	0,1560	4012641,12	625972
2	8	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0020	1082342,27	2165
3	11	23-010402-0177 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х9-1-ПШУ-ПО ГОСТ 30732-2006/прим 530х8/	м	156,0000	83964,61	13 098 479
4	18	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/в т.ч. 5м на спускник/	м	2,0000	3225,72	6451
5	25	23-040902-6702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005/djpleiybr/	шт.	2,0000	8607,47	17215
6	31	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. /4 на спускник/ Установка	комплект	2,0000	8852,45	17705
7	39	23-040201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86/в т.ч. 6шт на спускник/	шт.	2,0000	128807,16	257614
8	43	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. /Тройники,тройниковое ответвление/. Установка	т фасонных частей	0,9400	411831,77	387122

1	2	3	4	5	6	7	8
9	51	Прайс-лист ТОО"КТЗ"	Тройниковое ответвление укороченное с металлической заглушкой изоляции Ст 530х8-219х6-2-ППУ-ПЭ-200 с накладкой 6х65,5	шт	2,0000	300312,05	600624
10	52	Прайс-лист ТОО"КТЗ"	Тройниковое ответвление укороченное с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ-200 с накладкой 6х50,5	шт	4,0000	276286,61	1105146
11	54	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. /Штуцеры/. Установка	т фасонных частей	0,0002	735854,15	162
12	60	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	2988,25	5977
13	70	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,5840	70904,27	112312
14	71	Прайс-лист ТОО"ISOPLUS"	Опора скользящая Ст530х7-2-ППУ-ПЭ	шт	16,0000	35859,82	573757
15	81	Прайс-лист ТОО"ARINVEST"	Комплект изоляции стыка 530/710	шт	43,0000	62158,93	2672834
16	87	11-240104-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 500 мм. Установка	компенсатор	4,0000	43392,37	173569
17	91	Прайс-лист АО НПП"КОМПЕНСАТОР"	Сильфонное компенсационное устройство СКУ.ППУ/ПЭ.2-16-530х8/710-210-ОДК-М02	шт	4,0000	1946000,00	7784000
			Узел установки направляющей опоры				
18	95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Узел установки направляющей опоры Ду=500. Монтаж	т конструкций	1,0951	39420,31	43170
19	96	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,0695	345853,31	369884
20	97	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0256	381819,66	9787
21	98	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	28,1700	155,77	4388
		Итого:					27 868 334
		в том числе:		Тенге			
		СМР		Тенге			20 084 334

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оборудование		Тенге			7 784 000
		Накладные расходы:		Тенге			1 700 102
		Сметная прибыль:		Тенге			2 365 475
		ИТОГО :		Тенге			31 933 911
		Итого с временными 1,04%		Тенге		240 976	32 174 887
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		842 822	33 017 709
		Итого с НДС 12%		Тенге		3 962 125	36 979 834
		в том числе оборудование		Тенге			9 814 719
		Итого с поправочным коэффициентом 0,9949047927		Тенге			36 791 414,08
		в том числе оборудование		Тенге			9 764 710,97
		в том числе НДС		Тенге		3 941 937,22	

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ Беляк Н.В.

Подрядчик:
Директор _____ Чумак А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ Кожагильдин А.К.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструкция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №3 за июль 2018 года

номер по порядку	номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ: количество	выполнено работ: стоимость еденицы, тенге	выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				
1	1	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	718,6000	1157,66	831894
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	143,7200	674,52	96943
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	574,8800	21,60	12420
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	574,8800	135,61	77957
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками на глубину 1000 мм в основании неподвижных опор, камер и дренажных колодцев	м3	57,1000	135,61	7743
6	6	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	742,8000	422,80	314057
			== НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО1-НО16 л10==				
7	107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8000	3455,86	9676
8	108	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8000	15254,46	42712
9	109	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	62,8000	9451,91	593580
10	110	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	62,8000	19696,93	1236967

1	2	3	4	5	6	7	8
11	111	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	5.7381	150885,44	865793
12	112	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1278	162740,95	20805
13	113	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5.7381	11766,61	67518
14	114	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0.1104	53640,18	5922
15	115	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2000	2725,47	19623
16	116	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0304	153745,04	4674
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-2 ==				
17	178	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000	31328,16	125313
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-3 ==				
18	207	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000	31328,16	125313
		Итого		Тенге			4 458 910
		Накладные расходы					707 616
		Сметная прибыль		Тенге			413 322
		ИТОГО :		Тенге			**5 579 848**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**58 030**	**5 637 878**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**202 964**	**5 840 842**

1	2	3	4	5	6	7	8
						700 901	6 541 743
		Итого с НДС 12%		Тенге			6 508 411,46
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			697 329,80
		в том числе НДС 12%		Тенге			

Заказчик
Зам.директора по строительству _____ Белик Н.В.

Технический директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "АБИГУЛЬ" _____ Кожагильдин А.К.

Подрядчик
Директор _____ Чумак А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"

Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае

Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)

Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.

Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №4 за июль 2018 года

номер по порядку	номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ: количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			== РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-120 ==				
1	8	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	62.0400 ✓	7547.43	468243
2	10	21-040303-0182 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0.5 м3 до 1.0 м3 СТ РК 937-92	м3	62.0400 ✓	60147.74	3731566
3	12	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	465.3000 ✓	540.78	251626
4	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	465.3000 ✓	754.05	350858
5	14	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	465.3000 ✓	540.78	251626
6	15	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.3534 ✓	422823.19	149443
7	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8.8360 ✓	120.66	1066
		Итого		Тенге			5 204 428
		Накладные расходы:					596 199
		Сметная прибыль:		Тенге			464 050
		ИТОГО :		Тенге			6 264 677
		Итого с временными 1,04%		Тенге		65 153	6 329 830
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		227 874	6 557 704
		Итого с НДС 12%		Тенге		786 924	7 344 628
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			7 307 205,60
		в том числе НДС 12%		Тенге			782 914,89

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ Белик Н.В.

Подрядчик:
Директор _____ Чумак А. А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____