Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 1"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 20.05.2019г.

Приложение

Договор подряда от 20.05.2019г.

# АКТ
## выполненных работ за июль 2019 г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | | | Количество по договору | | | Стоимость за 1 м2 материал, тенге | Итого за материалы,тг | Стоимость за 1 м2 работа, тенге | Итого за работу, тг | Общая сумма по договору тенге | Физический объем работ | | | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование изделия по проекту | Высота | Ширина | Кол-во , шт | Объем изделия ,м2 | Итого,м2 | | | | | | Кол-во , шт | Итого,м2 | Стоимость принятых работ | Физ.объем | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **ПЯТНО 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное +14мм спейсер +4мм энергосберегающее ), Фурнитура-Турция** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОК-1 | 1950 | 2000 | 14 | 3,90 | 54,60 | 22 467 | 1 226 698 | 2 297 | 125 416 | 1 352 114 | 5 | 19,50 | 482 898 | 11,70 | 289 739 | 57% | 772 637 | | |
| 2 | ОК-1* | 1950 | 2000 | 49 | 3,90 | 191,10 | 22 467 | 4 293 444 | 2 297 | 438 957 | 4 732 401 | 8 | 31,20 | 772 637 | 35,10 | 869 216 | 35% | 1 641 853 | | |
| 3 | ОК-2 | 1950 | 1600 | 31 | 3,12 | 96,72 | 22 467 | 2 173 007 | 2 297 | 222 166 | 2 395 173 | 8 | 24,96 | 618 109 | 28,08 | 695 373 | 55% | 1 313 482 | | |
| 4 | ОК-2* | 1950 | 1600 | 77 | 3,12 | 240,24 | 22 467 | 5 397 472 | 2 297 | 551 831 | 5 949 303 | 16 | 49,92 | 1 236 219 | 46,80 | 1 158 955 | 40% | 2 395 174 | | |
| 5 | ОК-5 | 1950 | 1000 | 16 | 1,95 | 31,20 | 22 467 | 700 970 | 2 297 | 71 666 | 772 636 | | | | | | | | | |
| 6 | ОК-6 | 1000 | 1000 | 1 | 1,00 | 1,00 | 22 467 | 22 467 | 2 297 | 2 297 | 24 764 | | | | | | | | | |
| 7 | ОК-7 | 1950 | 1000 | 2 | 1,95 | 3,90 | 22 467 | 87 621 | 2 297 | 8 958 | 96 579 | | | | | | | | | |
| 8 | ОК-8 | 800 | 1950 | 2 | 1,56 | 3,12 | 22 467 | 70 097 | 2 297 | 7 167 | 77 264 | | | | | | | | | |
| 9 | ОК-10 | 1900 | 2000 | 2 | 3,80 | 7,60 | 22 467 | 170 749 | 2 297 | 17 457 | 188 206 | | | | | | | | | |
| 10 | ОК-11 | 1900 | 1600 | 2 | 3,04 | 6,08 | 22 467 | 136 599 | 2 297 | 13 966 | 150 565 | | | | | | | | | |
| 11 | ОК-11* | 1900 | 1600 | 2 | 3,04 | 6,08 | 22 467 | 136 599 | 2 297 | 13 966 | 150 565 | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО :** | | | | | **641,64** | | **14 415 723** | | **1 473 847** | **15 889 570** | | | **3 109 863** | | **3 013 283** | **38,5%** | **6 123 146** | | |
| | **Окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый. Остекление: одинарное остекление 4мм прозрачное каленное, Фурнитура-Турция** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Наименование изделия по проекту** | **Высота** | **Ширина** | **Кол-во , шт** | **Общая, м2** | **Итого , м2** | **Стоимость за 1 м2 материал, тенге** | **Итого за материалы,тг** | **Стоимость за 1 м2 работа, тенге** | **Итого за работу, тг** | **Общая сумма по договору тенге** | | | | | | | | | |
| 1 | ОК-3 | 1900 | 1540 | 54 | 2,93 | 158,22 | 18 004 | 2 848 594 | 2 297 | 363 431 | 3 212 025 | 16 | 46,88 | 951 711 | 29,30 | 594 819 | 48,1% | 1 546 530 | | |
| 2 | ОК-4 | 1900 | 1540 | 9 | 2,93 | 26,37 | 18 004 | 474 765 | 2 297 | 60 572 | 535 337 | | | | 17,58 | 356 892 | 66,7% | 356 892 | | |
| | **ИТОГО:** | | | | | **184,59** | | **3 323 359** | | **424 003** | **3 747 362** | | | **951 711** | | **951 711** | **50,8%** | **1 903 422** | | |
| | **Балконные пары ПВХ . Цвет : белый/ белый. Остекление: Стеклопакет 24мм 6 мм прозрачное +14мм спейсер +4мм прозрачное энергосберегающее, Фурнитура-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Наименование изделия по проекту** | **Высота** | **Ширина** | **Кол-во , шт** | **Общая,м2** | **Итого,м2** | **Стоимость за 1 м2 материал, тенге** | **Итого за материалы,тг** | **Стоимость за 1 м2 работа, тенге** | **Итого за работу, тг** | **Общая сумма по договору тенге** | | | | | | | | | |
| 1 | ОК-9 дверь | 2500 | 750 | 31 | 1,88 | 58,28 | 23 980 | 1 397 553 | 2 297 | 133 869 | 1 531 422 | 16 | 30,08 | 790 412 | | | 52% | 790 412 | | |
| 2 | ОК-9 окно | 1900 | 690 | 31 | 1,31 | 40,61 | 23 980 | 973 828 | 2 297 | 93 281 | 1 067 109 | 16 | 20,96 | 550 766 | | | 52% | 550 766 | | |
| 3 | ОК-9* дверь | 2500 | 750 | 32 | 1,88 | 60,16 | 24 930 | 1 499 788 | 2 297 | 138 188 | 1 637 976 | 16 | 30,08 | 818 988 | | | 50% | 818 988 | | |
| 4 | ОК-9* окно | 1900 | 690 | 32 | 1,31 | 41,92 | 24 930 | 1 045 066 | 2 297 | 96 290 | 1 141 356 | 16 | 20,96 | 570 678 | | | 50% | 570 678 | | |
| | **ИТОГО:** | | | | | **200,97** | | **4 916 235** | | **461 628** | **5 377 863** | | | **2 730 844** | | **-** | | **2 730 844** | | |
| | **Приточные клапаны** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Маркировка** | **Длина , мм** | **Ширина , мм** | **Кол-во , шт** | | | **Стоимость за 1 м2 материал, тенге** | **Итого за материалы,тг** | **Стоимость за 1 м2 работа, тенге** | **Итого за работу, тг** | **Итого , тенге** | | | | | | | | | |
| 1 | **Приточный клапан** | | | 240 | | | 3800 | **912 000** | 400 | **96 000** | **1 008 000** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Объем,м2 | Материалы,тг | Работа,тг | Итого,тг | | | | | | | | | |
| | **Общая стоимость с учетом НДС 12%** | | | | | | | **1 027,20** | **23 567 317** | **2 455 478** | **26 022 795** | | | **6 792 418** | | **3 964 994** | | **10 757 412** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1 Завершен
5.2 Не завершен

М.П.

**ЗАКАЗЧИК:**

**Управляющий директор объекта**

ПТД

ОПП

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"** Хрущёв С.А.

М.П.

**Нач. ПТО:** Кръстева Л.Ф.

ТОО «BAZIS-A Corp.» Директор департамента БиОТ Майорова Т.А.

Нач. Уч. Бочаров Р.А.

Хабидулин

25.07.19